

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**Contrato No.PMM-DOP-FISMDF-027-0-AD-2018**

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 9:00 (nueve) horas del día 17 (diecisiete) de Diciembre de 2018 (dos mil dieciocho) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES ZONA ALEDAÑA AL JARDIN DE NIÑOS; CHICHIMEQUILLAS; EL MARQUÉS, QRO.”** por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. Enrique Mendoza Jimenez, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de **“El Contratista”**: **Hugo Gudiño Rodríguez** en su carácter de **Representante Legal** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
Programa	FISMDF	Número	PMM-DOP-FISMDF-027-0-AD-2018
No. De Obra	FISMDF027	Importe	<b>\$794,456.43</b>
Oficios de Aprob. No.	AC/006/2018-2019	Inicio	<b>27/NOVIEMBRE/2018</b>
Fecha Oficio de Aprob.	<b>24/OCTUBRE/2018</b>	Término	<b>12/DICIEMBRE/2018</b>
Beneficiarios		DATOS DE CONVENIO	
	<b>93 HABITANTES</b>	Número	<b>No aplica</b>
		Importe	<b>\$0.00</b>
		Término	<b>No aplica</b>

**PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:**

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **27 (veintisiete) de Noviembre del 2018 (dos mil diez y ocho)** al **12 (doce) de Diciembre de 2018 (dos mil diez y ocho)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **3 (tres)** y **10 (diez)** respectivamente.

**ESTADO FINANCIERO:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$794,456.43 (setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 43/100 M.N)**. I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por “Municipio El Marqués, Querétaro”, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno) F	12/12/2018	Del	27/11/2018	Al	12/12/2018	\$794,456.43
					<b>Total</b>	<b>\$794,456.43</b>



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

**Contrato No.PMM-DOP-FISMDF-027-0-AD-2018**

### FIANZA DE GARANTÍA:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 2271470 con folio 1838520 de la afianzadora: **Afianzadora SOFIMEX S.A.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Secretaría de la Contraloría de la celebración de este acto, mediante oficio **DOP-473/2018 de fecha 13 (trece) de Diciembre de 2018 (dos mil dieciocho)**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los trabajos Ejecutados de fecha 13 (Trece) de Diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), se verificó que los trabajos objeto de este contrato **fueron totalmente concluidos el día 12 (doce) de Diciembre de 2018 (dos mil dieciocho)**, cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.

**En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 09:30 (nueve treinta) horas del día 17 (diecisiete) de Diciembre de 2018 (dos mil dieciocho), en Chichimequillas, El Marqués, Querétaro.**

### ENTREGA CONTRATISTA

Hugo Gudiño Rodríguez  
Representante Legal



### RECIBEN POR MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Enrique Mendoza Jimenez  
Supervisor de Obra

Atq. Luis Armando Uribe Cañedo  
Jefatura de Supervisión

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No.PMM-DOP-FISMDF-027-0-AD-2018

### ANEXO 1.

**RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN,BITÁCORAS,MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

	Unidades	Descripción
1	1	Tomos de Bitácora de Obra
2	1	Plano de metas finales (As Built)
3	1	Plano de metas finales (As Built) digital

### ENTREGA CONTRATISTA

Hugo Gudíño Rodríguez  
Representante Legal

### RECIBEN POR MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Enrique Mendoza Jimenez  
Supervisor de Obra

Arq. Luis Armando Uribe Cañedo  
Jefe de Supervisión

