



El Marqués
Gobierno Municipal
2018-2021

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0001

DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-109-0-IR-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLE LATERAL A AV. SAN ISIDRO, AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	DESPAL 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	05 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	22 DE AGOSTO DE 2021
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$2,899,749.86
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$869,924.96

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	C. LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JOSE SOCORRO HERNANDEZ IBARRA
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	05 DE JULIO DE 2021
AL	30 DE JULIO DE 2021
FECHA DE GENERACION	31 DE JULIO DE 2021

Formuló:
(EL CONTRATISTA)
C. LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA

Autorizo:
SUPERVISOR
ING. JUAN JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-109-0-IR-2021	DEL	05 DE JULIO DE 2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLE LATERAL A AV. SAN ISIDRO; AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO.	AL	30 DE JULIO DE 2021
		FECHA	31 DE JULIO DE 2021
CONTRATISTA:	C. LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-------	-------	-------

- A) **Monto del Contrato** (con iva)
Monto del Convenio (con iva)
Estimación # 1 FINIQUITO

	\$ 2,899,749.86		
		\$ 2,899,747.34	
SUMAS :	\$ 2,899,749.86	\$ 2,899,747.34	\$ 2.52

- B) **Monto del Anticipo** (con iva)
Estimación # 1 FINIQUITO

	\$ 869,924.96		
		\$ 869,924.96	
SUMAS :	\$ 869,924.96	\$ 869,924.96	\$ -

- C) **Monto de Supervisión y vigilancia (2%)**
(sin iva)
Estimación # 1 FINIQUITO

	\$ 49,995.69		
		\$ 49,995.64	
SUMAS :	\$ 49,995.69	\$ 49,995.64	\$ 0.05

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. JUAN JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

C. LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0003

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-109-0-IR-2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLE LATERAL A AV. SAN ISIDRO; AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	C. LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	05 DE JULIO DE 2021
AL	30 DE JULIO DE 2021
FECHA	31 DE JULIO DE 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO IMPORTE	ESTIMACION 1 FINIQUITO IMPORTE	ACUMULADO IMPORTE
	URBANIZACION DE CALLE LATERAL A AV. SAN ISIDRO; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.			
AA	URBANIZACION			
A.1	PRELIMINARES	\$ 52,838.69	\$ 51,659.35	\$ 51,659.35
A.2	EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREOS	\$ 443,255.73	\$ 503,576.16	\$ 503,576.16
A.3	REPARACIONES	\$ 18,302.87	\$ 31,471.27	\$ 31,471.27
A.4	TERRACERIAS	\$ 391,223.93	\$ 429,534.89	\$ 429,534.89
A.5	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 254,244.29	\$ 254,669.10	\$ 254,669.10
A.6	PAVIMENTO	\$ 1,224,332.26	\$ 1,158,472.23	\$ 1,158,472.23
A.7	LIMPIEZA GENERAL	\$ 28,403.00	\$ 27,676.13	\$ 27,676.13
BB	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE			
B.1	PREIMINARES	\$ 344.16	\$ 573.60	\$ 573.60
B.2	EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREOS	\$ 2,996.56	\$ 7,989.59	\$ 7,989.59
B.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$ 6,226.71	\$ 14,431.95	\$ 14,431.95
B.4	INSTALACIONES Y TUBERÍA	\$ 19,478.83	\$ 19,727.92	\$ 19,727.92
CC	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO			
C.1	PRELIMINARES	\$ 253.18	\$ -	\$ -
C.2	EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREOS	\$ 11,257.09	\$ -	\$ -
C.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$ 16,111.57	\$ -	\$ -
C.4	TUBERIA, POZOS DE VISITA, REGISTROS Y DESCARGAS	\$ 30,515.58	\$ -	\$ -
	SUB TOTAL	\$ 2,499,784.36	\$ 2,499,782.19	\$ 2,499,782.19
	IVA	\$ 399,965.50	\$ 399,965.15	\$ 399,965.15
	TOTAL	\$ 2,899,749.86	\$ 2,899,747.34	\$ 2,899,747.34

ELABORO:
CONTRATISTA -
C. LUIS ALBERTO
RAMOS LEIVA

VO. BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR -
ING. JUAN JESÚS
PÉREZ GONZÁLEZ