

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-SOP-DESPAL-077-0-AD-2022

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 9:30 (nueve treinta) horas del día 10 (diez) de noviembre de 2022 (dos mil veintidós) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **“AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE EJIDO JESÚS MARÍA; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO”**, por parte del Municipio de El Marqués el Coordinador de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. Cesar García Serrano, Supervisor de obra designado por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de **“El Contratista”**: **Raúl Agapito Arriaga Reséndiz** en su carácter de **Administrador Único** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
		Número	PMM-SOP-DESPAL-077-0-AD-2022
Programa	DESPAL	Importe	\$1,127,922.17
No. De Obra	DESPAL-077	Inicio	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Oficios de Aprob. No.	SFT/0645/2022 AC/030/2021-2022	Término	20 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha Oficio de Aprob.	23/AGOSTO/2022 01/SEPTIEMBRE/2022	DATOS DE CONVENIO	
Beneficiarios	245 HABITANTES	Número	
		Importe	\$0.00
		Término	

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:


De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **30 (treinta) de septiembre de 2022 (dos mil veintidós)** al **20(veinte) de octubre de 2022 (dos mil veintidós)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **3(tres)** y **09 (nueve)** respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$1,123,357.05 (un millón ciento veinte tres mil trescientos cincuenta y siete pesos 05/100)**. I.V.A. Incluido., conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por “Municipio El Marqués, Querétaro”, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno) fin	24/10/2022	Del	30/09/2022	Al	20/10/2022	\$1,123,357.05	\$1,123,357.05
						Total	\$1,123,357.05



1

