

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No.PMM-DOP-FIS MDF-019-0-IR-2017 ✓

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 11:00 (Once) horas del día 04 (Cuatro) de Agosto de 2017 (Dos mil diecisiete), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES BARRIO LA CAMPANA; SILDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO.**" por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. Lázaro Castañón Moreno, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "**El Contratista**": CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V., el Ing. Cruz Homero Ramírez Rivera en su carácter de: **Representante Legal** y el Ing. Francisco Silva Trejo Residente de Obra, para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
Programa	<u>FIS MDF</u> ✓	Número	<u>PMM-DOP-FIS MDF-019-0-IR-2017</u> ✓
No. De Obra	<u>FIS MDF019</u> ✓	Importe	<u>\$ 2, 941,493.65</u>
Oficios de Aprob. No.	<u>AC/020/2016-2017</u>	Inicio	<u>08/MAYO/2017</u>
Fecha Oficio de Aprob.	<u>28/MARZO/2017</u>	Término	<u>07/JULIO/2017</u>
Beneficiarios	<u>215 HABITANTES</u>	DATOS DE CONVENIO	
		Número	
		Importe	
		Término	



PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **08 (Ocho) de Mayo de 2017 (Dos mil diecisiete)** al **07 (Siete) de Julio de 2017 (Dos mil diecisiete)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **01 (Uno) y 24 (veinticuatro)** respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de: **\$ 2, 941,493.65 (dos millones novecientos cuarenta y un mil cuatrocientos noventa y tres pesos 65/100 M.N) Inc. I.V.A.**, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (uno)	26/06/2017	Del	08/05/2017	al	08/06/2017	\$ 1, 946,236.34	\$ 1, 946,236.34
2 (dos finiquito)	28/07/2017	Del	08/06/2017	al	07/07/2017	\$ 995,257.31	\$ 2, 941,493.65
Total						\$ 2,941,493.65 ✓	