

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
SECCIÓN: Dirección de Obras Públicas
RAMO: Coordinación General
OFICIO: No. DOP-0937/2020
ASUNTO: Se remite Reporte de avance Físico-Financiero.

Municipio de El Marqués, Qro. 02 de julio de 2020

LIC. YADIRA AZUCENA CÓRDOVA SALINAS

Auditora Superior

Presente:

Sea este medio para enviarle un cordial saludo, y a la vez remitirle en forma impresa el **Reporte mensual del Avance Físico Financiero de Obra Pública al 30 de junio de 2020**, de la obra contratada en el ejercicio fiscal 2019, con fecha de término de obra en el año 2020, aprobada dentro del Programa de Obra Anual 2019, así como de la obra contratada en el ejercicio fiscal 2020, aprobada dentro del Programa de Obra Anual 2020, en los diferentes programas de inversión que a continuación relaciono:

- DESARROLLO MUNICIPAL 2019
- RECURSO ESTATAL 2019
- ISN-2017
- ISNEMPRESA 2017
- ISN-2019
- DESARROLLO MUNICIPAL 2020

Secretaría de Finanzas
Públicas y Tesorería Municipal
El Marqués
Gobierno Municipal
2018-2021
03 JUL. 2020
11:10 hr
RECIBIDO

Sin más por el momento, me despido agradeciendo la atención prestada al presente, reiterándole mi respeto institucional.



**AUDITORÍA
SUPERIOR MUNICIPAL**

03 JUL. 2020 *Fer*

RECIBIDO

ATENTAMENTE
"HECHOS QUE TRANSFORMAN"

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO,



**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

M'AIV/JAHZ/L'AMR

C.co C.P. Norma Patricia Hernández Barrera.- Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal
Archivo.

REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2020

No. Procedimiento	Nombre	Localidad	Monto Aprobado	Monto total contratado	Periodo de Ejecucion		Termino	Convenios	Avance %		Observaciones
					Inicio	Termino			Fisico	Financiero	
FUENTE DEL RECURSO: DESARROLLO MUNICIPAL 2019											
PMA-DOP-DESMPAL-076-018-2019	CONSTRUCCION DE BIENESTAR PATRONAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, BARRIO SANTA MARIA GUADALUPE LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	\$12,386,696.28	\$12,386,446.91	11 de Octubre de 2019	16 de Diciembre de 2019		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 26 DE OCTUBRE DE 2019 18 DE DICIEMBRE DE 2019 CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR SUSPENSION 10 DE FEBRERO DE 2020 20 DE MARZO DE 2020 CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO 27 DE MARZO DE 2020 11 DE ABRIL DE 2020	100.00%	57.66%	OBRA TERMINADA EN CONCILIACION PARA FINQUITO
PMA-DOP-DESMPAL-077-018-2019	CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION IRA ETAPA REFUGIO EL MARQUES, QRO.	FRACC VILLAS DEL REFUGIO	\$12,236,279.45	\$12,232,229.22	11 de noviembre de 2019	16 de marzo de 2020		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 4 DE DICIEMBRE DE 2019 7 DE ABRIL DE 2020	100.00%	97.50%	OBRA TERMINADA EN CONCILIACION PARA FINQUITO
PMA-DOP-DESMPAL-028-018-2019	URBANIZACION DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUES, QRO.	SAN JOSE NAVAJAS	\$8,314,000.00	\$8,311,670.00	11 de noviembre de 2019	24 de diciembre de 2019		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 4 DE DICIEMBRE DE 2019 18 DE ENERO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMA-DOP-DESMPAL-029-018-2019	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INDUSTRIALES EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUES, QRO.	SAN JOSE NAVAJAS	\$3,216,002.98	\$3,213,058.81	11 de noviembre de 2019	24 de diciembre de 2019		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 11 DE ENERO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMA-DOP-DESMPAL-030-018-2019	INSTALACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA VENTA EL MARQUES, QRO.	GUADALUPE LA VENTA	\$827,684.00	\$826,421.31	05 de Diciembre de 2019	25 de Diciembre de 2019		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 27 DE DICIEMBRE DE 2019 18 DE ENERO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMA-DOP-DESMPAL-031-018-2019	URBANIZACION DE VARIAS CALLES, SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUES, QRO.	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	\$2,976,269.35	\$2,968,542.45	11 de noviembre de 2019	24 de diciembre de 2019		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 4 DE DICIEMBRE DE 2019 18 DE ENERO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMA-DOP-DESMPAL-032-018-2019	URBANIZACION DE LA VENTA DE LOS BAÑOS, 208 ETAPAS LAS LAJITAS, EL MARQUES, QRO.	LAS LAJITAS	\$2,720,070.33	\$2,717,791.48	11 de noviembre de 2019	24 de diciembre de 2019		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 4 DE DICIEMBRE DE 2019 18 DE ENERO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMA-DOP-DESMPAL-033-018-2019	CONSTRUCCION DE PLATANERA PARA CALLE DE FUTBOL SOCOR, EL ROSARIO, EL MARQUES, QRO.	EL ROSARIO	\$5,380,309.48	\$5,373,892.66	02 de Diciembre de 2019	26 de diciembre de 2019		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 17 DE DICIEMBRE DE 2019 8 DE ENERO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMA-DOP-DESMPAL-034-018-2019	CONSTRUCCION DE ANILLO VIAL II TRAMO DE ECOCENTRO EXPOSITOR A ETAPA, EL MARQUES, QRO.	PRAL CONSTITUTIVOS	\$20,568,974.16	\$20,561,678.11	25 de Diciembre de 2019	16 de Enero de 2020		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 09 DE FEBRERO DE 2020 01 DE MARZO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMA-DOP-DESMPAL-035-018-2019	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD GUADALUPE LA VENTA, EL MARQUES, QRO.	GUADALUPE LA VENTA	\$1,890,000.00	\$1,887,392.76	23 de Diciembre de 2019	20 de Febrero de 2020		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 23 DE ENERO DE 2020 17 DE MAYO DE 2020	100.00%	55.44%	OBRA TERMINADA EN CONCILIACION PARA FINQUITO
PMA-DOP-DESMPAL-036-018-2019	CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA GRACION IRA ETAPA, SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUES, QRO.	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	\$13,036,528.96	\$13,033,042.71	23 de Diciembre de 2019	16 de Abril de 2020		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 23 DE ENERO DE 2020 17 DE MAYO DE 2020	100.00%	55.44%	OBRA TERMINADA EN CONCILIACION PARA FINQUITO
PMA-DOP-DESMPAL-037-018-2019	URBANIZACION DE CALLE INDEPENDENCIA 208 ETAPA, SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	SANTA CRUZ	\$5,329,621.18	\$5,317,018.09	23 de Diciembre de 2019	05 de Marzo de 2020		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 20 DE ENERO DE 2020 16 DE ABRIL DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMA-DOP-DESMPAL-040-018-2019	CONSTRUCCION DE "ARCOTERCHO" EN LA CAÑADA EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	\$1,878,038.01	\$1,874,822.80	30 de Diciembre de 2019	12 de Marzo de 2020		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 26 DE FEBRERO DE 2020 25 DE MAYO DE 2020	100.00%	99.81%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMA-DOP-DESMPAL-041-018-2019	URBANIZACION DE TERREJOS, SAN JOSE ATONDO, EL MARQUES, QRO.	ATONDO	\$800,000.00	\$800,609.04	30 de Diciembre de 2019	12 de Marzo de 2020		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 5 DE MARZO DE 2020 31 DE MAYO DE 2020	100.00%	96.80%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
FUENTE DEL RECURSO: ISN 2017											
PMA-DOP-DESMPAL-042-018-2019	CONSTRUCCION DE BOLEADERO PRIMERA ETAPA SAN VICENTE FERRER, EL MARQUES, QRO.	SAN VICENTE FERRER	\$4,000,000.00	\$3,997,155.83	17 de Septiembre de 2019	29 de Noviembre de 2019		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 26 DE FEBRERO DE 2020 25 DE MAYO DE 2020	100.00%	99.93%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMA-DOP-DESMPAL-043-018-2019	REANUBIACION DE CAMINO A PRESA DEL CARMEN PRESA DEL CARMEN, EL MARQUES, QRO.	PRESA DEL CARMEN	\$10,000,000.00	\$9,982,173.25	5 de noviembre de 2019	26 de febrero de 2020		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 26 DE FEBRERO DE 2020 25 DE MAYO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMA-DOP-DESMPAL-044-018-2019	MEJORAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO EN LA CALLE SAN PABLO, LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE EL MARQUES, QRO.	EL ROSARIO	\$3,854,381.84	\$3,825,231.56	23 de Diciembre de 2019	19 de Marzo de 2020		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 5 DE MARZO DE 2020 31 DE MAYO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMA-DOP-DESMPAL-045-018-2019	URBANIZACION DE CALLE ANSEL BERRANO Y CALLES ALEDANAS, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO.	CHICHIMEQUILLAS	\$6,185,616.36	\$6,158,897.38	25 de Diciembre de 2019	19 de Marzo de 2020		CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTERIO 5 DE MARZO DE 2020 31 DE MAYO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

M. EN A. P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DE EL MARQUES, QUERETARO.

REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2020

No. Proceso/Identificativo	Nombre	Localidad	Monto Aprobado	Monto total contratado	Periodo de Ejecucion		Termino	Inicio	Convenios	Avance %		Observaciones
					Inicio	Termino				Fisico	Financiero	
FUENTE DEL RECURSO: DESARROLLO MUNICIPAL 2020												
PM14-DOP-DESMIPAL-001-0-R-2020	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ALUMBRADO PUBLICO, PASEO CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO; EL MARQUES, QRO.	PASEO CENTENARIO	\$ 4,056,763.44	\$ 4,038,973.92	22 de Junio de 2020	30 de Julio de 2020				17.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-003-0-R-2020	PUBLICO EN CIRCUITO VIAL II, TRAMO DE ECOCENTRO A PROLONGACION CONSTITUYENTES, IRA ETAPA; EL AMARQUEL, EL MARQUES, QRO.	PROL. CONSTITUYENTES	\$ 2,365,870.66	\$ 2,358,410.69	22 de Junio de 2020	30 de Julio de 2020				19.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-004-0-R-2020	CONSTRUCCION DE MEGA POSTE PARA ALUMBRADO; SANTA MARIA BEGOÑA EL MARQUES, QRO.	SANTA MARIA BEGOÑA	\$ 3,456,409.69	\$ 3,447,859.74	25 de Mayo de 2020	02 de Julio de 2020				100.00%	0.00%	OBRA TERMINADA EN CONCILIACION PARA FINQUITO
PM14-DOP-DESMIPAL-005-0-AD-2020	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR A UN COSTADO DE RIO QUERETARO; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.	AMAZCALA	\$ 425,498.75	\$ 417,753.43	25 de Mayo de 2020	18 de Junio de 2020				100.00%	0.00%	OBRA TERMINADA EN CONCILIACION PARA FINQUITO
PM14-DOP-DESMIPAL-006-0-AD-2020	CONSTRUCCION DE TORRENTERA PLUVIAL EN AV. EMILIANO ZAPATA; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	\$ 279,413.25	\$ 274,963.50	4 de Mayo de 2020	4 de Junio de 2020				100.00%	0.00%	OBRA TERMINADA EN CONCILIACION PARA FINQUITO
PM14-DOP-DESMIPAL-007-0-R-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES; CERRO PRIETO, EL MARQUES, QRO.	CERRO PRIETO	\$ 4,650,756.09	\$ 4,644,081.41	27 de Abril de 2020	16 de Julio de 2020				51.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-008-0-R-2020	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, ZONA PONIENTE; COYOTILLOS, EL MARQUES, QRO.	COYOTILLOS	\$ 5,900,384.14	\$ 5,895,057.32	15 de Junio de 2020	10 de Septiembre de 2020				19.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-009-0-R-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES; AMPLIACION JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	AMPLIACION JESUS MARIA	\$ 2,726,800.64	\$ 2,719,972.70	25 de Mayo de 2020	23 de Julio de 2020				56.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-010-0-R-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES; ALFALAYUCAN, EL MARQUES, QRO.	ALFALAYUCAN	\$ 3,802,382.51	\$ 3,788,823.86	4 de Mayo de 2020	5 de Julio de 2020				86.00%	96.46%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-011-0-R-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES; PRESA DE MAYAS, EL MARQUES, QRO.	PRESA DE MAYAS	\$ 6,397,613.28	\$ 6,391,651.03	4 de Mayo de 2020	19 de Julio de 2020				79.00%	79.42%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-013-0-R-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.	LA GRIEGA	\$ 11,500,000.00	\$ 11,494,201.35	18 de Mayo de 2020	13 Agosto de 2020				90.00%	26.70%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-014-0-R-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES; SAN VICENTE FERRER, EL MARQUES, QRO.	SAN VICENTE FERRER	\$ 11,700,000.00	\$ 11,690,324.70	4 de Mayo de 2020	26 de Julio de 2020				81.00%	59.60%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-016-0-R-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES; EL LOBO, EL MARQUES, QRO.	EL LOBO	\$ 3,700,000.00	\$ 3,694,706.30	18 de Mayo de 2020	23 de Julio de 2020				82.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-017-0-R-2020	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE; SAN ISIDRO CAMPRESTRE, EL MARQUES, QRO.	SAN ISIDRO CAMPRESTRE	\$ 2,000,000.00	\$ 1,999,664.19	4 de Mayo de 2020	28 de Junio de 2020				100.00%	62.04%	OBRA TERMINADA EN CONCILIACION PARA FINQUITO
PM14-DOP-DESMIPAL-021-0-R-2020	CONSTRUCCION DE URDIDA DEPORTIVA ZONA ETAPA, JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	JESUS MARIA	\$ 8,000,000.00	\$ 7,977,774.05	03 de Junio de 2020	27 de Agosto de 2020				34.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-022-0-R-2020	CONSTRUCCION DE MICOTECNO; FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	HACIENDA LA CRUZ	\$ 1,905,050.00	\$ 1,862,103.23	01 de Junio de 2020	02 de Julio de 2020				85.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-023-0-R-2020	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA 1 RA. ETAPA; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.	LA GRIEGA	\$ 12,632,729.18	\$ 12,615,980.95	18 de Mayo de 2020	13 de Agosto de 2020				43.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-024-0-AD-2020	OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCION DE INFORMATICA; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	JESUS MARIA	\$ 1,350,000.00	\$ 1,544,002.73	29 de Junio de 2020	13 de Agosto de 2020				3.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-026-0-AD-2020	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	JESUS MARIA	\$ 1,824,506.27	\$ 1,820,436.08	29 de Junio de 2020	06 de Agosto de 2020				2.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PM14-DOP-DESMIPAL-028-0-AD-2020	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CANCHA DE FUTBOL EL ROSARIO, EL MARQUES, QRO.	EL ROSARIO	\$ 691,139.21	\$ 687,058.57	22 de Junio de 2020	09 de Julio de 2020				47.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DE EL MARQUES, QUERETARO

[Handwritten signature]