

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESPAL-008-0-IR-2020 2DA.CONVOCATORIA

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 10:00 (Diez) horas del día 26 (Veintiséis) de Agosto de 2020 (dos mil Veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO, ZONA PONIENTE; COYOTILLOS, EL MARQUÉS, QRO."** por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Arq. Gerardo García Baylon, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de **"El Contratista": Ing. Juan Carlos Jiménez Hernández** en su carácter de **Residente de Obra** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
		Número	PMM-DOP-DESPAL-008-0-IR-2020 2DA.CONVOCATORIA
Programa	DESPAL	Importe	\$5'893,057.32
No. De Obra	DESPAL008	Inicio	15 /JUNIO /2020
Oficios de Aprob. No.	SFT/156/2020 AC/016/2019-2020	Término	10 /SEPTIEMBRE /2020
Fecha Oficio de Aprob.	02 /MARZO /2020 05 /MARZO /2020	DATOS DE CONVENIO	
Beneficiarios	1667 HABITANTES	Número	
		Importe	
		Término	

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **15 (quince) de junio del 2020 (dos mil veinte)** al **16 (dieciséis) de agosto de 2020 (dos mil veinte)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **3(tres) y 21 (veintiuno)** respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos parciales ejecutados por la empresa en la (estimación 1) ascienden a un importe total de \$ **2, 850,739.02 (dos millones ochocientos cincuenta mil setecientos treinta y nueve pesos 02/00 MN)** I.V.A. Incluido.

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa en la (estimación 2 finiquito) ascienden a un importe total de \$ **2, 983,278.06 (dos millones novecientos ochenta y tres mil doscientos setenta y ocho pesos 06/00 MN)** I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	17/07/2020	Del	15/06/2020	Al	15/07/2020	\$2'850,739.02	\$2'850,739.02
2 (Dos Finiquito)	18/08/2020	Del	16/07/2020	Al	16/08/2020	\$2'983,278.06	\$2'983,278.06
Total						\$5'834,017.08	





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESPAL-008-0-IR-2020 2DA.CONVOCATORIA

FIANZA DE GARANTÍA:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 20^o24484 folio 1275425 de la afianzadora: **FIANZAS DORAMA** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.


Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoría Superior Municipal de la celebración de este acto, mediante oficio **DOP-1305/2020 de fecha 24 (Veinticuatro) de agosto de 2020 (dos mil Veinte)**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los trabajos Ejecutados de fecha 16 (Dieciséis) de Agosto de 2020 (dos mil Veinte), se verificó que los trabajos objeto de este contrato **fueron totalmente concluidos el día 16 (Dieciséis) de Agosto de 2020 (dos mil Veinte)**, cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.


En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 10:50 (Diez cincuenta) horas del día 26 (Veintiséis) de agosto de 2020 (dos mil Veinte), en Coyotillos, El Marqués, Querétaro.


ENTREGA CONTRATISTA


Ing. Juan Carlos Jiménez Hernández
Residente de Obra

RECIBEN POR

MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


Arq. Gerardo García Baylon
Supervisor de Obra


Arq. Luis Armando Uribe Cañedo
Jefatura de Supervisión

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA


Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-008-0-IR-2020 2DA.CONVOCATORIA

ANEXO 1.


RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN,BITÁCORAS,MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.


	Unidades	Descripción
1	1	Tomos de Bitácora de Obra
2	1	Plano de metas finales (As Built)
3	1	Plano de metas finales (As Built) digital

ENTREGA CONTRATISTA
ING. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ


Ing. Juan Carlos Jiménez Hernández
Residente de Obra

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


Arq. Gerardo García Baylon
Supervisor de Obra


Arq. Luis Armando Uribe Cañedo
Jefe de Supervisión