



ESTADO DE CUENTA

00002

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-002-0-IR-2021	DEL	29 DE MARZO DE 2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLE LATERAL A BOULEVARD EMILIANO ZAPATA; LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO.	AL	25 DE ABRIL DE 2021
		FECHA	26 DE ABRIL DE 2021
CONTRATISTA:	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-------	-------	-------

A)	Monto del Contrato (con iva)	\$ 2,675,473.47		
	Monto del Convenio (con iva)		\$ 2,505,259.71	
	Estimación # 1 FINIQUITO			
	SUMAS :	\$ 2,675,473.47	\$ 2,505,259.71	\$ 170,213.76

B)	Monto del Anticipo (con iva)	\$ 802,642.05		
	Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 802,642.05	
	SUMAS :	\$ 802,642.05	\$ 802,642.05	\$ -

C)	Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 46,128.85		
	Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 43,194.13	
	SUMAS :	\$ 46,128.85	\$ 43,194.13	\$ 2,934.72

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. CÉSAR GARCÍA SERRANO
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-002-0-IR-2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLE LATERAL A BOULEVARD EMILIANO ZAPATA; LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNÁNDEZ

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	29 DE MARZO DE 2021
AL	25 DE ABRIL DE 2021
FECHA	26 DE ABRIL DE 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACION 1		ACUMULADO	
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
	URBANIZACION DE CALLE LATERAL A BOULEVARD EMILIANO ZAPATA; LA GRIEGA; EL MARQUÉS, QRO.						
	URBANIZACIÓN DE CALLE						
1	PRELIMINARES	\$	37,085.07	\$	35,666.37	\$	35,666.37
2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$	210,766.78	\$	312,868.30	\$	312,868.30
3	RELLENOS	\$	303,649.60	\$	296,900.86	\$	296,900.86
4	PAVIMENTOS	\$	847,978.40	\$	582,530.92	\$	582,530.92
5	OBRA CIVIL	\$	408,172.51	\$	394,268.16	\$	394,268.16
6	LIMPIEZA GENERAL	\$	21,215.36	\$	17,748.48	\$	17,748.48
	DRENAJE SANITARIO						
1	PRELIMINARES	\$	3,000.27	\$	2,832.12	\$	2,832.12
2	EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREOS	\$	58,119.99	\$	57,643.02	\$	57,643.02
3	RELLENOS	\$	81,579.28	\$	118,813.68	\$	118,813.68
4	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES	\$	226,010.41	\$	222,242.11	\$	222,242.11
	AGUA POTABLE						
1	PRELIMINARES	\$	1,648.50	\$	2,080.63	\$	2,080.63
2	EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREOS	\$	38,358.07	\$	15,642.03	\$	15,642.03
3	RELLENOS	\$	18,310.98	\$	35,084.34	\$	35,084.34
4	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES	\$	50,547.43	\$	65,385.63	\$	65,385.63
	SUB TOTAL	\$	2,306,442.65	\$	2,159,706.68	\$	2,159,706.65
	IVA	\$	369,030.82	\$	345,553.06	\$	345,553.06
	TOTAL	\$	2,675,473.47	\$	2,505,259.71	\$	2,505,259.71

ELABORO
CONTRATISTA.-
DIANA ESTEPHANIE FLORES FDZ.

VO BO:
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

00003

AUTORIZO:
SUPERVISOR.-
ING. CÉSAR GARCÍA
SERRANO