



0001

DATOS BASE


DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-028-0-AD-2020 ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CANCHA DE FUTBOL; EL ROSARIO, EL MARQUÉS, QRO. ✓
PROGRAMA:	DESPAL 2020 ✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	22 DE JUNIO DE 2020 ✓
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	09 DE JULIO DE 2020 ✓
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$687,058.67 ✓
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$206,117.60 ✓

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO
RESIDENTE DE OBRA:	ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	SANRIC, ING. RENE SÁNCHEZ BERNAL

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO ✓
DEL	22 DE JUNIO DE 2020 ✓
AL	09 DE JULIO DE 2020 ✓
FECHA DE GENERACION	13 DE JULIO DE 2020 ✓

Formuló
(EL CONTRATISTA)
ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO

Autorizó:
SUPERVISOR
ING. JOSÉ DE JESÚS CERVANTES DELGADO



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-028-0-AD-2020	DEL	22 DE JUNIO DE 2020
OBRA:	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CANCHA DE FUTBOL: EL ROSARIO, EL MARQUÉS, QRO.	AL	09 DE JULIO DE 2020
		FECHA	13 DE JULIO DE 2020
CONTRATISTA:	ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva)	\$ 687,058.67		
Monto del Convenio (con iva)		\$ 686,334.38	
Estimación # 1 FINIQUITO			
SUMAS :	\$ 687,058.67	\$ 686,334.38	\$ 724.29
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ 206,117.60		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 206,117.60	
SUMAS :	\$ 206,117.60	\$ 206,117.60	\$ -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 11,845.84		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 11,833.35	
SUMAS :	\$ 11,845.84	\$ 11,833.35	\$ 12.49

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. JOSÉ DE JESÚS CERVANTES DELGADO
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0004



ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-028-0-AD-2020
OBRA:	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CANCHA DE FUTBOL; EL ROSARIO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIO

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	22 DE JUNIO DE 2020
AL	09 DE JULIO DE 2020
FECHA	13 DE JULIO DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CANCHA DE FUTBOL; EL ROSARIO, EL MARQUES, QRO.										
	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER										
1	PRELIMINARES										
10919	CARTELERA OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 MTS. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 11 Y DOS PATAS DE PTR 3", CON MEDIDA DE 1.80 MTS. LIBRES MAS 0.70 MTS PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X0.30X0.70 MT. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL Y ANTIGRAFITI, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA DE BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.P.U.O.T	PZA	1	\$ 15,015.87	\$ 15,015.87	1.00	\$ 15,015.87	1.00	\$ 15,015.87	\$ -	100%
					\$ 15,015.87		\$ 15,015.87		\$ 15,015.87		
2	PLATAFORMAS										
60710	APLICACION DE RIEGO DE SELLO TIPO 3-A PREMEZCLADO CON ASFALTO EKBE A RAZON DE 12 LT/M2, INCLUYE: APLICACION DE RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K ECR 65% APLICADA A RAZON 1.5 LT/M2 CON PETROLIZADORA, APLICACION DE RIEGO DE AGUA CON PIPA PARA ROMPER LA CAPILARIDAD DE LAS PARTICULAS DE POLVO, SUMINISTRO DEL MATERIAL PETREO, ACARREOS DE MATERIAL, TENDIDO, PLANCHADO, BARRIDO DEL MATERIAL EXCEDENTE, RETIRO DEL MISMO, MANO DE OBRA Y EQUIPO. P.U.O.T.	M2	6465.51	\$ 61.17	\$ 395,495.25	6464.87	\$ 395,456.10	6464.87	\$ 395,456.10	\$ 39.15	100%
					\$ 395,495.25		\$ 395,456.10		\$ 395,456.10		

ELABORO:
CONTRATISTA -
ING. FERNANDO MTZ
OSORNIO

VO BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR -
ING. JOSÉ DE JESÚS CERVANTES



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

0005



ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-028-0-AD-2020
OBRA:	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CANCHA DE FUTBOL; EL ROSARIO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIO

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	22 DE JUNIO DE 2020
AL	09 DE JULIO DE 2020
FECHA	13 DE JULIO DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
	OBRAS PLUVIAL										
1	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS										
112150	CANAL PLUVIAL DE 30 CMS. HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE TABICON 10x14x28 MT, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:5, APLANADO TERMINADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARE, PROP. 1:3, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM ² DE 10 CM DE ESPESOR, CADENA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM ² DE 14x15 CM ARMADO CON 4 VAR. N° 3 Y EST. N° 2 A/C 25 CMS, CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2"x1/8", MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	59.31	\$ 1,582.08	\$ 93,833.16	59.30 ✓	\$ 93,817.34	59.30	\$ 93,817.34	\$ 15.82	100%
220307	REJILLA PLUVIAL DE 0.30 MT. BASE DE MARCO DE SOLERA DE 1 1/2"x1/8" Y SOLERA TRANSVERSAL DE 1 1/2"x1/8" A CADA 2 CMS Y 2 REFUERZOS DE REDONDO DE 3/8" EN SENTIDO LOGINTUDINAL, INCLUYE: PRIMER, ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	ML	18.85	\$ 1,607.63	\$ 30,303.83	18.85 ✓	\$ 30,303.83	18.85	\$ 30,303.83	\$ -	100%
50131	CUNETETA DE 8 CM DE ESPESOR PROMEDIO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 150 KG/CM ² , ELABORADO EN OBRA, T.M.A. 3/4", TERMINADO A PLANA, CORTE CONSTRUCTIVO CON DISCO A CADA 3.00 MT., INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO	M2	70.3	\$ 549.56	\$ 38,634.07	69.18 ✓	\$ 38,018.56	69.18	\$ 38,018.56	\$ 615.51	98%

ELABORO:
CONTRATISTA
ING. FERNANDO MTZ
OSORNIO

VO. BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR.-
ING. JOSÉ DE JESÚS CERVANTES



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0006



ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-028-0-AD-2020
OBRA:	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CANCHA DE FUTBOL; EL ROSARIO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIO

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	22 DE JUNIO DE 2020
AL	09 DE JULIO DE 2020
FECHA	13 DE JULIO DE 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
181529	LAVADERO DE 8 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 PARA DAR SALIDA A ESCURRIMIENTO PLUVIAL FUERA DE LA PLATAFORMA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION DEL TERRENO NATURAL A MANO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	4	\$ 576.12	\$ 2,304.48	4.08	\$ 2,350.57	4.08	\$ 2,350.57	-\$ 46.09	102%
40317	CONFORMACION DE TALUD CON MAQUINARIA EN MATERIAL TIPO "B" EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	1343.95	\$ 12.43	\$ 16,705.30	1343.95	\$ 16,705.30	1343.95	\$ 16,705.30	\$ -	100%
					\$ 181,780.84		\$ 181,195.60		\$ 181,195.60		
SUBTOTAL					\$ 592,291.96		\$ 591,667.57		\$ 591,667.57		
IVA					\$ 94,766.71		\$ 94,666.81		\$ 94,666.81		
TOTAL					\$ 687,058.67		\$ 686,334.38		\$ 686,334.38		

ELABORO:
CONTRATISTA
ING. FERNANDO MTZ.
OSORNIO

VO BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR.-
ING. JOSÉ DE JESUS CERVANTES