

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No.PMM-DOP-DESPAL-003-0-AD-2021

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del día 28 (veintiocho) de Mayo de 2021 (dos mil veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **“AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 5 DE FEBRERO; LA CAÑADA; EL MARQUES, QRO.”** por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Arq. Oscar Noé Aguilar Estrada, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de **“El Contratista” RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ el C. Raúl Agapito Arriaga Reséndiz;** en su carácter de **Administrador Único** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACIÓN		DATOS DE CONTRATO	
Programa	DESPAL	Número	PMM-DOP-DESPAL-003-0-AD-2021
No. De Obra	DESPAL 003	Importe	\$ 298,852.33
Oficios de Aprob. No.	AC / 014 / 2020-2021	Inicio	19/ ABRIL / 2021
Fecha Oficio de Aprob.	04/ MARZO/ 2021	Término	16 / MAYO/ 2021
Beneficiarios	90 HABITANTES	DATOS DE CONVENIO	
		Número	-----
		Importe	NO APLICA
		Término	NO APLICA

### PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **19 (diecinueve) de Abril del 2021 (dos mil veintiuno)** al **16 (dieciséis) de Mayo de 2021 (dos mil veintiuno)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **03 (tres)** y **09 (nueve)** respectivamente.

### ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ **287,188.98 (doscientos ochenta y siete mil ciento ochenta y ocho pesos 98/100 M.N.)**. I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por “Municipio El Marqués, Querétaro”, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
		Del		Al			
1 (Uno) Finiquito	20/05/2021	Del	19/04/2021	Al	16/05/2021	\$ 287,188.98	\$ 287,188.98
<b>Total</b>						<b>\$ 287,188.98</b>	

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No.PMM-DOP-DESPAL-003-0-AD-2021

### FIANZA DE GARANTÍA:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Fianza Número: 21A20610** con **Folio Numero: 1427713** de la afianzadora: **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Secretaría de la Contraloría de la celebración de este acto, mediante oficio **DOP-884/2021 de fecha 25 (veinticinco) de Mayo de 2021 (dos mil veintiuno)**.

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los trabajos Ejecutados de fecha 25 (veinticinco) de Mayo de 2021 (dos mil veintiuno), se verificó que los trabajos objeto de este contrato  **fueron totalmente concluidos el día 16 (dieciséis) de Mayo de 2021 (dos mil veintiuno)**, cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.01.de la presente Acta.


**En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 09:30 (nueve treinta) horas del día 28 (veintiocho) de Mayo de 2021 (dos mil veintiuno), en La Cañada, El Marqués, Querétaro.**

### ENTREGA CONTRATISTA




C. Raúl Agapito Arriaga Reséndiz  
Representante Legal

### RECIBEN POR MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Arq. Oscar Noé Aguilar Estrada  
Supervisor de Obra



Arq. Luis Armando Uribe Cañedo  
Jefe de Supervisión



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No.PMM-DOP-DESPAL-003-0-AD-2021

### ANEXO 1.


RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

	Unidades	Descripción
1	1	Tomos de Bitácora de Obra
2	1	Plano de metas finales (As Built)
3	1	Plano de metas finales (As Built) digital

### ENTREGA CONTRATISTA

  
C. Raúl Agapito Arriaga Reséndiz  
Representante Legal

RECIBEN POR  
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

  
Arq. Oscar Noé Aguilar Estrada  
Supervisor de Obra

  
Arq. Luis Armando Uribe Cañedo  
Jefe de Supervisión