

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESPAL-005-0-AD-2021

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 9:00 (Nueve) horas del día 23 (Veinte y tres) de Abril de 2021 (dos mil Veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"ADECUACIÓN DE CANAL PLUVIAL; CALAMANDA, EL MARQUÉS,QRO"** por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. Juan Jesus Perez Gonzalez, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de **"ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO,** el Ing. Juan Manuel Hernández Guerrero en su carácter de **Representante Legal** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
		Número	PMM-DOP-DESPAL-005-0-AD-2021
Programa	DESPAL	Importe	\$ <u>1,690,457.88</u>
No. De Obra	DESPAL 005	Inicio	<u>01/MARZO/2021</u>
Oficios de Aprob. No.	<u>SFT/021/2021</u>	Término	<u>25/ABRIL/2021</u>
Fecha Oficio de Aprob.	<u>22/Enero/2021</u>	DATOS DE CONVENIO	
Beneficiarios	<u>1,743 habitantes</u>	Número	
		Importe	
		Término	

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **01(Primero) de marzo de 2021 (dos mil veintiuno)** al **19 (Diez y nueve) de Abril de 2021 (dos mil veintiuno)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **3(tres)** y **17 (Diez Y nueve)** respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$1'690,453.37 (Un millón seiscientos noventa mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 37/00 MN)** I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	01/04/2021	Del	01/03/2021	Al	01/04/2021	\$1'507,371.31	\$1'507,371.31
2 (Dos Finiquito)	20/04/2021	Del	02/04/2021	Al	19/04/2021	\$183,082.06	\$1'690,453.37
Total						\$1'690,453.37	

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-005-0-AD-2021

FIANZA DE GARANTÍA:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 21A10419 de la afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías S.A. DE C.V.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoría Superior Municipal de la celebración de este acto, mediante oficio **DOP-616/2021 de fecha 21 (Veinte y uno) de Abril de 2021 (dos mil Veintiuno)**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los trabajos Ejecutados de fecha 21 (Veinte y uno) de Abril de 2021 (dos mil Veintiuno), se verificó que los trabajos objeto de este contrato **fueron totalmente concluidos el día 19 (Diez y nueve) de Abril de 2021 (dos mil Veintiuno)**, cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.


Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.


En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 9:30 (Nueve treinta) horas del día 23 (Veinte y tres) de Abril de 2021 (dos mil Veintiuno), en la comunidad de Calamanda , El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA
ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO

Ing. Juan Manuel Hernández Guerrero
Representante Legal

RECIBEN POR
MUNICIPIO “EL MARQUÉS, QUERÉTARO” LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


Ing. Juan Jesús Pérez González
Supervisor de Obra


Arq. Luis Armando Uribe Cañedo
Jefatura de Supervisión

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-005-0-AD-2021

ANEXO 1.

RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.


	Unidades	Descripción
1	1	Tomos de Bitácora de Obra
2	1	Plano de metas finales (As Built)
3	1	Plano de metas finales (As Built) digital

ENTREGA CONTRATISTA
ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO.


Ing. Juan Manuel Hernández Guerrero
Representante Legal

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


Ing. Juan Jesús Pérez González
Supervisor de Obra


Arq. Luis Armando Uribe Cañedo
Jefe de Supervisión