



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-008-0-AD-2021	DEL	1 DE FEBRERO DE 2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO: SANTA MARÍA DE LOS BAÑOS. EL MARQUÉS.QRO.	AL	28 DE FEBRERO DE 2021
		FECHA	28 DE FEBRERO DE 2021
CONTRATISTA:	ING. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-------	-------	-------

A)	Monto del Contrato (con iva)	\$ 170,105.52		
	Monto del Convenio (con iva)		\$ 167,857.51	
	Estimación # 1 FINIQUITO			
SUMAS :		\$ 170,105.52	\$ 167,857.51	\$ 2,248.01

B)	Monto del Anticipo (con iva)			
	Estimación # 1 RENUNCIA ANTICIPO			
SUMAS :		\$ -	\$ -	\$ -

C)	Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 2,932.85		
	Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 2,894.10	
SUMAS :		\$ 2,932.85	\$ 2,894.10	\$ 38.75

ING. JUAN VÍCTOR SANCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. ISRAEL MORENO PADILLA
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ING. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ
CONTRATISTA

