



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-011-0-AD-2021 ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL DE CARRETERA ESTATAL 200, INTERSECCIÓN CON CARRETERA ESTATAL 210, EL MARQUÉS, QRO. ✓
PROGRAMA:	DESPAL 2021 ✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29 DE MARZO DE 2021 ✓
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	02 DE MAYO DE 2021 ✓
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$846,187.96 ✓
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$253,856.38 ✓

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	COCECA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	MARCOS CERÓN CASTRO ✓
RESIDENTE DE OBRA:	NAYELI MONTIEL CAMARGO ✓
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	GEOTECNIA INTEGRAL, S.A. DE C.V. ✓

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO ✓
DEL	29 de marzo de 2021 ✓
AL	29 de abril de 2021 ✓
FECHA DE GENERACION	2 de mayo de 2021 ✓

Formuló:
(EL CONTRATISTA)

COCECA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V

Autorizo:
SUPERVISOR

ING. JORGE LUIS IBAÑEZ BLANCO



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-011-0-AD-2021	DEL	29 de marzo de 2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL DE CARRETERA ESTATAL 200, INTERSECCIÓN CON CARRETERA ESTATAL 210; EL MARQUÉS, QRO.	AL	29 de abril de 2021
		FECHA	2 de mayo de 2021
CONTRATISTA:	COCECA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva)	\$ 846,187.96		
Monto del Convenio (con iva)		\$ 536,161.66	
Estimación # 1 FINIQUITO			
SUMAS:	\$ 846,187.96	\$ 536,161.66	\$ 310,026.30
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ 253,856.38		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 253,856.38	
SUMAS:	\$ 253,856.38	\$ 253,856.38	\$ -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 14,589.45		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 9,244.17	
SUMAS:	\$ 14,589.45	\$ 9,244.17	\$ 5,345.28

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. JORGE LUIS IBAÑEZ BLANCO
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

COCECA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V
CONTRATISTA

000003



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-011-0-AD-2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL DE CARRETERA ESTATAL 200, INTERSECCIÓN CON CARRETERA ESTATAL 210; EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	COCECA URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	29 de marzo de 2021
AL	29 de abril de 2021
FECHA	2 de mayo de 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO	ESTIMACION 1 FINIQUITO	ACUMULADO
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL DE CARRETERA ESTATAL 200, INTERSECCION CON CARRETERA			
A	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE LATERAL CARRETERA 200	\$ 13,238.58	\$ 13,238.58	\$ 13,238.58
A.2	DEMOLICIONES	\$ 31,016.05	\$ 23,755.14	\$ 23,755.14
A.3	OBRA CIVIL	\$ 129,678.49	\$ 29,137.38	\$ 29,137.38
B	DRENAJE SANITARIO	\$ 2,916.62	\$ 2,747.20	\$ 2,747.20
B.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ 94,349.83	\$ 24,639.93	\$ 24,639.93
B.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$ 167,581.96	\$ 30,357.56	\$ 30,357.56
B.4	TUBERÍAS Y DESCARGAS	\$ 286,688.88	\$ 204,354.52	\$ 204,354.52
B.5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 1,708.18	\$ 854.09	\$ 854.09
B.6	LIMPIEZA GENERAL	\$ 2,293.79	\$ 4,459.76	\$ 4,459.76
B.7	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	\$	\$ 128,664.17	\$ 128,664.17
	SUB TOTAL	\$ 729,472.38	\$ 462,208.33	\$ 462,208.33
	IVA	\$ 116,715.58	\$ 73,953.33	\$ 73,953.33
	TOTAL	\$ 846,187.96	\$ 536,161.66	\$ 536,161.66

ELABORO:
CONTRATISTA:
COCECA URB. Y
CONS S.A DE C.V

VO. BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR.-
ING. JORGE LUIS
IBÁÑEZ BLANCO