

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESPAL-016-0-IR-2021

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 9:30 (Nueve Treinta) horas del día 05 (Cinco) de Agosto de 2021 (dos mil Veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"; EL PARAISO, EL MARQUES, QRO "** por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. Juan Jesus Perez Gonzalez, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "**El Contratista**": **FEYEL S.A DE C.V , el Ing. Fernando Medina Rojas** en su carácter de **Representante Legal** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
Programa	DESPAL	Número	PMM-DOP-DESPAL-016-0-IR-2021
No. De Obra	DESPAL 016	Importe	\$2'992,460.35
Oficios de Aprob. No.	SFT/021/2021	Inicio	24/MAYO /2021
Fecha Oficio de Aprob.	14/ENERO /2021	Término	25/JULIO /2021
Beneficiarios	360 ALUMNOS	DATOS DE CONVENIO	
		Número	No aplica
		Importe	\$0.00
		Término	No aplica

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **24 (Veinticuatro) de Mayo del 2021 (dos mil Veintiuno)** al **25 (Veinticinco) de Julio de 2021 (dos mil Veintiuno)** , conforme lo asentado en notas de bitácora número **3(tres)** y **18 (Dieciocho)** respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total \$ **2, 992,456.63 (Dos millones novecientos noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 63/00 MN)**. I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	28/06/2021	Del	24/05/2021	Al	24/06/2021	\$2'275,839.67	\$2'275,839.67
1 (Dos Finiquito)	27/07/2021	Del	25/06/2021	Al	25/07/2021	\$716,616.96	\$2'992,456.63
Total						\$2'992,456.63	