



• 000001

**DATOS BASE**

| DATOS DE CONTRATO              |   |
|--------------------------------|---|
| CONTRATO No:                   | PMM-DOP-DESPAL-016-0-IR-2021  |
| NOMBRE DE LA OBRA:             | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES", EL PARAISO, EL MARQUES, QRO. |
| PROGRAMA:                      | DESPAL 2021   |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:  | 24 DE MAYO DE 2021  |
| FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: | 25 DE JULIO DE 2021   |
| DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:  |   |
| CONVENIO POR PLAZO AL:         |   |
| IMPORTE NETO DE CONTRATO:      | \$2,992,460.35  |
| IMPORTE NETO DE CONVENIO:      |   |
| IMPORTE NETO DE ANTICIPO:      | \$897,738.11  |

| DATOS DE CONTRATISTA                 |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| CONTRATISTA:                         | FEYEL S.A DE C.V               |
| REPRESENTANTE LEGAL:                 | C. FERNANDO MEDINA ROJAS       |
| RESIDENTE DE OBRA:                   | ING GUIILLERMO RAMÍREZ GUEVARA |
| LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS: | LAPREMCO                       |

| DATOS DE LA ESTIMACIÓN |                     |
|------------------------|---------------------|
| ESTIMACION #           | 2 (DOS) FINIQUITO   |
| DEL                    | 25 de junio de 2021 |
| AL                     | 25 de julio de 2021 |
| FECHA DE GENERACION    | 27 de Julio de 2021 |

| DATOS DE LA ESTIMACIÓN |                     |
|------------------------|---------------------|
| ESTIMACION #           | 1 (UNO)             |
| DEL                    | 24 DE MAYO DE 2021  |
| AL                     | 24 DE JUNIO DE 2021 |
| FECHA DE GENERACION    | 28 DE JUNIO DE 2021 |

Formulo  
(EL CONTRATISTA)  
FEYEL S.A DE C.V

Autorizo:  
SUPERVISOR  
ING. JUAN JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ



**ESTADO DE CUENTA**

| DATOS DE CONTRATO |   | ESTIMACION No. | 2 (DOS) FINIQUITO   |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| CONTRATO N°:      | PMM-DOP-DESMPAL-016-0-IR-2021   | DEL            | 25 de junio de 2021 |
| OBRA:             | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"; EL PARAISO, EL MARQUES, QRO. | AL             | 25 de julio de 2021 |
|                   |   | FECHA          | 27 de Julio de 2021 |
| CONTRATISTA:      | FEYEL S.A DE C.V  |                |                     |

| CONCEPTO   | CARGO                  | ABONO                  | SALDO          |
|--|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>A) Monto del Contrato (con iva)</b>                     | \$ 2,992,460.35        |                        |                |
| <b>Monto del Convenio (con iva)</b>                        |                        |                        |                |
| Estimación # 1   |                        | \$ 2,275,839.67        |                |
| Estimación # 2 FINIQUITO                                   |                        | \$ 716,616.96          |                |
| <b>SUMAS :</b>   | <b>\$ 2,992,460.35</b> | <b>\$ 2,992,456.63</b> | <b>\$ 3.72</b> |
| <b>B) Monto del Anticipo (con iva)</b>                     | \$ 897,738.11          |                        |                |
| Estimación # 1   |                        | \$ 682,751.90          |                |
| Estimación # 2 FINIQUITO                                   |                        | \$ 214,986.21          |                |
| <b>SUMAS :</b>   | <b>\$ 897,738.11</b>   | <b>\$ 897,738.11</b>   | <b>\$ -</b>    |
| <b>C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)</b> | \$ 51,594.14           |                        |                |
| Estimación # 1   |                        | \$ 39,238.62           |                |
| Estimación # 2 FINIQUITO                                   |                        | \$ 12,355.46           |                |
| <b>SUMAS :</b>   | <b>\$ 51,594.14</b>    | <b>\$ 51,594.08</b>    | <b>\$ 0.06</b> |

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. JUAN JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ  
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA  
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

FEYEL S.A DE C.V  
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

000003

RESUMEN DE ESTIMACION

| DATOS DEL CONTRATO |   |
|--------------------|---|
| CONTRATO N°:       | PMM-DOP-DESPAL-016-0-IR-2021  |
| OBRA:              | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"; EL PARAISO, EL MARQUES, QRO. |
| CONTRATISTA:       | FEYEL S.A DE C.V  |

| ESTIMACION # | 2 (DOS) FINIQUITO   |
|--------------|---------------------|
| DEL          | 25 de junio de 2021 |
| AL           | 25 de julio de 2021 |
| FECHA        | 27 de Julio de 2021 |

| CLAVE | PARTIDA   | PRESUPUESTO CONTRATADO |                     | ESTIMACION 1 |                     | ESTIMACION 2 FINIQUITO |                   | ACUMULADO |                     |
|-------|---|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------|---------------------|
|       |   | IMPORTE                |                     | IMPORTE      |                     | IMPORTE                |                   | IMPORTE   |                     |
|       | <b>CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA</b> |                        |                     |              |                     |                        |                   |           |                     |
| A.1   | <b>PRELIMINARES</b>   |                        |                     |              |                     |                        |                   |           |                     |
| 10919 | CARTELERA OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X  | \$                     | 48,458.40           | \$           | 33,649.31           | \$                     | -                 | \$        | 33,649.31           |
| A.2   | EXCAVACIONES  | \$                     | 53,520.93           | \$           | 55,224.67           | \$                     | -                 | \$        | 55,224.67           |
| A.3   | CIMENTACION   | \$                     | 199,930.54          | \$           | 171,982.89          | \$                     | 3,811.42          | \$        | 175,794.31          |
| A.4   | RELLENOS  | \$                     | 56,133.01           | \$           | 45,559.31           | \$                     | 13,565.56         | \$        | 59,124.87           |
| A.5   | FIRME DE CONCRETO   | \$                     | 17,099.41           | \$           | -                   | \$                     | -                 | \$        | -                   |
| A.6   | ESTRUCTURA  | \$                     | 1,248,778.25        | \$           | 1,235,921.55        | \$                     | -                 | \$        | 1,235,921.55        |
| A.7   | CUBIERTA  | \$                     | 272,994.36          | \$           | 241,139.35          | \$                     | 43,860.93         | \$        | 285,000.28          |
| A.8   | LIMPIEZA DE OBRA  | \$                     | 24,636.21           | \$           | -                   | \$                     | 4,367.15          | \$        | 4,367.15            |
| B     | <b>MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA</b>   |                        |                     |              |                     |                        |                   |           |                     |
| B.1   | DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS   | \$                     | 85,841.11           | \$           | 77,718.59           | \$                     | 4,147.49          | \$        | 81,866.08           |
| B.2   | PLANTILLAS Y RELLENOS   | \$                     | 305,464.44          | \$           | 100,735.08          | \$                     | 201,933.15        | \$        | 302,668.23          |
| C     | <b>CANCHA DE USOS MULTIPLES</b>   |                        |                     |              |                     |                        |                   |           |                     |
| C.1   | CIMENTACION PARA ESTRUCTURAS  | \$                     | 14,067.12           | \$           | -                   | \$                     | 28,134.24         | \$        | 28,134.24           |
| C.2   | SOPORTERIA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES  | \$                     | 238,397.58          | \$           | -                   | \$                     | 238,397.58        | \$        | 238,397.58          |
| C.3   | PINTURA PARA CANCHA   | \$                     | 14,386.24           | \$           | -                   | \$                     | 16,401.13         | \$        | 16,401.13           |
| C.4   | CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO   | \$                     | -                   | \$           | -                   | \$                     | 63,154.59         | \$        | 63,154.59           |
|       | <b>SUB TOTAL</b>  | \$                     | <b>2,579,707.20</b> | \$           | <b>1,961,930.75</b> | \$                     | <b>617,773.24</b> | \$        | <b>2,579,703.99</b> |
|       | <b>IVA</b>  | \$                     | <b>412,753.15</b>   | \$           | <b>313,908.92</b>   | \$                     | <b>98,843.72</b>  | \$        | <b>412,752.64</b>   |
|       | <b>TOTAL</b>  | \$                     | <b>2,992,460.35</b> | \$           | <b>2,275,839.67</b> | \$                     | <b>716,616.96</b> | \$        | <b>2,992,456.63</b> |

ELABORO:  
CONTRATISTA:  
FEYEL S.A DE  
C.V.

VO. BO.  
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:  
SUPERVISOR -  
ING. JUAN JESÚS  
PÉREZ GLZ.