



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

000001

DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-018-0-IR-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES LA LOMA, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	DESPAL 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	22 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	20 DE JUNIO DE 2021
CONVENIO DE PLAZO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO:	PMM-DOP-DESPAL-018-1-IR-2021
FECHA DE INICIO DE CONVENIO:	21 de abril de 2021
FECHA DE TERMINO DE CONVENIO:	20 de julio de 2021
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$3,692,676.86
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$1,107,803.06

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	ING. JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSUE HERNADEZ GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA:	Arq. Antonio Velazquez Hernandez
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	LAPREMCO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	2(DOS FINIQUITO)
DEL	15 de mayo de 2021
AL	20 de julio de 2021
FECHA DE GENERACION	23 de julio de 2021

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO)
DEL	22 de marzo de 2021
AL	14 de mayo de 2021
FECHA DE GENERACION	14 de mayo de 2021

Formuló:
(EL CONTRATISTA)
ING. JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Autorizo:
SUPERVISOR
ING. JUAN JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ



000002

ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	2(DOS FINIQUITO)
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-018-0-IR-2021	DEL	15 de mayo de 2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES;LA LOMA , EL MARQUÉS, QRO.	AL	20 de julio de 2021
		FECHA	23 de julio de 2021
CONTRATISTA:	ING. JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-------	-------	-------

A)	Monto del Contrato (con iva)	\$ 3,692,676.86		
	Monto del Convenio (con iva)			
	Estimación # 1	\$ 2,089,565.83		
	Estimación # 2	\$ 1,603,107.98		
SUMAS :		\$ 3,692,676.86	\$ 3,692,673.81	\$ 3.05

B)	Monto del Anticipo (con iva)	\$ 1,107,803.06		
	Estimación # 1	\$ 626,869.75		
	Estimación # 2	\$ 480,933.31		
SUMAS :		\$ 1,107,803.06	\$ 1,107,803.06	\$ -

C)	Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 63,666.84		
	Estimación # 1	\$ 36,027.00		
	Estimación # 2	\$ 27,639.79		
SUMAS :		\$ 63,666.84	\$ 63,666.79	\$ 0.05

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. JUAN JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

000003

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-018-0-IR-2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES;LA LOMA , EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	ING. JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

ESTIMACION #	2(DOS FINIQUITO)
DEL	15 de mayo de 2021
AL	20 de julio de 2021
FECHA	23 de julio de 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ACUMULADO
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	URBANIZACION DE CALLES; LA LOMA, EL MARQUES, QRO.				
A	URBANIZACIÓN	\$ /	\$ /	\$ /	\$ /
A.2	DEMOLICIONES	37,646.05	6,491.99	17,648.28	24,140.27
A.3	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	878.38	2,739.82	-	2,739.82
A.4	TERRACERÍAS	155,830.05	212,489.46	92,480.98	304,970.44
A.5	GUARNICIONES Y BANQUETAS	258,428.11	203,708.29	101,030.99	304,739.28
A.6	PAVIMENTO	367,160.61	96,395.32	258,944.16	355,339.48
A.7	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	1,103,339.30	326,459.88	570,453.67	896,913.55
A.8	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	35,890.77	-	-	-
B	LIMPIEZAS	10,528.38	-	-	-
	DRENAJE SANITARIO				
C.1	PRELIMINARES	25,691.82	-	26,241.37	26,241.37
C.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	3,792.96	3,832.27	-	3,832.27
C.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	122,882.20	118,927.28	23,232.07	142,159.35
C.4	TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES	176,956.35	123,059.09	19,238.73	142,297.82
C.5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	635,974.95	588,967.81	63,638.15	652,605.96
D	AGUA POTABLE				
D.1	PRELIMINARES	71,727.78	-	-	-
D.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	2,217.78	1,971.11	-	1,971.11
D.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	38,702.43	20,750.25	-	20,750.25
D.4	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES	77,690.98	42,878.65	-	42,878.65
	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO				
		58,003.22	52,678.63	10,212.84	62,891.47
		-	-	198,868.40	198,868.40
	SUB TOTAL	3,183,342.12	1,801,349.85	1,381,989.64	3,183,339.49
	IVA	509,334.74	288,215.98	221,118.34	509,334.32
	TOTAL	3,692,676.86	2,089,565.83	1,603,107.98	3,692,673.81

ELABORO:
CONTRATISTA-
ING. JOSUÉ HDZ
GONZÁLEZ

VO. BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR-
ING. JUAN JESÚS
PÉREZ GLZ.