



MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERETARO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

00003

## RESUMEN DE ESTIMACION

| DATOS DEL CONTRATO |  |
|--------------------|--|
| CONTRATO N°:       | PMM-DOP-DESPAL-020-0-IR-2021                               |
| OBRA:              | URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; LA MARIOLA, EL MARQUÉS, QRO |
| CONTRATISTA:       | C. LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA                                |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| ESTIMACION # | 2 (DOS) FINIQUITO   |
| DEL          | 23 de abril de 2021 |
| AL           | 23 de mayo de 2021  |
| FECHA        | 24 de Mayo de 2021  |

| CLAVE | PARTIDA   | PRESUPUESTO CONTRATADO | ESTIMACION 1           | ESTIMACION 2 FINIQUITO | ACUMULADO              |
|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|       |   | IMPORTE                | IMPORTE                | IMPORTE                | IMPORTE                |
|       | URBANIZACION DE VARIAS CALLES; LA MARIOLA, EL MARQUÉS, QRO. |                        |                        |                        |                        |
| A     | <b>URBANIZACION</b>   |                        |                        |                        |                        |
| A.1   | PRELIMINARES  | \$ 72,975.67           | \$ 60,227.14           | \$ 16,388.40           | \$ 76,615.54           |
| A.2   | EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS                             | \$ 299,723.24          | \$ 233,685.52          | \$ 149,998.02          | \$ 383,683.54          |
| A.3   | REPARACIONES  | \$ 23,130.39           | \$ 27,586.08           | \$ 15,473.03           | \$ 43,059.11           |
| A.4   | TERRACERIAS   | \$ 347,310.54          | \$ 240,146.10          | \$ 140,920.46          | \$ 381,066.56          |
| A.5   | GUARNICIONES Y BANQUETAS                                    | \$ 537,814.38          | \$ 361,991.53          | \$ 133,862.01          | \$ 495,853.54          |
| A.6   | PAVIMENTO   | \$ 1,214,361.48        | \$ 813,756.92          | \$ 467,499.96          | \$ 1,281,256.88        |
| A.7   | LIMPIEZA GENERAL  | \$ 28,922.19           | \$ -                   | \$ 28,774.62           | \$ 28,774.62           |
| B     | <b>MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE</b>                  |                        |                        |                        |                        |
| B.1   | PRELIMINARES  | \$ 2,035.65            | \$ 1,394.94            | \$ -                   | \$ 1,394.94            |
| B.2   | EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS                             | \$ 14,151.79           | \$ 12,404.06           | \$ -                   | \$ 12,404.06           |
| B.3   | PLANTILLAS Y RELLENOS                                       | \$ 36,879.73           | \$ 35,150.71           | \$ -                   | \$ 35,150.71           |
| B.4   | TUBERIA, POZOS DE VISITA, REGISTROS Y DESCARGAS             | \$ 123,654.10          | \$ 52,397.12           | \$ -                   | \$ 52,397.12           |
| C     | <b>MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO</b>             |                        |                        |                        |                        |
| C.1   | PRELIMINARES  | \$ 457.92              | \$ 286.20              | \$ -                   | \$ 286.20              |
| C.2   | EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS                             | \$ 18,138.07           | \$ 5,469.13            | \$ -                   | \$ 5,469.13            |
| C.3   | PLANTILLAS Y RELLENOS                                       | \$ 118,469.55          | \$ 40,612.45           | \$ -                   | \$ 40,612.45           |
|       | <b>SUB TOTAL</b>  | \$ <b>2,838,024.70</b> | \$ <b>1,885,107.90</b> | \$ <b>952,916.50</b>   | \$ <b>2,838,024.40</b> |
|       | <b>IVA</b>  | \$ 454,083.95          | \$ 301,617.26          | \$ 152,466.64          | \$ 454,083.90          |
|       | <b>TOTAL</b>  | \$ <b>3,292,108.65</b> | \$ <b>2,186,725.16</b> | \$ <b>1,105,383.14</b> | \$ <b>3,292,108.30</b> |

ELABORO:  
CONTRATISTA:  
C. LUIS ALBERTO  
RAMOS LEIVA

VO. BO.  
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:  
SUPERVISOR:  
ING. JUAN JESÚS  
PÉREZ GLZ.



**MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

00001

**DATOS BASE**

| DATOS DE CONTRATO              |  |
|--------------------------------|--|
| CONTRATO No:                   | PMM-DOP-DESPAL-020-0-IR-2021 ✓                               |
| NOMBRE DE LA OBRA:             | URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; LA MARIOLA, EL MARQUÉS, QRO ✓ |
| PROGRAMA:                      | DESPAL 2021 ✓  |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:  | 22 DE MARZO DE 2021 ✓  |
| FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO: | 20 DE JUNIO DE 2021 ✓  |
| DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:  |  |
| CONVENIO POR PLAZO AL:         |  |
| IMPORTE NETO DE CONTRATO:      | \$3,292,108.65 ✓   |
| IMPORTE NETO DE CONVENIO:      |  |
| IMPORTE NETO DE ANTICIPO:      | \$0.00   |

| DATOS DE CONTRATISTA                 |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| CONTRATISTA:                         | C. LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA ✓      |
| REPRESENTANTE LEGAL:                 | LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA           |
| RESIDENTE DE OBRA:                   | Ing. José Socorro Hernández Ibarra |
| LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS: |                                    |

| DATOS DE LA ESTIMACIÓN |                       |
|------------------------|-----------------------|
| ESTIMACION #           | 2 (DOS) FINIQUITO ✓   |
| DEL                    | 23 de abril de 2021 ✓ |
| AL                     | 23 de mayo de 2021 ✓  |
| FECHA DE GENERACION    | 24 de Mayo de 2021    |

| DATOS DE LA ESTIMACIÓN |                       |
|------------------------|-----------------------|
| ESTIMACION #           | 1 (UNO) ✓             |
| DEL                    | 22 DE MARZO DE 2021 ✓ |
| AL                     | 22 DE ABRIL DE 2021 ✓ |
| FECHA DE GENERACION    | 22 de abril de 2021   |

Formulo:  
(EL CONTRATISTA)  
C. LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA

Autorizo:  
SUPERVISOR  
ING. JUAN JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ



**ESTADO DE CUENTA**

| DATOS DE CONTRATO |  | ESTIMACION No. | 2 (DOS) FINIQUITO   |
|-------------------|--|----------------|---------------------|
| CONTRATO N°:      | PMM-DOP-DESPAL-020-0-IR-2021                               | DEL            | 23 de abril de 2021 |
| OBRA:             | URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; LA MARIOLA, EL MARQUÉS, QRO | AL             | 23 de mayo de 2021  |
|                   |  | FECHA          | 24 de Mayo de 2021  |
| CONTRATISTA:      | C. LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA                                |                |                     |

| CONCEPTO  | CARGO                  | ABONO                  | SALDO          |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| A) <b>Monto del Contrato</b> (con iva)                        | \$ 3,292,108.65        |                        |                |
| <b>Monto del Convenio</b> (con iva)                           |                        |                        |                |
| Estimación # 1  |                        | \$ 2,186,725.16        |                |
| Estimación # 2 FINIQUITO                                      |                        | \$ 1,105,383.14        |                |
| <b>SUMAS :</b>  | <b>\$ 3,292,108.65</b> | <b>\$ 3,292,108.30</b> | <b>\$ 0.35</b> |
| B) <b>Monto del Anticipo</b> (con iva) <b>RENUNCIA</b>        | \$ -                   |                        |                |
| Estimación # 1  |                        | \$ -                   |                |
| Estimación # 2 FINIQUITO                                      |                        | \$ -                   |                |
| <b>SUMAS :</b>  | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>            | <b>\$ -</b>    |
| C) <b>Monto de Supervisión y vigilancia (2%)</b><br>(sin iva) | \$ 56,760.49           |                        |                |
| Estimación # 1  |                        | \$ 37,702.16           |                |
| Estimación # 2 FINIQUITO                                      |                        | \$ 19,058.33           |                |
| <b>SUMAS :</b>  | <b>\$ 56,760.49</b>    | <b>\$ 56,760.49</b>    | <b>\$ -</b>    |

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. JUAN JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ  
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA  
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

C. LUIS ALBERTO RAMOS LEIVA  
CONTRATISTA