

0000001



El Marqués
Gobierno Municipal
2018-2021

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-024-0-IR-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, REGISTRO CIVIL EN ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y COMEDOR, EN CENTRO MUNICIPAL; JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	DESPAL 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	7 de junio de 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	4 de julio de 2021
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$1,994,635.43
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$598,390.63

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL:	C. JULIO CESAR RUBIO MONTES
RESIDENTE DE OBRA:	ING NORADINO RUBIO ACOSTA
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	ING CIVIL Y TOPOGRAFIA GARDUÑO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	7 de junio de 2021
AL	4 de julio de 2021
FECHA DE GENERACION	5 de julio de 2021

Formuló:
(EL CONTRATISTA)

NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Autorizo:
SUPERVISOR

ING. ISRAEL MORENO PADILLA



ESTADO DE CUENTA

0000002

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-024-0-IR-2021	DEL	7 de junio de 2021
		AL	4 de julio de 2021
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, REGISTRO CIVIL EN ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y COMEDOR, EN CENTRO MUNICIPAL; JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS, QRO.	FECHA	5 de julio de 2021
CONTRATISTA:	NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva)	\$ 1,994,635.43		
Monto del Convenio (con iva)		\$ 1,994,590.07	
Estimación # 1			
SUMAS :	\$ 1,994,635.43	\$ 1,994,590.07	\$ 45.36
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ 598,390.63		
Estimación # 1		\$ 598,390.63	
SUMAS :	\$ 598,390.63	\$ 598,390.63	\$ -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 34,390.27		
Estimación # 1		\$ 34,389.48	
SUMAS :	\$ 34,390.27	\$ 34,389.48	\$ 0.79

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. ISRAEL MORENO PADILLA
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0000003



RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-024-0-IR-2021
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, REGISTRO CIVIL EN ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y COMEDOR, EN CENTRO MUNICIPAL; JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	NORUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	7 de junio de 2021
AL	4 de julio de 2021
FECHA	5 de julio de 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACION 1		ACUMULADO	
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN JARDÍN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, REGISTRO CIVIL EN ÁREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y COMEDOR, EN CENTRO MUNICIPAL; JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS, QRO.						
A	ALBERCA						
A.1	PRELIMINARES	\$	3,109.93	\$	3,551.02	\$	3,551.02
A.2	EXCAVACIONES	\$	364.07	\$	364.07	\$	364.07
A.3	RELLENOS	\$	25,556.22	\$	31,016.95	\$	31,016.95
A.4	CIMENTACIÓN	\$	8,931.90	\$	8,931.90	\$	8,931.90
A.5	ALBAÑILERIA	\$	59,709.05	\$	56,768.36	\$	56,768.36
A.6	ACABADOS	\$	141,402.02	\$	135,437.45	\$	135,437.45
B	OBRA EXTERIOR						
B.1	ACABADOS	\$	93,405.12	\$	93,236.19	\$	93,236.19
B.2	HERRERIAS	\$	95,347.47	\$	131,095.70	\$	131,095.70
B.3	ESTRUCTURA TERRAZA ALBERCA	\$	134,322.72	\$	117,779.54	\$	117,779.54
B.4	OBRA CIVIL	\$	11,930.68	\$	42,035.64	\$	42,035.64
B.5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$	17,763.26	\$	17,763.26	\$	17,763.26
C	BAÑOS PÚBLICOS JARDÍN DE ABERCA						
C.1	PRELIMINARES	\$	3,056.26	\$	1,591.68	\$	1,591.68
C.2	OBRA CIVIL	\$	1,307.84	\$	1,323.65	\$	1,323.65
C.3	ACABADOS	\$	59,155.08	\$	70,219.11	\$	70,219.11
C.4	INSTALACIÓN HIDRÁULICA	\$	10,936.70	\$	8,423.51	\$	8,423.51
C.5	INSTALACIÓN SANITARIA	\$	10,020.55	\$	7,895.21	\$	7,895.21
C.6	MUEBLES Y EQUIPOS	\$	40,191.93	\$	40,191.93	\$	40,191.93
C.7	CANCELERIA	\$	23,118.43	\$	23,118.43	\$	23,118.43
C.8	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$	22,944.08	\$	22,564.80	\$	22,564.80
D	DOMO (CÚPULA)						
D..1	PRELIMINARES	\$	48,402.75	\$	48,402.75	\$	48,402.75
D.2	ACABADOS	\$	26,363.71	\$	41,673.04	\$	41,673.04

ELABORO:
CONTRATISTA -
NORUM CONST. S.A. DE C.V.

VO BO.
M. EN A P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR -
ING. ISRAEL MORENO PADILLA

