


DATOS BASE


DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-028-0-AD-2021 ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO S. MONDRAGÓN", PRESA DE RAYAS, EL MARQUÉS, QRO. ✓
PROGRAMA:	DESPAL 2021 ✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24 de mayo de 2021 ✓
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	18 de julio de 2021 ✓
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$968,104.90 ✓
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$290,431.47 ✓

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	C. CUAUHEMOC VARGAS JIMÉNEZ ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	C. CUAUHEMOC VARGAS JIMÉNEZ ✓
RESIDENTE DE OBRA:	ING. DANIELVALERIO CARRANZA ✓
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	SANRIC ✓

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO ✓
DEL	11 de julio de 2021 ✓
AL	18 de julio de 2021 ✓
FECHA DE GENERACION	19 de julio de 2021 ✓

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) ✓
DEL	24 de mayo de 2021 ✓
AL	18 de julio de 2021 ✓
FECHA DE GENERACION	19 de julio de 2021 ✓


 Formulo
 (EL CONTRATISTA)
 C. CUAUHEMOC VARGAS JIMÉNEZ


 Autorizo:
 SUPERVISOR
 ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ LÓPEZ



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	2 (DOS) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-028-0-AD-2021	DEL	11 de julio de 2021
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE AGUA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO S. MONDRAGÓN", PRESA DE RAYAS, EL MARQUÉS, QRO.	AL	18 de julio de 2021
		FECHA	19 de julio de 2021
CONTRATISTA:	C. CUAUHEMOC VARGAS JIMÉNEZ		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva)	\$ 968,104.90		
Monto del Convenio (con iva)			
Estimación # 1		\$ 941,655.13	
Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 11,496.85	
SUMAS :	\$ 968,104.90	\$ 953,151.98	\$ 14,952.92
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ 290,431.47		
Estimación # 1		\$ 282,812.67	
Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 7,618.80	
SUMAS :	\$ 290,431.47	\$ 290,431.47	\$ -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 16,691.46		
Estimación # 1		\$ 16,235.43	
Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 198.22	
SUMAS :	\$ 16,691.46	\$ 16,433.65	\$ 257.81

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRIGUEZ LÓPEZ
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

C. CUAUHEMOC VARGAS JIMÉNEZ
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

000003

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-028-0-AD-2021
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO S. MONDRAGÓN", PRESA DE RAYAS, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	C. CUAUHTEMOC VARGAS JIMÉNEZ

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	11 de julio de 2021
AL	18 de julio de 2021
FECHA	19 de julio de 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2 FINIQUITO	ACUMULADO
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO S. MONDRAGÓN", PRESA DE RAYAS, EL MARQUÉS, QRO.				
	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS. (ADOSADO)				
A.1	PRELIMINARES	\$ 24,399.61	\$ 25,818.55	\$ -	\$ 25,818.53
A.2	EXCAVACIONES Y ACARREOS	\$ 34,273.02	\$ 18,950.04	\$ -	\$ 18,950.04
A.3	RELLENOS	\$ 96,964.72	\$ 80,719.66	\$ -	\$ 80,719.66
A.4	CIMENTACIÓN	\$ 82,400.80	\$ 28,028.53	\$ -	\$ 28,028.53
A.5	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS	\$ 64,081.99	\$ 57,737.73	\$ -	\$ 57,737.73
A.6	TRABES Y LOSAS	\$ 124,771.85	\$ 124,437.32	\$ -	\$ 124,437.32
A.7	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$ 143,690.61	\$ 186,305.79	\$ 843.74	\$ 187,149.49
A.8	HERRERIA Y CANCELERIA	\$ 104,857.83	\$ 133,172.11	\$ -	\$ 133,172.11
A.9	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 31,515.98	\$ 24,211.76	\$ -	\$ 24,211.76
A.10	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 23,313.84	\$ 12,305.46	\$ 9,067.34	\$ 21,372.80
A.11	MOBILIARIO	\$ 99,388.36	\$ 99,388.36	\$ -	\$ 99,388.36
A.12	LIMPIEZAS	\$ 4,914.58	\$ 7,463.00	\$ -	\$ 7,463.00
A.13	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	\$ -	\$ 13,233.42	\$ -	\$ 13,233.42
	SUB TOTAL	\$ 834,573.19	\$ 811,771.66	\$ 9,911.08	\$ 821,682.79
	IVA	\$ 133,531.71	\$ 129,883.47	\$ 1,585.77	\$ 131,469.24
	TOTAL	\$ 968,104.90	\$ 941,655.13	\$ 11,496.85	\$ 953,151.98

ELABORO:
CONTRATISTA -
C. CUAUHTEMOC VARGAS J.

VO. BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR -
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ