



0001

**DATOS BASE**

DATOS DE CONTRATO	
<b>CONTRATO No:</b>	PMM-DOP-DESPAL-029-0-AD-2021 ✓
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR "FRANCISCO GONZALEZ DE COSIO"; SAN MIGUEL AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO.
<b>PROGRAMA:</b>	DESPAL 2021 ✓
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:</b>	17 DE MAYO DE 2021 ✓
<b>FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:</b>	11 DE JULIO DE 2021 ✓
<b>DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:</b>	
<b>CONVENIO POR PLAZO AL:</b>	
<b>IMPORTE NETO DE CONTRATO:</b>	\$1,031,820.43 ✓
<b>IMPORTE NETO DE CONVENIO:</b>	
<b>IMPORTE NETO DE ANTICIPO:</b>	\$309,546.13 ✓

DATOS DE CONTRATISTA	
<b>CONTRATISTA:</b>	C. MARTIN OMAR MEDOZA RODRIGUEZ ✓
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	C. MARTIN OMAR MEDOZA RODRIGUEZ ✓
<b>RESIDENTE DE OBRA:</b>	ARQ. JUAN JESUS SALAZAR RODRIGUEZ ✓
<b>LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:</b>	LABORATORIO DE PRUEBAS Y ENSAYES EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
<b>ESTIMACION #</b>	2 (DOS) FINIQUITO ✓
<b>DEL</b>	1 de julio de 2021 ✓
<b>AL</b>	11 de julio de 2021 ✓
<b>FECHA DE GENERACION</b>	12 de julio de 2021 ✓

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
<b>ESTIMACION #</b>	1 (UNO) ✓
<b>DEL</b>	17 DE MAYO DE 2021 ✓
<b>AL</b>	30 DE JUNIO DE 2021 ✓
<b>FECHA DE GENERACION</b>	01 DE JULIO DE 2021 ✓

Formuló:  
(EL CONTRATISTA)  
C. MARTIN OMAR MEDOZA RODRIGUEZ

Autorizo:  
SUPERVISOR  
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ



0042

**ESTADO DE CUENTA**

<b>DATOS DE CONTRATO</b>		<b>ESTIMACION No.</b>	2 (DOS) FINIQUITO
<b>CONTRATO N°:</b>	PMM-DOP-DESPAL-029-0-AD-2021	<b>DEL</b>	1 de julio de 2021
<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR "FRANCISCO GONZALEZ DE COSIO"; SAN MIGUEL AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO.	<b>AL</b>	11 de julio de 2021
		<b>FECHA</b>	12 de julio de 2021
<b>CONTRATISTA:</b>	C. MARTIN OMAR MEDOZA RODRIGUEZ		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
<b>A) Monto del Contrato (con iva)</b>	\$ 1,031,820.43		
<b>Monto del Convenio (con iva)</b>			
Estimación # 1		\$ 849,999.54	
Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 181,819.86	
<b>SUMAS :</b>	<b>\$ 1,031,820.43</b>	<b>\$ 1,031,819.40</b>	<b>\$ 1.03</b>
<b>B) Monto del Anticipo (con iva)</b>	\$ 309,546.13		
Estimación # 1		\$ 255,000.00	
Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 54,546.13	
<b>SUMAS :</b>	<b>\$ 309,546.13</b>	<b>\$ 309,546.13</b>	<b>\$ -</b>
<b>C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)</b>	\$ 17,790.01		
Estimación # 1		\$ 14,655.16	
Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 3,134.83	
<b>SUMAS :</b>	<b>\$ 17,790.01</b>	<b>\$ 17,789.99</b>	<b>\$ 0.02</b>

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ARO. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ  
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA  
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

C. MARTIN OMAR MEDOZA RODRIGUEZ  
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0003

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-029-0-AD-2021
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR "FRANCISCO GONZALEZ DE COSIO"; SAN MIGUEL AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	C. MARTIN OMAR MEDOZA RODRIGUEZ

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	1 de julio de 2021
AL	11 de julio de 2021
FECHA	12 de julio de 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 FINIQUITO		ACUMULADO	
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR "FRANCISCO GONZALEZ DE COSIO"; SAN MIGUEL AMAZCALA, CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS (INDEPENDIENTE)								
A									
A.1	PRELIMINARES	\$	17,064.43	\$	1,468.74	\$	15,832.98	\$	17,301.72
A.2	EXCAVACIONES Y ACARREOS	\$	32,254.80	\$	27,312.21	\$	-	\$	27,312.21
A.3	RELLENOS	\$	84,987.72	\$	71,141.04	\$	-	\$	71,141.04
A.4	CIMENTACIÓN	\$	162,654.03	\$	141,995.10	\$	-	\$	141,995.10
A.5	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS	\$	78,576.71	\$	75,269.82	\$	-	\$	75,269.82
A.6	TRABES Y LOSAS	\$	124,369.26	\$	123,751.69	\$	-	\$	123,751.69
A.7	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS	\$	158,013.00	\$	164,300.45	\$	-	\$	164,300.45
A.8	HERRERÍA Y CANCELERÍA	\$	70,047.90	\$	115,210.28	\$	-	\$	115,210.28
A.9	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$	36,557.67	\$	12,308.89	\$	25,311.64	\$	37,620.53
A.10	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$	29,010.77	\$	-	\$	29,010.77	\$	29,010.77
A.11	MOBILIARIO	\$	54,013.41	\$	-	\$	54,013.41	\$	54,013.41
A.12	LIMPIEZAS	\$	3,712.56	\$	-	\$	9,058.84	\$	9,058.84
B	REUBICACIÓN DE LÍNEA DE DESCARGA SANITARIA								
B.1	PRELIMINARES	\$	316.59	\$	-	\$	254.31	\$	254.31
B.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$	3,903.51	\$	-	\$	1,175.86	\$	1,175.86
B.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$	5,452.09	\$	-	\$	4,914.73	\$	4,914.73
B.4	TUBERÍA	\$	8,418.31	\$	-	\$	6,762.25	\$	6,762.25
B.5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$	20,147.61	\$	-	\$	10,406.47	\$	10,406.47
	<b>SUB TOTAL</b>	\$	<b>889,500.37</b>	\$	<b>732,758.22</b>	\$	<b>156,741.26</b>	\$	<b>889,499.48</b>
	<b>IVA</b>	\$	<b>142,320.06</b>	\$	<b>117,241.32</b>	\$	<b>25,078.60</b>	\$	<b>142,319.92</b>
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>1,031,820.43</b>	\$	<b>849,999.54</b>	\$	<b>181,819.86</b>	\$	<b>1,031,819.40</b>

ELABORO:  
CONTRATISTA:  
C.MARTIN OMAR  
MENDOZA R.

VO.BO.  
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUES, QRO  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:  
SUPERVISOR-  
ARQ. MIGUEL ANGEL  
RODRIGUEZ LOPEZ