



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-038-0-IR-2021

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 13:00 (trece) hrs. del día lunes 02 (dos) de agosto de 2021 (dos mil veintiuno), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **“AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD; ALFAJAYUCAN, EL MARQUÉS, QRO.”** por parte del Municipio de El Marqués el coordinador de Supervisión Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. Israel Moreno Padilla, en su carácter **Supervisor de obra** designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de **“El Contratista”**: **RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ** el Ing. **Juan Carlos Jiménez Hernández** en su carácter de **Representante de construcción** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
		Número	PMM-DOP-DESMPAL-038-0-IR-2021
Programa	DESMPAL	Importe	<b>\$ 2,025,969.70</b>
No. De Obra	<u>DESMPAL 038</u>	Inicio	<u>24/MAYO/2021</u>
Oficios de Aprob. No.	<u>AC/011/2020-2021</u>	Término	<u>04/JULIO/2021</u>
Fecha Oficio de Aprob.	<u>22/ENERO/2021</u>	DATOS DE CONVENIO	
Beneficiarios	<u>165 habitantes</u>	Número	<u>No aplica</u>
		Importe	<u>\$0.00</u>
		Término	<u>No aplica</u>

**PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **lunes 24 (veinticuatro) de mayo de 2021 (dos mil veintiuno)** y serían concluidas el **domingo 04 (cuatro) de julio de 2021 (dos mil veintiuno)**, siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, del **lunes 24 (veinticuatro) de mayo de 2021 (dos mil veintiuno) al domingo 04 (cuatro) de julio de 2021 (dos mil veintiuno)**, conforme a lo asentado en notas de bitácora número **03 (tres) a 7 (siete)** respectivamente.

**ESTADO FINANCIERO:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 2,005,962.58 (dos millones cinco mil novecientos sesenta y dos pesos 58/00 MN) I.V.A. Incluido.**, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por “Municipio El Marqués, Querétaro”, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (Uno) finiquito	09/07/2021	Del	24/05/2021	Al	04/07/2021	\$ 2,005,962.58	\$ 2,005,962.58
Total						\$ 2,005,962.58	



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No. PMM-DOP-DESPAL-038-0-IR-2021

**FIANZA DE GARANTÍA:**

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: **21A26649** de la afianzadora: **DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoría Superior Municipal de la celebración de este acto, mediante oficio DOP-1309/2021 de fecha jueves 29 (veintinueve) de julio de 2021 (dos mil veintiuno).

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los Trabajos Ejecutados de fecha viernes 23 (veintitrés) de julio de 2021 (dos mil veintiuno), se verificó que los trabajos objeto de este contrato **fueron totalmente concluidos el día** domingo 04 (cuatro) de julio de 2021 (dos mil veintiuno), cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.


Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como las pruebas de calidad de los trabajos realizados y que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.


**En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 14:00 (catorce) hrs. del día lunes 02 (dos) de agosto de 2021 (dos mil veintiuno), en Alfajayucan, El Marqués, Querétaro.**

**ENTREGA CONTRATISTA**  
RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ

  
C. Raúl Agapito Arriaga Reséndiz  
Representante legal

**RECIBEN POR**  
**MUNICIPIO “EL MARQUÉS, QUERÉTARO” LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

  
Ing. Israel Moreno Padilla  
Supervisor de obra

  
Arq. Luis Armando Uribe Cañedo  
Coordinador de Supervisión



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No. PMM-DOP-DESPAL-038-0-IR-2021

**ANEXO 1.**

**RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

	<b>Unidades</b>	<b>Descripción</b>
1	1	Tomos de Bitácora de Obra
2	1	Plano de metas finales (As Built)
3	1	Plano de metas finales (As Built) digital

**ENTREGA CONTRATISTA**  
RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ

C. Raúl Agapito Arriaga Reséndiz  
Representante legal

Ing. Israel Moreno Padilla  
Supervisor de obra

Arq. Luis Armando Uribe Cañedo  
Coordinador de Supervisión