

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESMPAL-040-0-IR-2021

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del día 16 (dieciséis) de julio de 2021 (dos mil Veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **“URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD; COYOTILLOS, EL MARQUÉS, QRO.”**, por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Arq. Gerardo García Baylon, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de **“El Contratista”**, **JORGE LUIS ORDAZ MORALES** el en su carácter de **administrador único** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
Programa	DESMPAL	Número	PMM-DOP-DESMPAL-040-0-IR-2021
No. De Obra	DESMPAL 040	Importe	\$5,792,055.67
Oficios de Aprob. No.	AC/011/2020-2021	Inicio	22 /MARZO /2021
Fecha Oficio de Aprob.	20 /ENERO /2021	Término	23 /MAYO /2021
Beneficiarios	91 HABITANTES	DATOS DE CONVENIO	
		Número	PMM-DOP-DESMPAL-040-1-IR-2021
		Inicio	20/ABRIL/2021
		Término	21/JUNIO/2021

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **22 de MARZO de 2021**, y serían concluidas el **23 de MAYO de 2021**, y por el convenio de diferimiento de plazo con fechas del **20 de ABRIL de 2021**, y serían concluidas el **21 de JUNIO de 2021**. siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, **22 de MARZO de 2021 al 21 de JUNIO de 2021, conforme a lo asentado en notas de bitácora número 03 a 40 respectivamente.**

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos parciales ejecutados por la empresa en la (estimación 1) ascienden a un importe total de **\$2,441,413.78 (dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil, cuatrocientos trece pesos 78/00 MN)**. I.V.A. Incluido.

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa en la (estimación 2 finiquito) ascienden a un importe total de **\$ 3,350,209.20 (tres millones trescientos cincuenta mil doscientos nueve pesos 20/00 MN)** I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por “Municipio El Marqués, Querétaro”, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	22/04/2021	Del	22/03/2021	Al	22/04/2021	\$2,441,413.78	
2 (dos finiquitos)	22/06/2021	Del	23/04/2021	Al	21/06/2021	\$ 3,350,209.20	\$ 5,791,622.98
Total							\$ 5,791,657.08

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESPAL-040-0-IR-2021

FIANZA DE GARANTÍA:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: folio 21ª14219 de la afianzadora: **DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.


Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoria Superior Municipal de la celebración de este acto, mediante oficio **DOP-1170-2021/2021 de fecha 12 (Doce) de Julio de 2021 (dos mil Veintiuno).**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los trabajos Ejecutados de fecha 01 (uno) de julio de 2021 (dos mil Veintiuno), se verificó que los trabajos objeto de este contrato **fueron totalmente concluidos el día 21 (veintiuno uno) de Junio de 2021 (dos mil Veintiuno)**, cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.


Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 11:30 (One treinta) horas del día 16 (dieciséis) de julio de 2021 (dos mil Veintiuno), en coyotillos, El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA
JORGE LUIS ORDAZ MORALES


Ing. Jorge Luis Ordaz Morales
administrador único

RECIBEN POR
MUNICIPIO “EL MARQUÉS, QUERÉTARO” LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


Arq. Gerardo García Baylon
Supervisor de Obra


Arq. Luis Armando Uribe Cañedo
Jefatura de Supervisión

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-DOP-DEMPAL-040-0-IR-2021

ANEXO 1.

RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN, BITÁCORAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

Unidades		Descripción
1	1	Tomos de Bitácora de Obra
2	3	Plano de metas finales (As Built)
3	1	Plano de metas finales (As Built) digital

ENTREGA CONTRATISTA
JORGE LUIS ORDAZ MORALES

Ing. Jorge Luis Ordaz Morales
administrador único

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. Gerardo García Baylon
Supervisor de Obra

Arq. Luis Armando Uribe Cañedo
Jefatura de Supervisión