



**ESTADO DE CUENTA**

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	2 (DOS) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-042-0-IR-2021	DEL	12 DE JUNIO DE 2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD; EL ROSARIO, EL MARQUÈS, QRO.	AL	18 DE JULIO DE 2021
		FECHA	19 DE JULIO DE 2021
CONTRATISTA:	HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A DE CV.		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-------	-------	-------

A)	<b>Monto del Contrato</b> (con iva)	\$ 10,994,823.00		
	<b>Monto del Convenio</b> (con iva)			
	Estimación # 1		\$ 5,890,078.78	
	Estimación # 2		\$ 5,104,744.04	
	<b>SUMAS :</b>	<b>\$ 10,994,823.00</b>	<b>\$ 10,994,822.82</b>	<b>\$ 0.18</b>

B)	<b>Monto del Anticipo</b> (con iva)	\$ 3,298,446.90		
	Estimación # 1		\$ 1,767,023.63	
	Estimación # 2		\$ 1,531,423.27	
	<b>SUMAS :</b>	<b>\$ 3,298,446.90</b>	<b>\$ 3,298,446.90</b>	<b>\$ -</b>

C)	<b>Monto de Supervisión y vigilancia (2%)</b> <b>(sin iva)</b>	\$ 189,565.91		
	Estimación # 1		\$ 101,553.08	
	Estimación # 2		\$ 88,012.83	
	<b>SUMAS :</b>	<b>\$ 189,565.91</b>	<b>\$ 189,565.91</b>	<b>\$ -</b>

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÈS, QUERÉTARO.

ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ  
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA  
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A DE CV.  
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0003

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-042-0-IR-2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD; EL ROSARIO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A DE CV.

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	12 DE JUNIO DE 2021
AL	18 DE JULIO DE 2021
FECHA	19 DE JULIO DE 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ACUMULADO
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD; EL ROSARIO, EL MARQUES, QRO.				
A	URBANIZACION				
A.1	PRELIMINARES	\$ 121,040.29	\$ 84,245.39	\$ 50,774.76	\$ 135,020.15
A.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ 1,197,218.49	\$ 537,717.71	\$ 549,556.00	\$ 1,087,273.71
A.3	RELLENOS	\$ 990,737.82	\$ 901,780.22	\$ 535,554.58	\$ 1,437,334.80
A.4	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 1,941,438.89	\$ 1,086,279.62	\$ 768,153.69	\$ 1,854,433.31
A.5	PAVIMENTOS	\$ 3,758,490.11	\$ 2,183,541.04	\$ 1,600,225.46	\$ 3,783,766.50
A.6	MAMPOSTERIA, LOSA Y PARAPETOS DE ALCANTARILLA	\$ 580,285.64	\$ -	\$ 353,555.03	\$ 353,555.03
A.7	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 134,619.49	\$ 4,786.85	\$ 18,917.80	\$ 23,704.65
A.8	PINTURA	\$ 80,641.01	\$ -	\$ 78,100.89	\$ 78,100.89
A.9	LIMPIEZA GENERAL	\$ 91,446.24	\$ -	\$ 110,736.06	\$ 110,736.06
B	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO				
B.1	PRELIMINARES	\$ 1,866.60	\$ 1,782.05	\$ 1,391.17	\$ 3,173.22
B.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ 95,758.76	\$ 38,636.73	\$ 79,534.61	\$ 118,171.34
B.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$ 116,346.93	\$ 48,149.80	\$ 55,711.71	\$ 103,861.51
B.4	TUBERIA Y POZOS DE VISITA	\$ 147,772.62	\$ 133,059.21	\$ 103,925.07	\$ 236,984.28
B.5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 220,632.80	\$ 57,675.50	\$ 94,504.58	\$ 152,180.08
	SUB TOTAL	\$ 9,478,295.69	\$ 5,077,654.12	\$ 4,400,641.41	\$ 9,478,295.53
	IVA	\$ 1,516,527.31	\$ 812,424.66	\$ 704,102.63	\$ 1,516,527.29
	TOTAL	\$ 10,994,823.00	\$ 5,890,078.78	\$ 5,104,744.04	\$ 10,994,822.82

ELABORO:  
CONTRATISTA.-  
HYR CONSTR.  
ASOC.S.ADEC.V

V.O.BO.

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:  
SUPERVISOR.-  
ARQ. MIGUEL ÁNGEL  
RODRÍGUEZ LÓPEZ



**DATOS BASE**

DATOS DE CONTRATO	
<b>CONTRATO No:</b>	PMM-DOP-DESPAL-042-0-IR-2021
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	<u>URBANIZACIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD: EL ROSARIO, EL MARQUÉS, QRO.</u>
<b>PROGRAMA:</b>	DESPAL 2021
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:</b>	26 DE ABRIL DE 2021
<b>FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:</b>	18 DE JULIO DE 2021
<b>DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:</b>	
<b>CONVENIO POR PLAZO AL:</b>	
<b>IMPORTE NETO DE CONTRATO:</b>	\$10,994,823.00
<b>IMPORTE NETO DE CONVENIO:</b>	
<b>IMPORTE NETO DE ANTICIPO:</b>	\$3,298,446.90

DATOS DE CONTRATISTA	
<b>CONTRATISTA:</b>	HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A DE CV.
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	C. CRISTÓBAL HERNÁNDEZ PUEBLA
<b>RESIDENTE DE OBRA:</b>	ARQ. JOSÉ LUIS VEGA ÁLVAREZ
<b>LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:</b>	LABORATORIO RODRÍGUEZ RUBIO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
<b>ESTIMACION #</b>	2 (DOS) FINIQUITO
<b>DEL</b>	12 DE JUNIO DE 2021
<b>AL</b>	18 DE JULIO DE 2021
<b>FECHA DE GENERACION</b>	19 DE JULIO DE 2021

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
<b>ESTIMACION #</b>	1 (UNO)
<b>DEL</b>	26 DE ABRIL DE 2021
<b>AL</b>	11 DE JUNIO DE 2021
<b>FECHA DE GENERACION</b>	14 DE JUNIO DE 2021

Formuló:  
(EL CONTRATISTA)  
HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A DE CV.

Autorizo:  
SUPERVISOR  
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ