

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No.PMM-DOP-DESPAL-092-0-IR-2021

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día 02 (dos) de Agosto de 2021 (dos mil veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE CAMINO CORRALEJO-PROLONGACIÓN CONSTITUYENTES 1RA. ETAPA; EL MARQUÉS, QRO."** por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. Cesar Garcia Serrano, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de **"El Contratista": Ing. Jorge Luis Ordaz Morales;** en su carácter de **Representante Legal** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
Programa	DESPAL	Número	PMM-DOP-DESPAL-092-0-IR-2021
No. De Obra	DESPAL092	Importe	\$ 27,971,943.99
Oficios de Aprob. No.	SFT/163/2021 AC/013/2020-2021	Inicio	10/MAYO/2021
Fecha Oficio de Aprob.	19/FEBRERO/2021 25/FEBRERO/2021	Término	04/JULIO/2021
Beneficiarios	2860 HABITANTES	DATOS DE CONVENIO	
		Número	NO APLICA
		Importe	NO APLICA
		Término	NO APLICA

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **10 de mayo de 2021**, y serían concluidas el **04 de julio de 2021**, siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, del **10 de mayo de 2021 al 04 de julio de 2021** conforme a lo asentado en notas de bitácora número **03 a 22** respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$27,971,939.44 (veinte siete millones novecientos setenta y un mil novecientos treinta y nueve pesos 44/100 M.N) IVA incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	28/05/2021	Del	10/05/2021	Al	27/05/2021	\$ 10,754,795.99	\$ 10,754,795.99
2 (Dos)	10/06/2021	Del	28/05/2021	Al	09/06/2021	\$ 5,891,469.17	\$ 16,646,265.16
3 (Tres)	25/06/2021	Del	10/06/2021	Al	25/06/2021	\$3,533,069.93	\$ 20,179,335.09
4 (Cuatro) fin	05/07/2021	Del	26/06/2021	Al	04/07/2021	\$7,792,604.35	\$ 27,971,939.44
Total						\$27,971,939.44	


OPERADO 1
 2018, 2019,
 2020
 PARTICIPACIONES FEDERALES


OPERADO
 2020
 FEIEF

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No.PMM-DOP-DESPAL-092-0-IR-2021

FIANZA DE GARANTÍA:

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor a por los doce meses siguientes a la presente fecha, **Fianza Número: 2553956** con **Folio Numero: 2493402** de la afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la auditoria superior municipal de la celebración de este acto, mediante oficio **DOP-1291/2021 de fecha 27 (veintisiete) de julio de 2021 (dos mil veintiuno)**

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los trabajos Ejecutados de fecha 20(veinte) de julio de 2021 (dos mil veintiuno), se verificó que los trabajos objeto de este contrato **fueron totalmente concluidos el día 04 (cuatro) de julio de 2021 (dos mil veintiuno)**, cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.01.de la presente Acta.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 11:45 (once cuarenta y cinco) horas del día 02 (dos) de Agosto de 2021 (dos mil veintiuno), en Prolongación Constituyentes, El Marqués, Querétaro.

ENTREGA CONTRATISTA

Ing. Jorge Luis Ordaz Morales
Representante legal



RECIBEN POR MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Ing. Cesar García Serrano
Supervisor de Obra

Arq. Luis Armando Uribe Cañedo
Jefe de Supervisión



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No.PMM-DOP-DESPAL-092-0-IR-2021

ANEXO 1.

RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN,BITÁCORAS,MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

	Unidades	Descripción
1	1	Tomos de Bitácora de Obra
2	5	Plano de metas finales (As Built)
3	1	Plano de metas finales (As Built) digital

ENTREGA CONTRATISTA




Ing. Jorge Luis Ordaz Morales
Representante legal

RECIBEN POR
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Ing. Cesar Garcia Serrano
Supervisor de Obra



Arq. Luis Armando Uribe Cañedo
Jefe de Supervision

