

DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-045-0-IR-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO; LOMA DE LA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	DESPAL 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	10 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	18 DE JULIO DE 2021
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$4,491,608.44
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$1,347,482.53

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	ING. PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. PAULINA CUEVAS MANCERA
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	LACODI, LABORATORIO CONTROL Y DISEÑO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	26 de junio de 2021
AL	18 de julio de 2021
FECHA DE GENERACION	19 de julio de 2021

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO)
DEL	10 DE MAYO DE 2021
AL	25 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE GENERACION	27 DE JUNIO DE 2021

Formulo:
(EL CONTRATISTA)
ING. PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS

Autorizo:
SUPERVISOR
ARQ. GERARDO GARCÍA BAYLÓN



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	2 (DOS) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-045-0-IR-2021	DEL	26 de junio de 2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO; LOMA DE LA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.	AL	18 de julio de 2021
		FECHA	19 de julio de 2021
CONTRATISTA:	ING. PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-------	-------	-------

A)	Monto del Contrato (con iva)	\$ / 4,491,608.44		
	Monto del Convenio (con iva)			
	Estimación # 1		\$ / 4,121,851.58	
	Estimación # 2 FINIQUITO		\$ / 368,298.83	
	SUMAS :	\$ / 4,491,608.44	\$ / 4,490,150.41	\$ / 1,458.03

B)	Monto del Anticipo (con iva)	\$ / 1,347,482.53		
	Estimación # 1		\$ / 1,236,555.47	
	Estimación # 2 FINIQUITO		\$ / 110,927.06	
	SUMAS :	\$ / 1,347,482.53	\$ / 1,347,482.53	\$ / -

C)	Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ / 77,441.52		
	Estimación # 1		\$ / 71,066.41	
	Estimación # 2 FINIQUITO		\$ / 6,349.98	
	SUMAS :	\$ / 77,441.52	\$ / 77,416.39	\$ / 25.13

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ARQ. GERARDO GARCÍA BAYLÓN
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ING. PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RESUMEN DE ESTIMACION



DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESM PAL-045-0-IR-2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO; LOMA DE LA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	ING. PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	26 de junio de 2021
AL	18 de julio de 2021
FECHA	19 de julio de 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 FINIQUITO		ACUMULADO	
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO; LOMA DE LA CRUZ, EL MARQUES, QRO.								
A	RED DE DRENAJE								
A.1	PRELIMINARES	\$	27,761.98	\$	12,595.28	\$	15,021.47	\$	27,616.75
A.2	EXCAVACIONES Y ACARREOS	\$	1,189,996.67	\$	1,145,050.88	\$	-	\$	1,145,050.88
A.3	REPARACIONES	\$	48,174.74	\$	-	\$	25,878.11	\$	25,878.11
A.4	RELLENOS	\$	1,104,050.05	\$	996,073.09	\$	1,353.98	\$	994,719.11
A.5	TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES	\$	1,502,092.80	\$	1,399,601.08	\$	-	\$	1,399,601.08
A.6	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	\$	-	\$	-	\$	277,953.39	\$	277,953.39
	SUB TOTAL	\$	3,872,076.24	\$	3,553,320.33	\$	317,498.99	\$	3,870,819.32
	IVA	\$	619,532.20	\$	568,531.25	\$	50,799.84	\$	619,331.09
	TOTAL	\$	4,491,608.44	\$	4,121,851.58	\$	368,298.83	\$	4,490,150.41

ELABORO:
CONTRATISTA-
ING. PRISCO TOMÁS
MORALES RÍOS

VO. BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR.-
ARQ. GERARDO
GARCÍA BAYLÓN