



El Marqués
Gobierno Municipal
2018-2021

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DEMPAL-051-0-IR-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD: EL LOBO, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	DEMPAL 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	10 DE MAYO DE 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	20 DE JUNIO DE 2021
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	CONVENIO POR PLAZO AL:
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$2,150,581.66
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$645,174.50

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS
REPRESENTANTE LEGAL:	
RESIDENTE DE OBRA:	
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION # 1 (UNO) FINIQUITO	
DEL 10 DE MAYO DE 2021	
AL 20 DE JUNIO DE 2021	
FECHA DE GENERACION	21 DE JUNIO DE 2021

Formuló:
(EL CONTRATISTA)

PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS

Autorize:
SUPERVISOR

ING. ISRAEL MORENO PADILLA

0001



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-051-0-IR-2021	DEL	10 DE MAYO DE 2021
OBRA:	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD; EL LORO EL MARQUÉS ORO	AL	20 DE JUNIO DE 2021
		FECHA	21 DE JUNIO DE 2021
CONTRATISTA:	PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva)	\$ / 2,150,581.66		
Monto del Convenio (con iva)		\$ / 2,087,220.55	
Estimación # 1 FINIQUITO			
SUMAS :	\$ / 2,150,581.66	\$ / 2,087,220.55	\$ / 63,361.11
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ / 645,174.50		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ / 645,174.50	
SUMAS :	\$ / 645,174.50	\$ / 645,174.50	\$ / -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ / 37,078.99		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ / 35,986.56	
SUMAS :	\$ / 37,078.99	\$ / 35,986.56	\$ / 1,092.43

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. ISRAEL MORENO PADILLA
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PRISCO TOMÁS MORALES RÍOS
CONTRATISTA

