



**MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**DATOS BASE**

<b>DATOS DE CONTRATO</b>	
<b>CONTRATO No:</b>	PMM-DOP-DESPAL-056-0-IR-2021
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	URBANIZACIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA, SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.
<b>PROGRAMA:</b>	DESPAL 2021
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:</b>	10 DE MAYO 2021
<b>FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:</b>	18 DE JULIO DE 2021
<b>DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:</b>	
<b>CONVENIO POR PLAZO AL:</b>	
<b>IMPORTE NETO DE CONTRATO:</b>	\$4,444,145.55
<b>IMPORTE NETO DE CONVENIO:</b>	
<b>IMPORTE NETO DE ANTICIPO:</b>	\$1,333,243.67

<b>DATOS DE CONTRATISTA</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	C. RAÚL ARRIAGA HERNÁNDEZ
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	C. RAÚL ARRIAGA HERNÁNDEZ
<b>RESIDENTE DE OBRA:</b>	ING. GABRIEL A. HERRERA LOYOLA
<b>LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:</b>	RODRIGUEZ RUBIO

<b>DATOS DE LA ESTIMACIÓN</b>	
<b>ESTIMACION #</b>	1(UNO) FINIQUITO
<b>DEL</b>	10 DE MAYO DE 2021
<b>AL</b>	18 de julio de 2021
<b>FECHA DE GENERACION</b>	18 DE JULIO DE 2021

Formuló:  
(EL CONTRATISTA)  
C. RAÚL ARRIAGA HERNÁNDEZ

Autorizo:  
SUPERVISOR  
ING. JOSÉ ENRIQUE MENDOZA JIMÉNEZ

0001



**ESTADO DE CUENTA**

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1(UNO) FINIQUITO
<b>CONTRATO N°:</b>	PMM-DOP-DESPAL-056-0-IR-2021	<b>DEL</b>	10 DE MAYO DE 2021
		<b>AL</b>	18 de julio de 2021
<b>OBRA:</b>	URBANIZACIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA; SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.	<b>FECHA</b>	18 DE JULIO DE 2021
<b>CONTRATISTA:</b>	C. RAÚL ARRIAGA HERNÁNDEZ		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) <b>Monto del Contrato</b> (con iva)	\$ 4,444,145.55 ✓		
<b>Monto del Convenio</b> (con iva)		\$ 4,443,132.33 ✓	
Estimación # 1 FINIQUITO			
<b>SUMAS :</b>	<b>\$ 4,444,145.55</b>	<b>\$ 4,443,132.33</b>	<b>\$ 1,013.22</b>
B) <b>Monto del Anticipo</b> (con iva)	\$ 1,333,243.67 ✓		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 1,333,243.67 ✓	
<b>SUMAS :</b>	<b>\$ 1,333,243.67</b>	<b>\$ 1,333,243.67</b>	<b>\$ -</b>
C) <b>Monto de Supervisión y vigilancia (2%)</b>	\$ 76,623.20 ✓		
(sin iva)		\$ 76,605.73 ✓	
Estimación # 1 FINIQUITO			
<b>SUMAS :</b>	<b>\$ 76,623.20</b>	<b>\$ 76,605.73</b>	<b>\$ 17.47</b>

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. JOSÉ ENRIQUE MENDOZA JIMÉNEZ  
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA  
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C. RAÚL ARRIAGA HERNÁNDEZ  
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-056-0-IR-2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLE GUADALUPE VICTORIA; SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	C. RAÚL ARRIAGA HERNÁNDEZ

ESTIMACION #	1(UNO) FINIQUITO
DEL	10 DE MAYO DE 2021
AL	18 de julio de 2021
FECHA	18 DE JULIO DE 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACION 1		ACUMULADO	
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
	<b>URBANIZACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA; SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.</b>						
A	<b>URBANIZACION</b>						
A.1	PRELIMINARES	\$	53,979.99	\$	59,286.27	\$	59,286.27
A.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$	572,876.38	\$	582,264.14	\$	582,264.14
A.3	RELLENOS	\$	386,882.07	\$	444,872.69	\$	444,872.69
A.4	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$	458,328.00	\$	579,025.08	\$	579,025.08
A.5	PAVIMENTOS	\$	1,882,697.38	\$	1,606,695.25	\$	1,606,695.25
A.6	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$	79,991.34	\$	61,596.48	\$	61,596.48
A.7	LIMPIEZA DE OBRA	\$	42,728.13	\$	48,505.33	\$	48,505.33
B	<b>DESCARGAS SANITARIAS NUEVAS</b>						
B.1	PRELIMINARES	\$	1,068.48	\$	3,430.71	\$	3,430.71
B.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$	23,275.31	\$	83,156.88	\$	83,156.88
B.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$	21,713.92	\$	72,547.78	\$	72,547.78
B.4	TUBERIAS Y DESCARGAS	\$	26,625.62	\$	45,142.19	\$	45,142.19
B.5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$	81,388.58	\$	104,910.24	\$	104,910.24
C	<b>AGUA POTABLE</b>						
C.1	PRELIMINARES	\$	3,307.20	\$	1,313.98	\$	1,313.98
C.2	EXCAVACIONES Y ACARREOS	\$	54,031.57	\$	26,275.69	\$	26,275.69
C.3	RELLENOS	\$	52,286.41	\$	23,982.89	\$	23,982.89
C.4	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES	\$	89,979.58	\$	25,543.09	\$	25,543.09
C.5	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO			\$	61,737.80	\$	61,737.80
	<b>SUB TOTAL</b>	\$	<b>3,831,159.96</b>	\$	<b>3,830,286.49</b>	\$	<b>3,830,286.49</b>
	<b>IVA</b>	\$	<b>612,985.59</b>	\$	<b>612,845.84</b>	\$	<b>612,845.84</b>
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>4,444,145.55</b>	\$	<b>4,443,132.33</b>	\$	<b>4,443,132.33</b>

ELABORO:  
CONTRATISTA  
C. RAÚL A.  
HERNÁNDEZ

VO'BO.  
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILASENOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.  
ING. JOSÉ AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:  
SUPERVISOR.-  
ING. JOSÉ ENRIQUE MENDOZA JIMÉNEZ.

0003