



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-059-0-AD-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ALEDAÑAS A LA ESCUELA SECUNDARIA; PRESA DE RAYAS, EL MARQUÉS, QRO.</u>
PROGRAMA:	DESPAL 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	19 de abril de 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	6 de junio de 2021
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$1,113,079.74
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$333,923.92

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ
REPRESENTANTE LEGAL:	C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ
RESIDENTE DE OBRA:	ING. JUAN CARLOS JIM'NEZ HERNÁNDEZ
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	19 de abril de 2021
AL	6 de junio de 2021
FECHA DE GENERACION	11 de junio de 2021

Formuló:
(EL CONTRATISTA)
C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ


Autorizo:
SUPERVISOR
ING. ISRAEL MORENO PADILLA



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-059-0-AD-2021	DEL	19 de abril de 2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ALEDAÑAS A LA ESCUELA SECUNDARIA; PRESA DE RAYAS, EL MARQUÉS, QRO.	AL	6 de junio de 2021
		FECHA	11 de junio de 2021
CONTRATISTA:	C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva)	\$ 1,113,079.74		
Monto del Convenio (con iva)		\$ 1,113,067.26	
Estimación # 1			
SUMAS :	\$ 1,113,079.74	\$ 1,113,067.26	\$ 12.48
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ 333,923.92		
Estimación # 1		\$ 333,923.92	
SUMAS :	\$ 333,923.92	\$ 333,923.92	\$ -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 19,191.03		
Estimación # 1		\$ 19,190.81	
SUMAS :	\$ 19,191.03	\$ 19,190.81	\$ 0.22

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. ISRAEL MORENO PADILLA
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-059-0-AD-2021
OBRA:	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ALEDAÑAS A LA ESCUELA SECUNDARIA; PRESA DE RAYAS, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESÉNDIZ

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	19 de abril de 2021
AL	6 de junio de 2021
FECHA	11 de junio de 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO	ESTIMACION 1	ACUMULADO
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES ALEDAÑAS A LA ESCUELA SECUNDARIA; PRESA DE			
	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO			
A.1	PRELIMINARES	\$ 27,507.45	\$ 32,638.75	\$ 32,638.75
A.2	RED ELÉCTRICA	\$ 465,762.78	\$ 452,103.14	\$ 452,103.14
A.3	TRANSFORMADORES	\$ 456,358.03	\$ 464,875.61	\$ 464,875.61
A.4	TRÁMITES	\$ 9,923.24	\$ 9,923.24	\$ 9,923.24
	SUB TOTAL	\$ 959,551.50	\$ 959,540.74	\$ 959,540.74
	IVA	\$ 153,528.24	\$ 153,526.52	\$ 153,526.52
	TOTAL	\$ 1,113,079.74	\$ 1,113,067.26	\$ 1,113,067.26

ELABORO:
 CONTRATISTA:
 C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA R.

VO. BO.
 M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
 ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
 COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
 SUPERVISOR-
 ING. ISRAEL MORENO PADILLA

FOCO