



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-060-0-IR-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	DESPAL 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	29 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	13 DE JUNIO DE 2021
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$7,158,256.23
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$2,147,476.87

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	JORGE LUIS ORDAZ MORALES
REPRESENTANTE LEGAL:	Ing. Jorge Luis Ordaz Morales
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Jorge Luis Ordaz Morales
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	LAPREMCO LABORATORIO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	30 DE ABRIL DE 2021
AL	12 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE GENERACION	18 DE JUNIO DE 2021

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO)
DEL	29 DE MARZO DE 2021
AL	29 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE GENERACION	03 DE MAYO DE 2021

Formuló:
(EL CONTRATISTA)
JORGE LUIS ORDAZ MORALES

001

Autorizo:
SUPERVISOR
ARQ. ÓSCAR NOÉ ÁGUILAR ESTRADA



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	2 (DOS) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-060-0-IR-2021	DEL	30 DE ABRIL DE 2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.	AL	12 DE JUNIO DE 2021
		FECHA	18 DE JUNIO DE 2021
CONTRATISTA:	JORGE LUIS ORDAZ MORALES		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva)	\$ / 7,158,256.23		
Monto del Convenio (con iva)			
Estimación # 1		\$ / 1,993,234.37	
Estimación # 2		\$ / 5,165,021.71	
SUMAS:	\$ / 7,158,256.23	\$ / 7,158,256.08	\$ / 0.15
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ / 2,147,476.87		
Estimación # 1		\$ / 597,970.31	
Estimación # 2		\$ / 1,549,506.56	
SUMAS:	\$ / 2,147,476.87	\$ / 2,147,476.87	\$ / -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ / 123,418.21		
Estimación # 1		\$ / 34,366.11	
Estimación # 2		\$ / 89,052.10	
SUMAS:	\$ / 123,418.21	\$ / 123,418.21	\$ / -

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ARQ. OSCAR NOÉ AGUILAR ESTRADA
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE LUIS ORDAZ MORALES
CONTRATISTA

002

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-060-0-IR-2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	JORGE LUIS ORDAZ MORALES

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	30 DE ABRIL DE 2021
AL	12 DE JUNIO DE 2021
FECHA	18 DE JUNIO DE 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2	ACUMULADO
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	URBANIZACIÓN DE CALLES; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.				
A	URBANIZACIÓN	\$ / 210,934.40	\$ / 53,553.84	\$ / 44,201.32	\$ / 97,755.16
A.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ / 440,219.26	\$ / 467,004.73	\$ / 258,400.61	\$ / 725,405.34
A.3	RELLENOS	\$ / 876,647.12	\$ / 614,159.98	\$ / 365,984.77	\$ / 980,144.75
A.4	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ / 1,010,947.79	\$ / 288,883.29	\$ / 763,187.02	\$ / 1,052,070.31
A.5	PAVIMENTO	\$ / 2,401,174.95	\$ / -	\$ / 2,750,670.13	\$ / 2,750,670.13
A.6	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ / 109,902.40	\$ / -	\$ / 94,099.57	\$ / 94,099.57
B	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE				
B.1	PRELIMINARES	\$ / 3,794.22	\$ / 2,588.58	\$ / 1,007.06	\$ / 3,595.64
B.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ / 36,845.99	\$ / 15,082.75	\$ / 9,779.69	\$ / 24,862.44
B.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$ / 89,899.58	\$ / 37,676.94	\$ / 19,625.31	\$ / 57,302.25
B.4	TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES	\$ / 123,091.86	\$ / 63,949.49	\$ / 18,712.76	\$ / 82,662.25
B.5	TOMAS DOMICILIARIAS	\$ / 54,626.38	\$ / 21,115.80	\$ / 12,085.62	\$ / 33,201.42
C	RED DE DRENAJE SANITARIO				
C.1	PRELIMINARES	\$ / 1,706.93	\$ / 764.64	\$ / 304.48	\$ / 1,069.12
C.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ / 83,645.72	\$ / 8,471.13	\$ / 3,253.00	\$ / 11,724.13
C.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$ / 142,950.37	\$ / 18,504.90	\$ / 7,237.86	\$ / 25,742.76
C.4	TUBERIAS Y DESCARGAS	\$ / 216,537.96	\$ / 37,888.60	\$ / 10,280.56	\$ / 48,169.16
C.5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ / 296,151.13	\$ / 88,660.82	\$ / 22,862.58	\$ / 111,523.40
C.6	LIMPIEZA DE OBRA	\$ / 71,834.48	\$ / -	\$ / 70,912.58	\$ / 70,912.58
	SUB TOTAL	\$ / 6,170,910.54	\$ / 1,718,305.49	\$ / 4,452,604.92	\$ / 6,170,910.41
	IVA	\$ / 987,345.69	\$ / 274,928.88	\$ / 712,416.79	\$ / 987,345.67
	TOTAL	\$ / 7,158,256.23	\$ / 1,993,234.37	\$ / 5,165,021.71	\$ / 7,158,256.08

ELABORO:
CONTRATISTA -
JORGE LUIS ORDAZ MORALES

VO BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR -
ARQ. ÓSCAR NOE AGUILAR ESTRADA