



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESMPAL-061-0-IR-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD: EL COLORADO, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	DESMPAL 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	22 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	04 DE JULIO DE 2021
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$11,590,377.13
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$3,477,113.14


DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	JOSÉ FLORES OBREGÓN
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ FLORES OBREGÓN
RESIDENTE DE OBRA:	LUCIO ENRIQUE PÉREZ GONZÁLEZ
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	SIGMA

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	23 de abril de 2021
AL	4 de julio de 2021
FECHA DE GENERACION	09 de julio de 2021


DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO)
DEL	22 DE MARZO DE 2021
AL	22 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE GENERACION	26 de abril de 2021

00-001

Formuló:
(EL CONTRATISTA)
JOSÉ FLORES OBREGÓN



Autorizo:
SUPERVISOR
ING. CESAR GARCÍA SERRANO





ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	2 (DOS) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-061-0-IR-2021	DEL	23 de abril de 2021
OBRA:	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD; EL COLORADO, EL MARQUÉS, QRO.	AL	4 de julio de 2021
		FECHA	09 de julio de 2021
CONTRATISTA:	JOSÉ FLORES OBREGÓN		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-------	-------	-------

A)	Monto del Contrato (con iva)	\$ 11,590,377.13		
	Monto del Convenio (con iva)			
	Estimación # 1		\$ 2,712,726.69	
	Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 8,877,650.38	
SUMAS :		\$ 11,590,377.13	\$ 11,590,377.07	\$ 0.06

B)	Monto del Anticipo (con iva)	\$ 3,477,113.14		
	Estimación # 1		\$ 813,818.01	
	Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 2,663,295.13	
SUMAS :		\$ 3,477,113.14	\$ 3,477,113.14	\$ -

C)	Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 199,834.09		
	Estimación # 1		\$ 46,771.15	
	Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 153,062.94	
SUMAS :		\$ 199,834.09	\$ 199,834.09	\$ -

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. CESAR GARCÍA SERRANO
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

JOSÉ FLORES OBREGÓN
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-061-0-IR-2021
OBRA:	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA COMUNIDAD; EL COLORADO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	JOSÉ FLORES OBREGÓN

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	23 de abril de 2021
AL	4 de julio de 2021
FECHA	09 de julio de 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 FINIQUITO		ACUMULADO	
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
	RECONSTRUCCION DE CALLES DE LA COMUNIDAD; EL COLORADO, EL MARQUES, QRO.								
A	RECONSTRUCCION DE CALLES	\$ 383,345.50		\$ 240,555.19		\$ 13,139.94		\$ 253,695.13	
B	DRENAJE SANITARIO								
B.1	PRELIMINARES	\$ 7,294.44		\$ 7,727.22		\$ 990.14		\$ 8,717.35	
B.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ 780,379.54		\$ 691,355.22		\$ 62,482.72		\$ 753,837.93	
B.3	PLANTILLAS, ACOSTILLADOS Y RELLENOS	\$ 728,502.41		\$ 462,967.66		\$ 58,001.49		\$ 520,969.15	
B.4	TUBERIA Y DESCARGAS SANITARIAS	\$ 665,498.29		\$ 462,788.42		\$ 104,501.20		\$ 567,289.62	
B.5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 770,668.80		\$ 8,991.23		\$ 665,960.84		\$ 674,952.07	
C	RED DE AGUA POTABLE								
C.1	PRELIMINARES	\$ 7,773.85		\$ 7,263.70		\$ 888.44		\$ 8,152.14	
C.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ 55,561.15		\$ 151,662.64		\$ 6,557.81		\$ 158,220.42	
C.3	RELLENOS	\$ 63,132.57		\$ 104,975.09		\$ 8,861.46		\$ 113,836.55	
C.4	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES	\$ 311,680.66		\$ 200,271.17		\$ 117,414.93		\$ 317,686.10	
D	URBANIZACION								
D.1	PRELIMINARES	\$ 78,040.10		\$ -		\$ 81,044.90		\$ 81,044.90	
D.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ 860,407.89		\$ -		\$ 1,096,819.10		\$ 1,096,819.10	
D.3	RELLENOS	\$ 607,991.81		\$ -		\$ 787,576.08		\$ 787,576.08	
D.4	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 1,223,059.72		\$ -		\$ 1,226,821.57		\$ 1,226,821.57	
D.5	PAVIMENTOS	\$ 3,293,181.17		\$ -		\$ 786,352.98		\$ 786,352.98	
D.6	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 155,186.56		\$ -		\$ 162,844.88		\$ 162,844.88	
D.7	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	\$ -		\$ -		\$ 2,472,888.40		\$ 2,472,888.40	
	SUB TOTAL	\$ 9,991,704.42		\$ 2,338,557.49		\$ 7,653,146.88		\$ 9,991,704.37	
	IVA	\$ 1,598,672.71		\$ 374,169.20		\$ 1,224,503.50		\$ 1,598,672.70	
	TOTAL	\$ 11,590,377.13		\$ 2,712,726.69		\$ 8,877,650.38		\$ 11,590,377.07	

ELABORO:
CONTRATISTA-
JOSÉ FLORES
OBREGÓN

VO BO
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR.-
ING. CÉSAR GARCÍA SERRANO