



DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-065-0-AD-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD; LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	DESPAL 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	01 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	04 DE ABRIL DE 2021
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$1,799,076.29
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$539,722.89

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	ING. JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
RESIDENTE DE OBRA:	ING. ANTONINO VAZQUEZ HERNANDEZ
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	LAPREMCO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	01 DE MARZO DE 2021
AL	04 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE GENERACION	05 DE ABRIL DE 2021

Formuló:
(EL CONTRATISTA)
ING. JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Autorizo:
SUPERVISOR
ARQ. GERARDO GARCÍA BAYLÓN

000001



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-065-0-AD-2021	DEL	01 DE MARZO DE 2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD; LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QRO.	AL	04 DE ABRIL DE 2021
		FECHA	05 DE ABRIL DE 2021
CONTRATISTA:	ING. JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ		

000002

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva)	\$ 1,799,076.29		
Monto del Convenio (con iva)		\$ 1,798,710.12	
Estimación # 1 FINIQUITO			
SUMAS:	\$ 1,799,076.29	\$ 1,798,710.12	\$ 366.17
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ 539,722.89		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 539,722.89	
SUMAS:	\$ 539,722.89	\$ 539,722.89	\$ -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 31,018.56		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 31,012.24	
SUMAS:	\$ 31,018.56	\$ 31,012.24	\$ 6.32

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ARQ. GERARDO GARCÍA BAYLÓN
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
CONTRATISTA



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-065-0-AD-2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD; LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	ING. JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	01 DE MARZO DE 2021
AL	04 DE ABRIL DE 2021
FECHA	05 DE ABRIL DE 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO	ESTIMACION 1	ACUMULADO
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	URBANIZACION DE VARIAS CALLES Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD; LAS			
A	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES	\$ 21,166.73	\$ 22,026.21	\$ 22,026.21
A.2	EXCAVACIONES Y ACARREOS	\$ 68,749.73	\$ 150,983.14	\$ 150,983.14
A.3	RELLENOS	\$ 79,512.98	\$ 100,109.64	\$ 100,109.64
A.4	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 147,310.30	\$ 63,712.27	\$ 63,712.27
A.5	PAVIMENTO DE EMPEDRADO	\$ 413,167.62	\$ 396,301.66	\$ 396,301.66
A.6	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 115,088.68	\$ 64,908.19	\$ 64,908.19
B	ACCESO PEATONAL	\$ 7,997.18	\$ 7,643.26	\$ 7,643.26
B.2	EXCAVACIONES Y ACARREOS	\$ 44,877.38	\$ 35,381.93	\$ 35,381.93
B.3	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 548,258.34	\$ 559,525.96	\$ 559,525.96
B.4	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 104,798.90	\$ 31,285.65	\$ 31,285.65
B.5	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	\$ -	\$ 118,734.26	\$ 118,734.26
	SUB TOTAL	\$ 1,550,927.84	\$ 1,550,612.17	\$ 1,550,612.17
	IVA	\$ 248,148.45	\$ 248,097.95	\$ 248,097.95
	TOTAL	\$ 1,799,076.29	\$ 1,798,710.12	\$ 1,798,710.12

ELABORO:
CONTRATISTA
ING. JOSUÉ HDZ
GONZALEZ

VO. BO.

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

000003

AUTORIZO:
SUPERVISOR -
ARQ. GERARDO GARCÍA BAYLÓN