

OPERADO
2018, 2019,
2020
PARTICIPACIONES FEDERALES

DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-092-0-IR-2021 ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO CORRALEJO-PROLONGACIÓN CONSTITUYENTES 1RA. ETAPA, EL MARQUÉS, QRO. ✓
PROGRAMA:	DESPAL 2021 ✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	10 de mayo de 2021 ✓
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	4 de julio de 2021 ✓
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$27,971,943.99 ✓
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$8,391,583.20 ✓

OPERADO
2020
FELEF

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	C. JORGE LUIS ORDAZ MORALES ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	JORGE LUIS ORDAZ MORALES ✓
RESIDENTE DE OBRA:	ING JORGE LUIS ORDAZ MORALES ✓
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	LAPREMCO ✓

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	4 (CUATRO) FINIQUITO ✓
DEL	26 de junio de 2021 ✓
AL	4 de julio de 2021 ✓
FECHA DE GENERACION	5 de julio de 2021 ✓

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	3 (TRES) ✓
DEL	10 de junio de 2021 ✓
AL	25 de junio de 2021 ✓
FECHA DE GENERACION	25 de junio de 2021 ✓

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	2 (DOS) ✓
DEL	28 de mayo de 2021 ✓
AL	9 de junio de 2021 ✓
FECHA DE GENERACION	10 de junio de 2021 ✓

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) ✓
DEL	10 de mayo de 2021 ✓
AL	27 de mayo de 2021 ✓
FECHA DE GENERACION	28 de mayo de 2021 ✓

Formuló:
(EL CONTRATISTA)
C. JORGE LUIS ORDAZ MORALES

Autorizo:
SUPERVISOR
ING. CESAR GARCÍA SERRANO

0001



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	4 (CUATRO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-092-0-IR-2021	DEL	26 de junio de 2021
OBRA:	REHABILITACIÓN DE CAMINO CORRALEJO- PROLONGACIÓN CONSTITUYENTES IRA. ETAPA, EL MARQUÉS, QRO.	AL	4 de julio de 2021
		FECHA	5 de julio de 2021
CONTRATISTA:	C. JORGE LUIS ORDAZ MORALES		

0002

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-------	-------	-------

A) Monto del Contrato (con iva)	\$ 27,971,943.99		
Monto del Convenio (con iva)			
Estimación # 1		\$ 10,754,795.99	
Estimación # 2		\$ 5,891,469.17	
Estimación # 3		\$ 3,533,069.93	
Estimación # 4 FINIQUITO		\$ 7,792,604.35	
SUMAS :	\$ 27,971,943.99	\$ 27,971,939.44	\$ 4.55
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ 8,391,583.20		
Estimación # 1		\$ 3,226,438.85	
Estimación # 2		\$ 1,767,440.77	
Estimación # 3		\$ 1,059,921.08	
Estimación # 4 FINIQUITO		\$ 2,337,782.52	
SUMAS :	\$ 8,391,583.20	\$ 8,391,583.20	\$ -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 482,274.90		
Estimación # 1		\$ 185,427.52	
Estimación # 2		\$ 101,577.05	
Estimación # 3		\$ 60,915.00	
Estimación # 4 FINIQUITO		\$ 134,355.25	
SUMAS :	\$ 482,274.90	\$ 482,274.82	\$ 0.08

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ING. CESAR GARCÍA SERRANO
SUPERVISOR

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C. JORGE LUIS ORDAZ MORALES
CONTRATISTA

OPERADO
2020
FEIEF

OPERADO
2018, 2019
2020
PARTICIPACIONES FEDERALES

