



El Marqués
Gobierno Municipal
2018-2021

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO
2018
PARTICIPACIONES FEDERALES



DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-DESPAL-098-0-IR-2021 ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES, PALO ALTO, EL MARQUÉS, QRO. ✓
PROGRAMA:	DESPAL 2021 ✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	7 de junio de 2021 ✓
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	1 de agosto de 2021 ✓
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$3,619,175.86 ✓
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$1,085,752.76 ✓

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V. ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	C. JORGE ANTONIO GUERRERO ALMAGUER
RESIDENTE DE OBRA:	ING. FRANCISO SILVA TREJO
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO ✓
DEL	7 de junio de 2021 ✓
AL	30 de julio de 2021 ✓
FECHA DE GENERACION	2 de agosto de 2021


Formuló:
(EL CONTRATISTA)

CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V.

000001


Autorizo:
SUPERVISOR
ING. CESAR GARCÍA SERRANO



ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESPAL-098-0-IR-2021	DEL	7 de junio de 2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES, PALO ALTO; EL MARQUÉS, QRO.	AL	30 de julio de 2021
		FECHA	2 de agosto de 2021
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V.		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva)	\$ 3,619,175.86		
Monto del Convenio (con iva)		\$ 3,618,664.89	
Estimación # 1 FINIQUITO			
SUMAS :	\$ 3,619,175.86	\$ 3,618,664.89	\$ 510.97
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ 1,085,752.76		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 1,085,752.76	
SUMAS :	\$ 1,085,752.76	\$ 1,085,752.76	\$ -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 62,399.58		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 62,390.77	
SUMAS :	\$ 62,399.58	\$ 62,390.77	\$ 8.81

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

000002

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. CESAR GARCÍA SERRANO
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

OPERADO
2018
PARTICIPACIONES FEDERALES

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-DESMPAL-098-0-IR-2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES, PALO ALTO; EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V.

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	7 de junio de 2021
AL	30 de julio de 2021
FECHA	2 de agosto de 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACION 1 FINIQUITO		ACUMULADO	
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
	URBANIZACIÓN DE CALLES, PALO ALTO; EL MARQUÉS, QRO.						
A	DRENAJE SANITARIO						
A.1	PRELIMINARES	\$	53,061.40	\$	50,321.08	\$	50,321.08
A.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$	294,595.01	\$	254,569.29	\$	254,569.29
A.3	REPARACIONES	\$	17,986.92	\$	-	\$	-
A.4	TERRACERIAS	\$	549,608.77	\$	603,349.82	\$	603,349.82
A.5	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$	453,597.85	\$	368,190.28	\$	368,190.28
A.6	PAVIMENTO	\$	1,386,974.87	\$	660,370.25	\$	660,370.25
A.7	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	\$	12,543.00	\$	53,721.67	\$	53,721.67
A.8	RENIVELACIÓN	\$	1,385.57	\$	1,385.57	\$	1,385.57
A.9	LIMPIEZA GENERAL	\$	40,381.93	\$	37,547.60	\$	37,547.60
B	LIMPIEZA GENERAL						
B.1	PRELIMINARES	\$	1,690.87	\$	1,664.14	\$	1,664.14
B.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$	24,833.92	\$	21,797.94	\$	21,797.94
B.3	PLANTILLAS, ACOSTILLADOS Y RELLENOS	\$	76,433.75	\$	53,169.78	\$	53,169.78
B.4	TUBERIA Y DESCARGAS SANITARIAS	\$	122,837.40	\$	117,128.57	\$	117,128.57
B.5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$	48,571.16	\$	24,285.58	\$	24,285.58
C	RED DE AGUA POTABLE						
C.1	PRELIMINARES	\$	871.78	\$	333.38	\$	333.38
C.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$	3,193.93	\$	3,002.88	\$	3,002.88
C.3	RELLENOS	\$	8,308.81	\$	7,600.81	\$	7,600.81
C.4	TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES	\$	23,102.25	\$	-	\$	-
C.5	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	\$	-	\$	861,100.09	\$	861,100.09
	SUB TOTAL	\$	3,119,979.19	\$	3,119,538.70	\$	3,119,538.70
	IVA	\$	499,196.67	\$	499,126.19	\$	499,126.19
	TOTAL	\$	3,619,175.86	\$	3,618,664.89	\$	3,618,664.89

ELABORO:
CONTRATISTA.-
CONSTRUCCIONES RASI, SA. DE CV.

VO. BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

000003

AUTORIZO:
SUPERVISOR.-
ING. CESAR GARCÍA SERRANO