



661

**DATOS BASE**

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No.:	PMM-DOP-FFI-007-0-ICTP-2018 ✓
NOMBRE DE LA OBRA:	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUÉS, QRO
PROGRAMA:	FORTALECIMIENTO FINANCIERO ✓
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	26 de Noviembre de 2018 ✓
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	28 de Febrero de 2019 ✓
DIFERIMIENTO POR ANTIPO AL:	CONVENIO POR PLAZO AL:
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$4,090,248.71 ✓
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTIPO:	\$2,045,124.36 ✓

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ ✓
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
RESIDENTE DE OBRA:	
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION # 2 (DOS) FINIQUITO	DEL 5 de enero de 2019
FECHA DE GENERACION	AL 11 de marzo de 2019
ESTIMACION # 1 (UNO)	DEL 26 de Noviembre de 2018
FECHA DE GENERACION	AL 4 de enero de 2019
FECHA DE GENERACION	7 de enero de 2019 ✓

**Operación Ramo 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

-Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

-Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Formulo  
(EL CONTRATISTA)

Autorizo:  
SUPERVISOR  
ING. JUAN JESUS PEREZ GONZALEZ

JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ



**ESTADO DE CUENTA**


DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	2 (DOS) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FFI-007-0-ICTP-2018	DEL	sábado, 05 de enero de 2019
OBRA:	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA. EL MARQUÉS. QRO	AL	lunes, 11 de marzo de 2019
		FECHA	lunes, 11 de marzo de 2019
CONTRATISTA:	JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ		


CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
----------	-------	-------	-------

A)	<b>Monto del Contrato</b> (con iva)	\$ 4,090,248.71		
	<b>Monto del Convenio</b> (con iva)			
	Estimación # 1		\$ 1,155,594.17	
	Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 2,934,654.54	
<b>SUMAS :</b>		<b>\$ 4,090,248.71</b>	<b>\$ 4,090,248.71</b>	<b>\$ -</b>


B)	<b>Monto del Anticipo</b> (con iva)	\$ 2,045,124.36		
	Estimación # 1		\$ 577,797.09	
	Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 1,467,327.27	
<b>SUMAS :</b>		<b>\$ 2,045,124.36</b>	<b>\$ 2,045,124.36</b>	<b>\$ -</b>

C)	<b>Monto de Inspección, Control y Vigilancia</b> <b>(5 AL MILLAR)</b> (sin iva)	\$ 17,630.38		
	Estimación # 1		\$ 4,981.01	
	Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 12,649.37	
<b>SUMAS :</b>		<b>\$ 17,630.38</b>	<b>\$ 17,630.38</b>	<b>\$ -</b>

  
ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

  
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

  
ING. JUAN JESÚS PÉREZ GONZÁLEZ  
SUPERVISOR

  
ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA  
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

  
JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ  
CONTRATISTA

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Quedan prohibido el uso para fines  
distintos a los establecidos en  
el programa"

Operado Ramo 23  
**FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**  
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."  
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

003



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
RESUMEN DE ESTIMACION



ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	5 de enero de 2019
AL	11 de marzo de 2019
FECHA	11 de marzo de 2019

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FE1-007-0-ICTP-2018
OBRA:	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUÉS, QRO
CONTRATISTA:	JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ACUMULADO	
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; LA LABORCILLA; EL MARQUÉS; QRO.								
	URBANIZACIÓN								
1	PRELIMINARES	\$	44,856.56	\$	23,437.89	\$	19,225.49	\$	42,663.38
2	EXCAVACIONES	\$	553,313.94	\$	493,443.03	\$	301,667.18	\$	801,110.21
3	REPARACIONES	\$	25,257.03	\$	26,494.42	\$	12,790.29	\$	39,284.71
	PAVIMENTO								
1	TERRACERIA	\$	237,868.80	\$	228,794.33	\$	164,621.22	\$	393,415.55
2	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$	410,648.84	\$	218,032.20	\$	469,908.43	\$	687,940.63
3	PAVIMENTO	\$	1,098,918.39	\$	-	\$	1,263,096.07	\$	1,263,096.07
4	LIMPIEZA GENERAL	\$	34,877.44	\$	-	\$	46,197.73	\$	46,197.73
	RED DE AGUA POTABLE								
1	PRELIMINARES	\$	30,758.07	\$	-	\$	33,028.80	\$	33,028.80
2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$	46,289.18	\$	-	\$	46,596.52	\$	46,596.52
3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$	39,054.61	\$	-	\$	27,395.92	\$	27,395.92
4	TUBERIA	\$	134,421.56	\$	-	\$	11,968.44	\$	11,968.44
	DRENAJE SANITARIO								
1	PRELIMINARES	\$	18,766.28	\$	-	\$	-	\$	-
2	EXCAVACIONES Y ACARREOS	\$	268,061.43	\$	-	\$	-	\$	-
3	RELLENOS	\$	159,279.73	\$	-	\$	-	\$	-
4	TUBERIA	\$	423,704.61	\$	-	\$	-	\$	-
5	CONCEPTOS FUERA DEL CATALOGO	\$	-	\$	-	\$	137,231.49	\$	137,231.49
	PARA EFECTO DE COBRO, EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE \$3,851.98 (SIN IVA) SIN MENOS CABO DE QUE ESTE SEA UTILIZADO PARA DIFERENCIAS EN AUDITORIA.	\$	-	\$	-	\$	3,851.98	\$	3,851.98
	<b>Operado Ramo 23</b>								
	<b>FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018</b>								
	Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.								
	SUB TOTAL	\$	3,526,076.47	\$	996,201.87	\$	2,529,874.60	\$	3,526,076.47
	IVA	\$	564,172.24	\$	159,392.30	\$	404,779.94	\$	564,172.24
	TOTAL	\$	4,090,248.71	\$	1,155,594.17	\$	2,934,654.54	\$	4,090,248.71

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILASENOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

ELABORA:  
CONTRATISTA:  
JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

V.O.B.O.

ING. JUAN PEDRO PEREZ GONZALEZ  
AUTORIZADO SUPERVISOR



**Operado Ramo 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

El Municipio de El Marqués, Querétaro, otorga el contrato de obra pública de construcción de la obra de fortalecimiento financiero 2018, a cargo de los recursos provenientes de los impuestos que paga todos los contribuyentes. Esta obra se ejecutará con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra será denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.



<b>DATOS DEL CONTRATO</b>	
CONTRATO N°:	PM1-DOP-FE1-007-0-ICTP-2018
OBRA:	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUÉS, QRO
CONTRATISTA:	JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

<b>ESTIMACION #</b>	
DEL	2 (DOS) FINIQUITO
AL	5 de enero de 2019
FECHA	11 de marzo de 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			ACUMULADO		
		UNI	VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	DIF. \$	AVANCE %
1	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES, LA LABORCILLA, EL MARQUÉS, QRO. PRELIMINARES												
10919	CARTEFERA OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 MTS. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 11 Y DOS PATAS DE PTR 3", CON MEDIDA DE 1.80 MTS. LIBRES MAS 0.70 MTS PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X0.30X0.70 MT. CON CONCRETO F C= 150 KG/C/M2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL Y ANTIGRAFITI, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA DE BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION. P.U.O.T	PZA	1.00	11,742.96	\$ 11,742.96	1.00	\$ 11,742.96			1.00	\$ 11,742.96	\$ -	100%
10101	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC. ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN URBANIZACION. P.U.O.T.	M2	3328.00	9.95	\$ 33,113.60	1175.37	\$ 11,694.93	1932.21	\$ 19,225.49	3107.58	\$ 30,920.42	\$ 2,193.18	93%
2	EXCAVACIONES				\$ 44,856.50		\$ 23,437.89		\$ 19,225.49		\$ 42,663.38		
20609	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS HASTA NIVEL DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DE LA OBRA EN MATERIAL TIPO "B" INC. AFINE A MANO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	66.56	68.30	\$ 4,546.05	61.90	\$ 4,227.77	381.03	\$ 26,024.35	442.93	\$ 30,252.12	\$ 25,706.07	665%
20653	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO HASTA NIVEL DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA DE LA OBRA EN MATERIAL TIPO "C". CON PRESENCIA DE AGUA, INCLUYE: CORTE, EXTRACCION, REMOCION, AFINAMIENTO DEL CORTE A MANO, TRASPALEO HORIZONTAL, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	1264.64	333.89	\$ 422,250.65	1176.15	\$ 392,704.72	585.79	\$ 195,589.42	1761.94	\$ 588,294.14	\$ 166,043.49	139%
30225	PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ACARREO POR VOLUMEN AL 1ER KM. (MEDIDO COMPACTO), INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	1331.20	58.32	\$ 77,635.58	1238.05	\$ 72,203.08	966.83	\$ 56,385.53	2204.88	\$ 128,568.61	\$ 50,953.03	166%

"Este programa es público, ajeno a cualquier propiedad privada. Queda prohibido el uso no autorizado y la explotación económica de los contenidos."

ELABORÓ:  
CONTRATISTA:  
JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

VO BO  
M EN A P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

SUPERVISOR  
ING. JUAN JESUS PEREZ GONZALEZ



**Operado Ramo 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

\*Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

\*Esta obra fue realizada con recursos propios federales.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PRM-DOP-FF-1007-0-ICTP-2018
OBRA:	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUÉS QRO
CONTRATISTA:	JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

2 (DOS) FINIQUITO
5 de enero de 2019
11 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019

**MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERETARO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**ESTIMACION**

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ACUMULADO		AVANCE %	
		VOL. PRES.	P.U.	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		DIF \$
30226	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION (MEDIDO COMPACTO), A LOS KMS SUB SECUNTES, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	3993.60	12.24	2476.10	\$ 48,881.66	1933.65	\$ 23,667.88	4409.75	\$ 53,975.34	5,093.68	110%
3	REPARACIONES REPARACION DE TOMAS DOMICILIARES DE AGUA POTABLE CON MANGUERA KITEK DE 1/2" DE DIAM. PARA 4.50 MTS DE LONG. PROMEDIO. INCLUYE: EXCAVACION A MANO, RELLENO DE TEPETATE, COPLE PARA MANGUERA KITEK DE 1/2", EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.				\$ 553,313.94		\$ 499,443.03		\$ 801,110.21		
190843	REPARACION DE PVC DE 6" (15 CM) DE DIAM Y 4.50 MTS DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: COPLES DE REPARACION, EXCAVACION, AFINE DE LA ZANJA, RELLENO DE TEPETATE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	9.00	1,036.59	24.00	\$ 9,329.31	10.00	\$ 10,365.90	34.00	\$ 35,244.06	25,914.75	378%
160848	REPARACION DE TUBERIA DE PVC DE 6" (15 CM) DE DIAM Y 4.50 MTS DE LONGITUD PROMEDIO, INCLUYE: COPLES DE REPARACION, EXCAVACION, AFINE DE LA ZANJA, RELLENO DE TEPETATE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	5.00	1,730.91		\$ 8,654.55		\$	0.00	\$	8,654.55	0%
310335B	REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 2"-3" DE DIAMETRO RD-26 A BASE DE DOS COPLES Y TUBERIA CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 3.00 MT. INCLUYE: EXCAVACIONES (0.30 x 0.40 x 3.00 MT), CORTES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO, INSTALACION, RELLENOS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	9.00	808.13	2.00	\$ 7,273.17	3.00	\$ 2,424.39	5.00	\$ 4,040.65	3,232.52	56%
1	PAVIMENTO TERRACERIA				\$ 25,257.03		\$ 26,494.42		\$ 12,790.29	\$ 39,284.71	
40403	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUB RASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADO CON MATERIAL SELECCIONADO TERMINADO, TEPETATE DE BANCO, EN ARROYO DE CALLES. INC: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, AGUA, APLICACION, DISREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	832.00	285.90	800.26	\$ 237,868.80	575.80	\$ 164,821.22	1376.06	\$ 393,415.55	155,546.75	165%
					\$ 237,868.80		\$ 228,794.33		\$ 164,821.22	\$ 393,415.55	

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en la ley.

LABORATORIO  
CONTRATISTA:  
JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

VO.BO.  
M. EN A. P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

ACTORIZA  
SUPERVISOR  
ING. JUAN JESUS PIERRE GONZALEZ



**CONTRATO N°:** P.M.M.-DOP-FH-007-0-ICTP-2018  
**OBRA:** URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUÉS, ORO  
**CONTRATISTA:** JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

**DATOS DEL CONTRATO**  
 P.M.M.-DOP-FH-007-0-ICTP-2018  
 URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUÉS, ORO  
 JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

**Operado Ramo 23**  
**MUNICIPIO EL MARQUÉS**  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
**ESTIMACIÓN**  
 El presente contrato de obra pública no es patrocinado ni elaborado por el Estado y sus recursos provienen de los recursos que pagan los contribuyentes. Esta obra se ejecutará con fines políticos, económicos y otros distribuidos a los establecimientos de lucro y otros recursos de este programa. Quien haga uso indebido de los recursos de acuerdo con la ley deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



**ESTIMACION #**  
 2 (DOS) FINIQUITO  
**DEL**  
 5 de enero de 2019  
**AL**  
 11 de marzo de 2019  
**FECHA**

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	DIF \$	AVANCE %
		UNI	VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE										
2	GUARNICIONES Y BANQUETAS GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30 CM DE SECCION; CONCRETO FC = 200 KG/CM2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4". INC.: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, DEL CONCRETO, VARILLADO, CURADO CON MEMBRANA, JUNTAS DE CELOTEX, PARA JUNTAS FRIAS C/3 MT, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	846.60	294.01	\$ 248,908.87	346.00	\$ 101,727.46	904.62	\$ 265,967.33	1250.62	\$ 367,694.79	-	\$ 118,785.92				148%
40101	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M. INC.: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	68.92	329.45	\$ 22,705.69	56.89	\$ 18,742.41	99.08	\$ 32,641.91	155.97	\$ 51,384.32	-	\$ 28,678.63				226%
50202	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO FC = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCION C/2.50 MT INC.: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	394.62	343.01	\$ 135,358.61	284.43	\$ 97,562.33	499.40	\$ 171,299.19	783.83	\$ 268,861.52	-	\$ 133,502.91				199%
175520	RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, RAMPA DE 10 CMS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ACABADO ANTIDERRAPANTE, PEND. MAX 10%, INCLUIYE FORJADO DE LA MISMA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	M2	10.80	340.34	\$ 3,675.67		\$		\$	0.00	\$		\$ 3,675.67				0%
					\$ 410,648.84		\$ 218,032.20		\$ 469,908.43		\$ 687,940.63						

"Este programa es público,  
abiertamente gestionado y  
universalmente accesible."

**ELABORADO:** [Firma]  
**CONTRATISTA:** JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

**VO BO**  
 M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, ORO  
 ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
 COORDINADOR GENERAL

**AUTORIZADO:** [Firma]  
 SUPERVISOR:  
 ING. JUAN JOSUE DEB-GONZALEZ



**El Marqués**  
Gobierno Municipal  
2019-2021

**Operado Ramo 23  
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que paga todos los contribuyentes. Esta institución de gobierno no discrimina a quienes otorgan el voto. El uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos, así como el uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.



DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PM-1-DOP-FF-007-01-ICTP-2018
OBRA:	URBANIZACION DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUES, ORO
CONTRATISTA:	JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	5 de enero de 2019
AL	11 de marzo de 2019
FECHA	11 de marzo de 2019

CLAVE	UNI	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
3		PAVIMENTO										
60204	M2	PAVIMENTO CON PIEDRA DE LA REGION PARA EMPEDRAR DE 15 CM DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION DE 1:4 INC: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO) Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	2689.01	\$ 972,669.22	3349.29	\$ 1,207,017.13	3349.29	\$ 1,207,017.13	3349.29	\$ 1,207,017.13	234,347.91	124%
60418	ML	FORIADO DE TOPE DE 2.40 M EN BASE, 1.60M EN CORONA Y 9CM DE ALTURA EN FORMA TRAPEZOIDAL, A BASE DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO) Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	88.00	\$ 95,256.48	42.36	\$ 45,853.01	42.36	\$ 45,853.01	42.36	\$ 45,853.01	49,403.47	48%
60501	ML	DENTELON DE 15 x 30 CMS DE SECCION DE CONCRETO FC= 200 kg/cm2, INC: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	66.00	\$ 15,799.08	32.52	\$ 7,784.64	32.52	\$ 7,784.64	32.52	\$ 7,784.64	8,014.44	49%
60511	ML	DENTELON DE 15 x 20 CMS DE SECCION DE CONCRETO FC= 150 kg/cm2, INC: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	56.48	\$ 10,789.37	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	10,789.37	0%
10440	ML	PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL COLOR BLANCO/AMARILLO SOBRE GUARNICION DE HASTA 70 CM. DE DESARROLLO CON MICRO ESFERA A MANO, INCLUYE: SUMINISTRO Y APLICACION, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	72.00	\$ 4,404.24	39.91	\$ 2,441.29	39.91	\$ 2,441.29	39.91	\$ 2,441.29	1,982.95	55%
				\$ 1,096,918.39		\$ 1,263,096.07		\$ 1,263,096.07		\$ 1,263,096.07		

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

ELABORO:   
CONTRATISTA:   
JOSUÉ HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

VOBO:  
M. EN A. P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUES, QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

ALFONZO SUPERVISOR  
ING. JUAN JESUS PEREZ GONZALEZ







**MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**ESTIMACION**

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PM-007-FH-007-DICTP-2018
OBRA:	URBANIZACION DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUES, QRO
CONTRATISTA:	JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

2 (DOS) FINIQUITO	5 de enero de 2018
11 de marzo de 2019	11 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019	11 de marzo de 2019

**Operado Ramo 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

\*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			ACUMULADO			
		UNI	VOL. PRES.	P.U.	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	DIF. \$	AVANCE %
4	TUBERIA					\$ 39,054.61				\$ 27,395.92		\$ 27,395.92		
40205	RELLENO DE TERRETE DE BANCO EN ZANIAS COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M. INC. SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, PRUEBA DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	93.87	329.45		\$ 30,925.47	56.66	\$ 18,666.64	56.66	\$ 18,666.64	56.66	\$ 18,666.64	12,258.83	60%
310302	TUBERIA DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAM CON GOMA. INC. SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO, PRUEBA, ANILLO DE HULE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	447.00	116.35		\$ 52,008.45		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	52,008.45	0%
10568	CINTA PLASTICA DE PREVENCIÓN DE LA EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DE COLOR AZUL, REY CON LA LEYENDA "CEA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TEL (442) 211 00 66", COLOCADA 30 CMS ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. P.U.O.T.	ML	447.00	8.61		\$ 3,848.67		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	3,848.67	0%
190850	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MAGUERA KITEK DE 1/2" DE DIAM. PARA 1.00 MT DE LONG PROMEDIO. INCLUYE: VALVULA DE INSERCCION, ABRAZADERA DE 3", COPLE DE INSERCCION PARA MANGUERA KITEK DE 1/2", EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS. P.U.O.T.	PZA	19.00	542.99		\$ 10,316.81	12.00	\$ 6,515.88	12.00	\$ 6,515.88	12.00	\$ 6,515.88	3,800.93	63%
190836	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MAGUERA KITEK DE 1/2" DE DIAM. PARA 3.00 MT DE LONG PROMEDIO. INCLUYE: VALVULA DE INSERCCION, ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA DE DIAMETRO, TAPON MACHO PARA MANGUERA KITEK DE 1/2", EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS. P.U.O.T.	PZA	16.00	681.57		\$ 10,905.12	8.00	\$ 5,452.56	8.00	\$ 5,452.56	8.00	\$ 5,452.56	5,452.56	50%
191973	CODO DE PVC HIDRAULICO DE 3" x 45º INC. SUMINISTRO, COLOCACION, CORTE DEL TUBO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	35.00	325.85		\$ 11,404.75		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	11,404.75	0%

Este programa es público, abierto a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

ELABORADO POR: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ  
CONTRATISTA: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ  
V.O.B.O.  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES, QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

AUDITOR SUPERVISOR:  
ING. JUAN JESUS PÉREZ GONZÁLEZ



**MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**Operado Ramo 23**  
**FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**



**DATOS DEL CONTRATO**  
CONTRATO N°: P1M-DOP-FF-007-D-ICTP-2018  
OBRA: URBANIZACION DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUES, QRO  
CONTRATISTA: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
Esta obra fue realizada con recursos de los años fiscales 2018 y 2019.

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			ACUMULADO			
		UNI	VOL. PRES.	P.U.	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	DIF. \$	AVANCE %
190830	TEE DE PVC RD-26 DE 3"x3" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	35.00	395.43		\$ 13,840.05		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	\$ 13,840.05	0%
190828	COPEL DE REPARACION DE PVC RD-26 DE 3" DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION JUNTEO, PRUEBA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	35.00	120.38		\$ 4,213.30		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	\$ 4,213.30	0%
100616	VALVULA DE COMPUERTA DE HIERRO DUCTIL DE 3" (76 MM) DE DIAM INC : SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	3.00	4,933.31		\$ 14,799.93		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	\$ 14,799.93	0%
191501	TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAM. INC : SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	3.00	172.56		\$ 517.68		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	\$ 517.68	0%
100609	CAJA DE VALVULAS DE 0.90X0.90X0.90 MT. CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, CASTILLOS DE 15X15 CM. ARMADOS CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM., Y CONCRETO F'C=150KG/CM2. CAMA DE ARENA DE 20CM DE ESPESOR, APLANADO DE MUROS INTERIORES CON MORTERO CEM-ARE 1:5. INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 kg/cm2. ARMADA CON VAR. N° 3 A/C 15 CMS EN A/S. MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE LAMINA METALICA DE 60X60 CM. MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	PZA	2.00	6,283.40		\$ 12,566.80		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	\$ 12,566.80	0%
<b>DRENAJE SANITARIO PRELIMINARES</b>						\$ 134,421.56		\$ -		\$ -		\$ 11,968.44	\$ 11,968.44	
10106	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EYES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS, MOJONERIAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. P.U.O.T.	ML	447.00	9.95		\$ 4,447.65		\$ -		\$ -	0.00	\$ -	\$ 4,447.65	0%

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

ELABORO: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ  
CONTRATISTA: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

V.B.O.  
M. JEN A. P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES, QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

ING. JUAN JESUS PEBER GONZALEZ  
SUPERVISOR



**El Marqués**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
4010-0001

**MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
**ESTIMACION**

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PM1-DOP-FF007-D-ICTP-2018
OBRA:	URBANIZACION DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUES, QRO
CONTRATISTA:	JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

Operado Ramo 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018	
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.	
FECHA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO	2 (DOS) FINIQUITO
FECHA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO	5 de enero de 2019
FECHA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO	11 de marzo de 2019
FECHA DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO	11 de marzo de 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ACUMULADO		AVANCE %	
		UNI	VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.		IMPORTE
300123	DEMOLICION DE ELEMENTO DE CONCRETO, INCLUYE: LIMPIEZAS; HERRAMIENTA MANO DE OBRA, CARGAS; ACARREOS Y SU RETIRO FUERA DE LA OBRA AL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES. P.U.O.T	M3	14.00	1,006.50	\$ 14,091.00		\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 14,091.00	0%
300244	EMPAQUADO EN MORTERO SIN RECUPERACION DE LA PIEDRA INC: MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	17.00	13.39	\$ 227.63		\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 227.63	0%
2	<b>EXCAVACIONES Y ACARREOS</b>				\$ 18,768.28		\$ -		\$ -			
20521	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS HASTA 2.00 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO "C", INC: EXTRACCION DE LA RESAGA, AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO, TRASPALDO HORIZONTAL A 4.00 MT DE DISTANCIA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	581.10	333.89	\$ 194,023.48		\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 194,023.48	0%
30225	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ACARREO POR VOLUMEN AL 1ER KM. (MEDIDO COMPACTO), INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	581.10	67.77	\$ 39,381.15		\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 39,381.15	0%
30226	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION (MEDIDO COMPACTO), A LOS KMS SUB SECUENTES, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M3-KM	2324.40	14.91	\$ 34,656.80		\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 34,656.80	0%
3	<b>RELLENOS</b>				\$ 288,061.43		\$ -		\$ -			
40710	CAMA DE ARENA DE MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE: ARENA (MATERIAL SELECCIONADO) ACOMODO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	44.70	668.39	\$ 29,877.03		\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 29,877.03	0%
40203	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) INC: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	201.15	352.63	\$ 70,931.52		\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ 70,931.52	0%

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

LABOR: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ  
CONTRATISTA: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ  
VOBO: M. EN A. P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZADO:  
SUPERVISOR:  
ING. JUAN JESUS PÉREZ GONZÁLEZ



**MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**ESTIMACION**

**Operado Ramo 23**  
**FORTEALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa como estímulos a los electores, de lucro y otros programas a los beneficiarios. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMI-DOP-FF007-0-ICTP-2018
OBRA:	URBANIZACION DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUES, QRO
CONTRATISTA:	JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION			ESTIMACION POR RECURSOS DEDICADOS			AVANCE %	
		UNI	VOL. PRES.	P.U.	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
40205	RELLENO DE TERRETE DE BANCO EN ZANIAS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90 % DE SU P.V.S.M. INC. SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, PRUEBA DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	178.80	327.02	\$	58,471.18		\$	0.00	\$	58,471.18	0%
4	TUBERIA				\$	159,279.73		\$				
310407	TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 10" DE DIAMETRO, INC. SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO, PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	447.00	400.63	\$	179,081.61		\$	0.00	\$	179,081.61	0%
212518	CINTA PLASTICA DE SEÑALAMIENTO DE PREVENCIÓN DE LA EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO; CON LEYENDA "CEA LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TEL (442) 2 11 00 66", EN COLOR GRIS OSCURO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	447.00	7.03	\$	3,142.41		\$	0.00	\$	3,142.41	0%
100223	CONEXION DE TUBO A POZO EXISTENTE. INCLUYE: RANURADO, CONEXION, RESANADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	2.00	661.29	\$	1,322.58		\$	0.00	\$	1,322.58	0%
310469	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO Y HASTA 2.00 MT. DE LONGITUD PROMEDIO. INCLUYE: SUMINISTROS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ESCARC	19.00	2,314.17	\$	43,989.23		\$	0.00	\$	43,989.23	0%
310482	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO Y 4.00 MT DE LONGITUD PROMEDIO. INCLUYE: 1 CODO DE 160MMx45" PVC SERIE 20, 1 YEE DE 12X6" PVC SERIE 20, SUMINISTRO DE MATERIALES, INSTALACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	ESCARC	10.00	2,734.56	\$	27,345.60		\$	0.00	\$	27,345.60	0%

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

ELABORO:   
CONTRATISTA:

VO BO:   
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES, QRO  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:   
SUPERVISOR:  
ING. JUAN JESUS PEREZ GONZALEZ



**El Marqués**  
Gobierno Municipal  
2014-2018

**MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERETARO**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
**ESTIMACION**

**Operado Ramo 23**  
**FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."  
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

<b>DATOS DEL CONTRATO</b>	
CONTRATO N°:	PMH-DOP-FP-007-D-ICTP-2018
OBRA:	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUÉS, QRO
CONTRATISTA:	JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

2 (DOS) FINIQUITO
5 de enero de 2019
11 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			ACUMULADO			
		UNI	VOL. PRES.	P.U.	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	DIF \$	AVANCE %
100260	POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. DE 1.21 HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABICON JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:3, ESCALONES DE FIERRO, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS. P.U.O.T.	PZA	12.00	8,624.79	\$	103,497.48								
100578	REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS Y 0.60 MT DE PROFUNDIDAD CON MUROS DE TABICON DE 10X14X28 DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:3 Y APLANADO INTERIOR TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEM-CAL-ARE EN PROPORCION 1:2.6; FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, CON ELABORACION DE MEDIA CAÑA. INC.: MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2"X1/8, TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. ARMADA CON VAR. NO 3 @ 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	25.00	2,253.30	\$	65,345.70								0%
5	CONCEPTOS FUERA DEL CATALOGO				\$	423,704.61								
90105	MAPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:5. INC : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3		1,919.54	\$			3.77	\$	7,236.67	3.77	\$	7,236.67	#DIV/0!
310301	TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIAM. INC : SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO, PRUEBA, ANILLO DE HULE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML		73.94	\$			480.00	\$	35,203.20	480.00	\$	35,203.20	#DIV/0!

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno. Queda prohibido el uso de los recursos para fines distintos a los establecidos en el programa."

ELABORO:  
CONTRATISTA:  
JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

YO BO  
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO  
ING. JOSE AGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

ING. JULIAN JESUS PEREZ GONZALEZ



DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PM-M-DOP-FF007-01CTP-2018
OBRA:	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUES, QRO
CONTRATISTA:	JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

**Operado Ramo 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Este programa es de carácter publico, no es patrocinado ni autorizado por el partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta ley aplicable y ante la autoridad competente. AL

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. AL

\*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales

**MUNICIPIO EL MARQUES, QUERÉTARO**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ESTIMACION**

**El Marqués**  
SECRETARÍA DE TRANSACCIONES

FECHA	2 (DOS) FINIQUITO
COMPETENTE	5 de enero de 2019
ACUMULADO	11 de marzo de 2019
ESTIMACION #	11 de marzo de 2019

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACION 1		ESTIMACION 2		ACUMULADO		AVANCE %
		VOL.	P.U.	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	
310473	TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 6" DE DIAMETRO, INC. SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO, PRUEBA, EXCAVACION CON UNA SECCION DE 0.30 MTS DE ANCHO Y UNA PROFUNDIDAD DE 0.55 MTS, RELLENO DE TEPETATE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	191.79	\$	56.85	\$ 10,903.26	56.85	\$ 10,903.26	10,903.26	\$ 10,903.26	# DIV/01
190922	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MAGUERA KITEK DE 1/2" DE DIAM. PARA 6.00 MT DE LONG PROMEDIO. INCLUYE: VALVULA DE INSERCIÓN, ABRAZADERA DE 3", TAPON MACHO PARA MANGUERA KITEK DE 1/2", EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	988.39	\$	12.00	\$ 11,860.68	12.00	\$ 11,860.68	11,860.68	\$ 11,860.68	# DIV/01
191070	TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE CON MAGUERA KITEK DE 1/2" DE DIAM. PARA 8.00 MT DE LONG PROMEDIO. INCLUYE: VALVULA DE INSERCIÓN, ABRAZADERA PARA TOMA DOMICILIARIA, TAPON MACHO PARA MANGUERA KITEK DE 1/2", SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	1,152.85	\$	14.00	\$ 16,139.90	14.00	\$ 16,139.90	16,139.90	\$ 16,139.90	# DIV/01
220350	TORRENTERA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 1.00 MT DE ANCHO, 3.50 MT DE LONGITUD Y 40 MT DE PROFUNDIDAD (DIMENSIONES INTERIORES), CON PISO DE 20 CM DE ESPESOR, ARMADO CON PARRILLA DE ACERO DEL NO. 4 (1/2") @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y MUROS DE 0.20 MT. DE ESPESOR ARMADOS CON PARRILLA DE ACERO DE VAR. NO. 4 (1/2") @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, PLANTILLA SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL SUPERIOR DE 0.20 X 0.20 MT DE F'C= 250 KG/CM2 CON TERMINACION EN L DE 10 X 10 CM, ARMADA CON 7 VAR. NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS CON VAR NO. 2 (1/4") @ 20 CM., MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 4" X 3/8" Y REJILLA A BASE DE SOLERA DE 3" X 3/8" @ 5 CM, CON REDONDOS DE 1/2" @ 10 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T. CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	42,026.55	\$	1.00	\$ 42,026.55	1.00	\$ 42,026.55	42,026.55	\$ 42,026.55	# DIV/01

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ELABORO: *[Handwritten signature]*  
CONTRATISTA: *[Handwritten signature]*  
JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

M EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUES, QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

APORTIZO: *[Handwritten signature]*  
SUPERVISOR: *[Handwritten signature]*  
ING. JUAN JESUS PEREZ GONZALEZ



**Operado Ramo 23  
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2018**

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.  
\*Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

**MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO**  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**ESTIMACION**

<b>DATOS DEL CONTRATO</b>	
CONTRATO N°:	PMI-DOP-FFI-007-9-ICTP-2018
OBRA:	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUES, ORO
CONTRATISTA:	JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

2 (DOS) FINIQUITO
5 de enero de 2019
11 de marzo de 2019
11 de marzo de 2019

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1			ESTIMACION 2			ACUMULADO								
			VOL.	PRES.	P.U.	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	DIF. \$	AVANCE %					
220351	TORRENTERA DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 DE 0.30 MT DE ANCHO, 2.50 MT DE LONGITUD Y .30 MT DE PROFUNDIDAD (DIMENSIONES INTERIORES), CON PISO DE 10 CM DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON PARRILLA DE ACERO DEL NO 4 (1/2") @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS Y MUROS DE 0.15 MT. DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 ARMADOS CON PARRILLA DE ACERO DE VAR. NO. 4 (1/2") @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, PLANTILLA SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CADENA PERIMETRAL SUPERIOR DE 0.15 X 0.15 MT DE F'C=250 KG/CM2 CON TERMINACION EN L DE 10 X 10 CM, ARMADA CON 5 VAR. NO. 3 (3/8") Y ESTRIBOS CON VAR NO. 2 (1/4") @ 20 CM., CONTRAMARCO DE ANGULO DE 2" X 1/8" Y REJILLA A BASE DE SOLERA DE 2" X 1/4" @ 5 CM, MARCO DE PTR DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA		\$	13,861.23						1.00	\$	13,861.23	1.00	\$	13,861.23	13,861.23	-\$	#/DIV/OI	
PARA EFECTO DE COBRO, EL CONTRATISTA RENUNCIA AL COBRO DE \$3,851.98 (SIN IVA) SIN MENOS CABO DE QUE ESTE SEA UTILIZADO PARA DIFERENCIAS EN AUDITORIA.																				
<b>SUBTOTAL</b>				\$	13,861.23		\$	13,861.23		\$	13,861.23		\$	13,861.23		\$	13,861.23		\$	13,861.23
<b>IVA</b>				\$	584,172.24		\$	584,172.24		\$	584,172.24		\$	584,172.24		\$	584,172.24		\$	584,172.24
<b>TOTAL</b>				\$	4,090,248.71		\$	4,090,248.71		\$	4,090,248.71		\$	4,090,248.71		\$	4,090,248.71		\$	4,090,248.71
<b>SUBTOTAL</b>				\$	3,526,076.47		\$	3,526,076.47		\$	3,526,076.47		\$	3,526,076.47		\$	3,526,076.47		\$	3,526,076.47
<b>IVA</b>				\$	159,392.30		\$	159,392.30		\$	159,392.30		\$	159,392.30		\$	159,392.30		\$	159,392.30
<b>TOTAL</b>				\$	3,685,468.77		\$	3,685,468.77		\$	3,685,468.77		\$	3,685,468.77		\$	3,685,468.77		\$	3,685,468.77

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

**ELABORO:**  
CONTRATISTA:  
JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ

**VOBO**  
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE EL MARQUES, QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

**ACTORIZO**  
**SUPERVISOR**  
ING. JUAN JESUS REYES GONZALEZ