



DATOS BASE

001

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2020
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	FISMDF 2020
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	24 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	3 de diciembre de 2020
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$1,771,909.91
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$531,572.97

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	SERGIO HERNÁNDEZ URIBE
REPRESENTANTE LEGAL:	SERGIO HERNÁNDEZ URIBE
RESIDENTE DE OBRA:	SERGIO HERNÁNDEZ URIBE
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	GECI GEOTÉCNICA

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	3 de octubre de 2020
AL	3 de diciembre de 2020
FECHA DE GENERACION	4 de diciembre de 2020

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO)
DEL	24 de agosto de 2020
AL	2 de octubre de 2020
FECHA DE GENERACION	5 de octubre de 2020

OPERADO RAMO 33
2020.
FISM-DE

Formuló:
(EL CONTRATISTA)
SERGIO HERNÁNDEZ URIBE

Autorizo:
SUPERVISOR
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ





ESTADO DE CUENTA


DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	2 (DOS) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2020	DEL	3 de octubre de 2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.	AL	3 de diciembre de 2020
		FECHA	4 de diciembre de 2020
CONTRATISTA:	SERGIO HERNÁNDEZ URIBE		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva)	\$ 1,771,909.91	✓	
Monto del Convenio (con iva)			
Estimación # 1		\$ 432,329.20	✓
Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 1,244,089.48	✓
SUMAS :	\$ 1,771,909.91	\$ 1,676,418.68	\$ 95,491.23
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ 531,572.97	✓	
Estimación # 1		\$ 129,698.76	✓
Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 401,874.21	✓
SUMAS :	\$ 531,572.97	\$ 531,572.97	\$ -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 30,550.17	✓	
Estimación # 1		\$ 7,453.95	✓
Estimación # 2 FINIQUITO		\$ 21,449.82	✓
SUMAS :	\$ 30,550.17	\$ 28,903.77	\$ 1,646.40


ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.


ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
SUPERVISOR


ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS


SERGIO HERNÁNDEZ URIBE
CONTRATISTA

OPERADO RAMO 33
2020.
FISM-DF



El Marqués
Gobierno Municipal
2018-2021

MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO Nº:	PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	SERGIO HERNÁNDEZ URIBE

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	3 de octubre de 2020
AL	3 de diciembre de 2020
FECHA	4 de diciembre de 2020

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO	ESTIMACION 1	ESTIMACION 2 FINIQUITO	ACUMULADO
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.				
	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS				
1	PRELIMINARES	\$ 17,054.11	\$ 15,777.32	\$ 1,153.82	\$ 16,931.14
2	EXCAVACIONES Y ACARREOS	\$ 37,594.80	\$ 13,080.50	\$ 20,827.96	\$ 33,908.46
3	RELLENOS	\$ 127,207.46	\$ 50,499.10	\$ 28,861.48	\$ 79,360.58
4	CIMENTACIÓN	\$ 238,886.20	\$ 114,277.90	\$ 51,462.12	\$ 165,740.02
5	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS	\$ 91,912.15	\$ 68,795.67	\$ 35,960.76	\$ 104,756.43
6	TRABES Y LOSAS	\$ 110,869.61	\$ 110,267.10	\$ -	\$ 110,267.10
1	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$ 208,490.41	\$ -	\$ 220,513.01	\$ 220,513.01
2	INSTALACIÓN SANITARIA	\$ 100,354.77	\$ -	\$ 83,374.37	\$ 83,374.37
3	MUEBLES SANITARIOS	\$ 195,259.14	\$ -	\$ 199,388.81	\$ 199,388.81
4	HERRERIA Y CANCELERIA	\$ 204,252.27	\$ -	\$ 200,180.51	\$ 200,180.51
5	INSTALACIÓN SANITARIA	\$ 56,602.61	\$ -	\$ 51,163.35	\$ 51,163.35
6	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 75,262.78	\$ -	\$ 26,434.58	\$ 26,434.58
	RED DE DESCARGA SANITARIA				
1	PRELIMINARES	\$ 2,393.16	\$ -	\$ 82.51	\$ 82.51
2	EXCAVACIONES, CARGA Y ACARREOS	\$ 10,360.29	\$ -	\$ 642.66	\$ 642.66
3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$ 18,088.34	\$ -	\$ 1,718.88	\$ 1,718.88
4	TUBERIA	\$ 8,285.97	\$ -	\$ 1,943.44	\$ 1,943.44
5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 22,451.86	\$ -	\$ 619.43	\$ 619.43
1	LIMPIEZAS	\$ 2,182.61	\$ -	\$ 3,439.09	\$ 3,439.09
2	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	\$ -	\$ -	\$ 144,724.15	\$ 144,724.15
	SUB TOTAL	\$ 1,527,508.54	\$ 372,697.59	\$ 1,072,490.93	\$ 1,445,188.52
	IVA	\$ 244,401.37	\$ 59,631.61	\$ 171,598.55	\$ 231,230.16
	TOTAL	\$ 1,771,909.91	\$ 432,329.20	\$ 1,244,089.48	\$ 1,676,418.68

OPERADO RAMO 88
2020.
FISM-DE

ELABORO:
CONTRATISTA.-
SERGIO HERNÁNDEZ URIBE

VO.BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR.-
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	SERGIO HERNANDEZ URIBE

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	3 de octubre de 2020
AL	3 de diciembre de 2020
FECHA	4 de diciembre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 FINIQUITO		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %	
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE			
	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.													
	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00X8.00 MTS													
1	PRELIMINARES													
10919	CARTELERA OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 MTS. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 11 Y DOS PATAS DE PTR 3", CON MEDIDA DE 1.80 MTS. LIBRES MAS 0.70 MTS PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X0.30X0.70 MT. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL Y ANTIGRAFITI, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA DE BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.P.U.O.T	PZA	1	\$ 14,886.25	\$ 14,886.25	1.00	\$ 14,886.25		\$ -	1.00	\$ 14,886.25	\$ -	100%	
10202	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFICACION. P.U.O.T	M2	90.18	\$ 11.90	\$ 1,073.14	74.88	\$ 891.07	96.96	\$ 1,153.82	171.84	\$ 2,044.89	\$ -	971.75	191%
11244	PROTECCIÓN DE ZONA DE TRABAJO CON CINTA DE PRECAUCIÓN Y MALLA PLASTICA EN COLOR NARANJA DE 1.20 MT DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	ML	44	\$ 24.88	\$ 1,094.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 1,094.72	0%	
					\$ 17,054.11		\$ 15,777.32		\$ 1,153.82		\$ 16,931.14			
2	EXCAVACIONES Y ACARREOS													
20505	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS HASTA 2.00 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL "B" INC : TRASPALO HORIZONTAL A 4.00 MT DE DISTANCIA, AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	83.28	\$ 84.36	\$ 7,025.50	66.15	\$ 5,580.41	105.33	\$ 8,885.64	171.48	\$ 14,466.05	\$ 7,440.55	206%	

OPERADO RAMO 33
2020.
FISM-DE

ELABORO:
CONTRATISTA -
SERGIO HERNÁNDEZ URIBE

VO BO
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:
SUPERVISOR -
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

005



ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	SERGIO HERNANDEZ URIBE

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	3 de octubre de 2020
AL	3 de diciembre de 2020
FECHA	4 de diciembre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 FINIQUITO		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
20501	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS HASTA 2.00 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO "C" CON ROTOMARTILLO, INC: EXTRACCION DE LA RESAGA, AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO, TRASPALCO HORIZONTAL A 4.00 MT DE DISTANCIA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	43.27	\$ 374.88	\$ 16,221.06	0.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	\$ -	\$ 16,221.06	0%
30225	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ACARREO POR VOLUMEN AL 1ER KM. (MEDIDO COMPACTO), INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	126.55	\$ 83.00	\$ 10,503.65	66.15	\$ 5,490.45	105.33	\$ 8,742.39	171.48	\$ 14,232.84	-\$ 3,729.19	136%
30226	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION (MEDIDO COMPACTO), A LOS KMS SUB SECUENTES, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3-KM	253.1	\$ 15.19	\$ 3,844.59	132.30	\$ 2,009.64	210.66	\$ 3,199.93	342.96	\$ 5,209.57	-\$ 1,364.98	136%
					\$ 37,594.80	\$ 13,080.50	\$ 20,827.96	\$ 33,908.46					
3	RELLENOS												
80301	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, PREMEZCLADO O HECHO EN OBRA SEGUN EL CRITERIO DEL CONTRATISTA CON TMA 3/4". INC : MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, CURADO, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PAR SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M2	110.65	\$ 196.03	\$ 21,690.72	32.57	\$ 6,384.70	32.51	\$ 6,372.94	65.08	\$ 12,757.64	\$ 8,933.08	#IREFI
40101	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M. INC : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	215.27	\$ 490.16	\$ 105,516.74	90.00	\$ 44,114.40	45.88	\$ 22,488.54	135.88	\$ 66,602.94	\$ 38,913.80	#IREFI
					\$ 127,207.46	\$ 50,499.10	\$ 28,861.48	\$ 79,360.58					
4	CIMENTACIÓN												

OPERADO RAMO 33
2020
FISM-DE

VO BO
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

ELABORO:
CONTRATISTA -
SERGIO HERNÁNDEZ URIBE

AUTORIZO:
SUPERVISOR -
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

006



ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	SERGIO HERNANDEZ URIBE

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	3 de octubre de 2020
AL	3 de diciembre de 2020
FECHA	4 de diciembre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 FINIQUITO		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
90105	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:5. INC : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	81.78	\$ 2,435.14	\$ 199,145.75	32.85	\$ 79,994.35	20.44	\$ 49,774.26	53.29	\$ 129,768.61	\$ 69,377.14	65%
111296	ZAPATA CORRIADA DE 70 CMS DE BASE Y 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADA CON VAR N° 3 A/C 20 CMS (TRANSVERSAL) Y 4 VARILLAS DEL N° 3 (EN SENTIDO LONGITUDINAL) INC : CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, COLOCACION Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	11.85	\$ 667.15	\$ 7,905.73	11.28	\$ 7,525.45		\$ -	11.28	\$ 7,525.45	\$ 380.28	95%
111912	CADENA EN CIMENTACION DE 14X33 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 HECHO EN OBRA, ARMADA CON 4 VAR. N° 4, 8 BASTONES NO 3 Y EST N° 2 A/C 10 Y 20 CMS (VARIABLE SEGUN PROYECTO) INC : MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, COLOCACION Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	12	\$ 665.94	\$ 7,991.28	12.00	\$ 7,991.28		\$ -	12.00	\$ 7,991.28	\$ -	100%
111913	CADENA EN CIMENTACION DE 14X33 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 HECHO EN OBRA, ARMADA CON 4 VAR. N° 3, Y EST N° 2 A/C 20 CMS (VARIABLE SEGUN PROYECTO) INC : MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, COLOCACION Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	32.38	\$ 581.94	\$ 18,843.22	25.59	\$ 14,891.84		\$ -	25.59	\$ 14,891.84	\$ 3,951.38	79%
110457	ANCLAJE DE CASTILLO DE 14 X 20 Y 125 CMS DE PROFUNDIDAD EN MAMPOSTERIA CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON 4 VAR. NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 @ 15 CM., INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION. NO INCLUYE CONCRETO. P.U.O.T	PZA	6	\$ 458.29	\$ 2,749.74	6.00	\$ 2,749.74		\$ -	6.00	\$ 2,749.74	\$ -	100%

OPERADO RAMO 33
2020.
FISM-DE

V.O. BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

ELABORADO
CONTRATISTA:
SERGIO HERNANDEZ URIBE

AUTORIZADO
SUPERVISOR -
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

007



ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-001-0-AD-2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	SERGIO HERNANDEZ URIBE

ESTIMACION #	2 (DOS) FINIQUITO
DEL	3 de octubre de 2020
AL	3 de diciembre de 2020
FECHA	4 de diciembre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1		ESTIMACION 2 FINIQUITO		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
110456	ANCLAJE DE CASTILLO DE 14 x 20CMS Y 60 CMS DE PROFUNDIDAD EN MAMPOSTERIA CON CONCRETO F'C= 250 kg/cm2, ARMADO CON ACERO N° 3 Y ESTRIBOS DEL NUM. 2 @ 15 CM.INC : ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	PZA	8	\$ 281.31	\$ 2,250.48	4.00	\$ 1,125.24	6.00	\$ 1,687.86	10.00	\$ 2,813.10	\$ 562.62	125%
					\$ 238,886.20		\$ 114,277.90		\$ 51,462.12		\$ 165,740.02		
5	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS												
110230	CADENA O CASTILLO DE 14 x 15 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 HECHO EN OBRA, ACABADO COMUN, ARMADO CON 4 VAR. N° 3 Y EST. N° 2 A/C 15 CMS INC : MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, COLOCACION DE CONCRETO, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO CON MEMBRANA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.P.U.O.T	ML	12.72	\$ 251.93	\$ 3,204.55	11.88	\$ 2,992.93		\$ -	11.88	\$ 2,992.93	\$ 211.62	93%
110232	CADENA O CASTILLO DE 14 x 20 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON 4 VAR. N° 3 Y EST. N° 2 A/C 15 CMS. INC : CIMBRA COMUN , CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, HECHURA, VACIADO, PICADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	36.91	\$ 286.58	\$ 10,577.67	34.20	\$ 9,801.04		\$ -	34.20	\$ 9,801.04	\$ 776.63	93%
90238	MURO DE 14 CM DE ESPESOR HASTA 2.50 MT DE ALTURA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7 x 14 x 28 CM ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:5 CON ESPESOR PROMEDIO EN JUNTA DE 1.5 CM INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M2	81.6	\$ 557.31	\$ 45,476.50	48.93	\$ 27,269.18		\$ -	48.93	\$ 27,269.18	\$ 18,207.32	60%

ELABORADO
CONTRATISTA -
SERGIO HERNANDEZ URIBE

OPERADO RAMO 33
2020.
FISM-DE

VOBO
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZADO
SUPERVISOR -
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ