



001

**DATOS BASE**

<b>DATOS DE CONTRATO</b>	
<b>CONTRATO No:</b>	PMM-DOP-FISMDF-002-0-AD-2020
<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "ADOLFO LARA Y NUÑEZ"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.
<b>PROGRAMA:</b>	FISMDF 2020
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:</b>	24 de agosto de 2020
<b>FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:</b>	3 de diciembre de 2020
<b>DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:</b>	
<b>CONVENIO POR PLAZO AL:</b>	
<b>IMPORTE NETO DE CONTRATO:</b>	\$1,743,464.42
<b>IMPORTE NETO DE CONVENIO:</b>	
<b>IMPORTE NETO DE ANTICIPO:</b>	\$523,039.33

<b>DATOS DE CONTRATISTA</b>	
<b>CONTRATISTA:</b>	JORGE LUIS ORDAZ MORALES
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JORGE LUIS ORDAZ MORALES
<b>RESIDENTE DE OBRA:</b>	JORGE LUIS ORDAZ MORALES
<b>LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:</b>	LABORATORIO LAPREMCO

<b>DATOS DE LA ESTIMACIÓN</b>	
<b>ESTIMACION #</b>	1 (UNO) FINIQUITO
<b>DEL</b>	24 de agosto de 2020
<b>AL</b>	3 de diciembre de 2020
<b>FECHA DE GENERACION</b>	4 de diciembre de 2020

Formuló:  
(EL CONTRATISTA)  
JORGE LUIS ORDAZ MORALES

Autorizo:  
SUPERVISOR  
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ

OPERADO RAMO 33  
2020.  
FISM-DF



**ESTADO DE CUENTA**

<b>DATOS DE CONTRATO</b>		<b>ESTIMACION No.</b>	1 (UNO) FINIQUITO
<b>CONTRATO N°:</b>	PMM-DOP-FISMDF-002-0-AD-2020	<b>DEL</b>	24 de agosto de 2020
<b>OBRA:</b>	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "ADOLFO LARA Y NUÑEZ"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.	<b>AL</b>	3 de diciembre de 2020
		<b>FECHA</b>	4 de diciembre de 2020
<b>CONTRATISTA:</b>	JORGE LUIS ORDAZ MORALES		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) <b>Monto del Contrato</b> (con iva)	\$ 1,743,464.42		
<b>Monto del Convenio</b> (con iva)		\$ 1,417,041.18	
Estimación # 1 FINIQUITO			
<b>SUMAS :</b>	<b>\$ 1,743,464.42</b>	<b>\$ 1,417,041.18</b>	<b>\$ 326,423.24</b>
B) <b>Monto del Anticipo</b> (con iva)	\$ 523,039.33		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 523,039.33	
<b>SUMAS :</b>	<b>\$ 523,039.33</b>	<b>\$ 523,039.33</b>	<b>\$ -</b>
C) <b>Monto de Supervisión y vigilancia</b> (2%) (sin iva)	\$ 30,059.73		
Estimación # 1 FINIQUITO		\$ 24,431.74	
<b>SUMAS :</b>	<b>\$ 30,059.73</b>	<b>\$ 24,431.74</b>	<b>\$ 5,627.99</b>

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ  
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA  
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

JORGE LUIS ORDAZ MORALES  
CONTRATISTA

OPERADO RAMO 33  
2020.  
FISM-DF



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-002-0-AD-2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "ADOLFO LARA Y NUÑEZ"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	JORGE LUIS ORDAZ MORALES

**OPERADO RAMO 33**  
**2020.**  
**FISM-DF**

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	24 de agosto de 2020
AL	3 de diciembre de 2020
FECHA	4 de diciembre de 2020

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO		ESTIMACION 1		ACUMULADO	
		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "ADOLFO LARA Y NUÑEZ"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.						
	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00MT.						
1	PRELIMINARES	\$	16,979.14	\$	16,334.36	\$	16,334.36
2	EXCAVACIONES Y ACARREOS	\$	31,252.30	\$	14,150.27	\$	14,150.27
3	RELLENOS	\$	86,229.24	\$	61,377.46	\$	61,377.46
4	CIMENTACIÓN	\$	138,485.38	\$	88,499.35	\$	88,499.35
5	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS	\$	91,912.15	\$	77,989.68	\$	77,989.68
6	TRABES Y LOSAS	\$	110,869.61	\$	110,267.10	\$	110,267.10
7	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$	201,002.17	\$	201,797.85	\$	201,797.85
8	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	\$	117,552.74	\$	81,724.89	\$	81,724.89
9	MUEBLES SANITARIOS	\$	195,259.14	\$	225,487.83	\$	225,487.83
10	HERRERÍA Y CANCELERÍA	\$	204,252.27	\$	200,140.82	\$	200,140.82
11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$	64,749.47	\$	46,697.49	\$	46,697.49
12	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$	75,262.78	\$	26,434.58	\$	26,434.58
	<b>RED DE DESCARGA SANITARIA</b>						
1	PRELIMINARES	\$	5,709.70	\$	358.18	\$	358.18
2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$	35,162.17	\$	2,359.03	\$	2,359.03
3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$	61,384.16	\$	5,621.42	\$	5,621.42
4	TUBERÍA	\$	28,122.08	\$	8,436.62	\$	8,436.62
5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$	36,688.01	\$	619.43	\$	619.43
6	LIMPIEZAS	\$	2,114.06	\$	3,418.59	\$	3,418.59
7	CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO	\$	-	\$	49,872.27	\$	49,872.27
	<b>SUB TOTAL</b>	\$	<b>1,502,986.57</b>	\$	<b>1,221,587.22</b>	\$	<b>1,221,587.22</b>
	<b>IVA</b>	\$	<b>240,477.85</b>	\$	<b>195,453.96</b>	\$	<b>195,453.96</b>
	<b>TOTAL</b>	\$	<b>1,743,464.42</b>	\$	<b>1,417,041.18</b>	\$	<b>1,417,041.18</b>

003

ELABORO:  
CONTRATISTA.-  
JORGE LUIS ORDAZ MORALES

VO. BO.  
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:  
SUPERVISOR.-  
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-002-0-AD-2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "ADOLFO LARA Y NUÑEZ"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	JORGE LUIS ORDAZ MORALES

**OPERADO RAMO 33**  
**2020.**  
**FISM-DE**

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	24 de agosto de 2020
AL	3 de diciembre de 2020
FECHA	4 de diciembre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "ADOLFO LARA Y NUÑEZ"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.										
	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00MT.										00%
1	PRELIMINARES										
10919	CARTELERA OFICIAL DOBLE CARA, CON MEDIDA DE 1.22 X 2.44 MTS. EN PTR DE 3" X 3" CAL. 11 Y DOS PATAS DE PTR 3", CON MEDIDA DE 1.80 MTS. LIBRES MAS 0.70 MTS PARA ENTERRAR (BASES COLADAS DE 0.30 X0.30X0.70 MT. CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2), CON EL BASTIDOR DE LAMINA GALV. CAL. 24 Y ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL Y ANTIGRAFITI, AMBAS CARAS, ESTRUCTURA PINTADA DE BLANCO, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION.P.U.O.T	PZA	1	\$ 14,886.25	\$ 14,886.25	1.00	\$ 14,886.25	1.00	\$ 14,886.25	\$ -	100%
10202	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON HILOS Y MANGUERA DE NIVEL, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS MOJONERAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. EN EDIFICACION. P.U.O.T	M2	83.88	\$ 11.90	\$ 998.17	121.69	\$ 1,448.11	121.69	\$ 1,448.11	-\$ 449.94	145%
11244	PROTECCCIÓN DE ZONA DE TRABAJO CON CINTA DE PRECAUCIÓN Y MALLA PLASTICA EN COLOR NARANJA DE 1.20 MT DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACION Y MANTENIMIENTO DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	ML	44	\$ 24.88	\$ 1,094.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 1,094.72	0%
2	EXCAVACIONES Y ACARREOS				\$ 16,979.14		\$ 16,334.36		\$ 16,334.36		

ELABORO:  
CONTRATISTA:  
JORGE LUIS ORDAZ MORALES

VO.BO.  
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:  
SUPERVISOR:  
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-002-0-AD-2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "ADOLFO LARA Y NUÑEZ"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	JORGE LUIS ORDAZ MORALES

**OPERADO RAMO 33**  
**2020.**  
**FISM-DE**

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	24 de agosto de 2020
AL	3 de diciembre de 2020
FECHA	4 de diciembre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
20505	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS HASTA 2.00 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL "B" INC : TRASPALO HORIZONTAL A 4.00 MT DE DISTANCIA, AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	66.44	\$ 84.36	\$ 5,604.88	71.56	\$ 6,036.80	71.56	\$ 6,036.80	-\$ 431.92	108%
20501	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS HASTA 2.00 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO "C" CON ROTOMARTILLO, INC: EXTRACCION DE LA RESAGA, AFINE DE FONDO Y TALUD A MANO, TRASPALO HORIZONTAL A 4.00 MT DE DISTANCIA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	37.1	\$ 374.88	\$ 13,908.05	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 13,908.05	0%
30225	CARGA Y ACARREO CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ACARREO POR VOLUMEN AL 1ER KM. (MEDIDO COMPACTO), INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	103.54	\$ 83.00	\$ 8,593.82	71.56	\$ 5,939.48	71.56	\$ 5,939.48	\$ 2,654.34	69%
30226	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION (MEDIDO COMPACTO), A LOS KMS SUB SECUENTES, AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3-KM	207.08	\$ 15.19	\$ 3,145.55	143.12	\$ 2,173.99	143.12	\$ 2,173.99	\$ 971.56	69%
					\$ 31,252.30		\$ 14,150.27		\$ 14,150.27		

005

ELABORO:  
CONTRATISTA -  
JORGE LUIS ORDAZ MORALES

VO. BO.  
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:  
SUPERVISOR -  
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-002-0-AD-2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "ADOLFO LARA Y NUÑEZ"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	JORGE LUIS ORDAZ MORALES

**OPERADO RAMO 33  
2020.**

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	24 de agosto de 2020
AL	3 de diciembre de 2020
FECHA	4 de diciembre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL. PRES.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
3	RELLENOS										
80301	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, PREMEZCLADO O HECHO EN OBRA SEGUN EL CRITERIO DEL CONTRATISTA CON TMA 3/4". INC : MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, CURADO, CIMBRA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M2	106.87	\$ 196.03	\$ 20,949.73	39.98	\$ 7,837.28	39.98	\$ 7,837.28	\$ 13,112.45	37%
40101	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION ) AL 90% DE SU P.V.S.M. INC : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	M3	133.18	\$ 490.16	\$ 65,279.51	109.23	\$ 53,540.18	109.23	\$ 53,540.18	\$ 11,739.33	82%
					\$ 86,229.24		\$ 61,377.46		\$ 61,377.46		
4	CIMENTACIÓN										
90105	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:5. INC : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	M3	40.55	\$ 2,435.14	\$ 98,744.93	22.70	\$ 55,277.68	22.70	\$ 55,277.68	\$ 43,467.25	56%

006

ELABORÓ:  
CONTRATISTA:  
JORGE LUIS ORDAZ MORALES

VO.BO.  
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:  
SUPERVISOR -  
ARQ. MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-002-0-AD-2020
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PREESCOLAR "ADOLFO LARA Y NUÑEZ"; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	JORGE LUIS ORDAZ MORALES

OPERADO RAMO 32  
2020.  
FISM-DF

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	24 de agosto de 2020
AL	3 de diciembre de 2020
FECHA	4 de diciembre de 2020

CLAVE	CONCEPTO	UNI	PRESUPUESTO CONTRATADO			ESTIMACION 1		ACUMULADO		DIF. \$	AVANCE %
			VOL. PRES.	P.U.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE	VOL.	IMPORTE		
111296	ZAPATA CORRIDA DE 70 CMS DE BASE Y 15 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADA CON VAR N° 3 A/C 20 CMS (TRANSVERSAL) Y4 VARILLAS DEL N° 3 ( EN SENTIDO LONGITUDINAL) INC : CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, COLOCACION Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T	ML	11.85	\$ 667.15	\$ 7,905.73	11.28	\$ 7,525.45	11.28	\$ 7,525.45	\$ 380.28	95%
111912	CADENA EN CIMENTACION DE 14x35 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 HECHO EN OBRA, ARMADA CON 4 VAR. N° 4, 8 BASTONES NO 3 Y EST N° 2 A/C 10 Y 20 CMS (VARIABLE SEGUN PROYECTO) INC : MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, COLOCACION Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	12	\$ 665.94	\$ 7,991.28	12.00	\$ 7,991.28	12.00	\$ 7,991.28	\$ -	100%
111913	CADENA EN CIMENTACION DE 14x35 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 HECHO EN OBRA, ARMADA CON 4 VAR. N° 3, Y EST N° 2 A/C 20 CMS (VARIABLE SEGUN PROYECTO) INC : MATERIALES, ACARREOS, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, CIMBRA COMUN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, COLOCACION Y CURADO CON MEMBRANA DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. P.U.O.T.	ML	32.38	\$ 581.94	\$ 18,843.22	25.59	\$ 14,891.84	25.59	\$ 14,891.84	\$ 3,951.38	79%

ELABORO:  
CONTRATISTA.-  
JORGE LUIS ORDAZ MORALES

VO BO.  
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.  
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA  
COORDINADOR GENERAL

AUTORIZO:  
SUPERVISOR.-  
ARQ. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LÓPEZ