

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-DOP-FIS MDF-003-0-AD-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 9:00 (Nueve) horas del día 11 (Once) de Diciembre de 2020 (dos mil Veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR "WALT DISNEY"; JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS, QRO."** por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. Juan Jesus Perez Gonzalez, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de **"El Contratista CONSTRUCTORA NOVAL S.A DE C.V. : Ing. Agustín Uribe Zepeda** en su carácter de **Representante Legal** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
Programa	FIS MDF	Número	PMM-DOP-FIS MDF-003-0-AD-2020
No. De Obra	FIS MDF 003	Importe	\$1'293,416.52
Oficios de Aprob. No.	<u>AC/025/2019-2020</u>	Inicio	<u>10/AGOSTO /2020</u>
Fecha Oficio de Aprob.	<u>29/JUNIO/2020</u>	Término	<u>16/SEPTIEMBRE/2020</u>
Beneficiarios	<u>265 ALUMNOS</u>	DATOS DE CONVENIO	
		Número	PMM-DOP-FIS MDF-003-1-AD-2020
		Importe	\$1'293,416.52
		Término	<u>22/NOVIEMBRE/2020</u>

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **17 de Agosto de 2020 (dos mil veinte)** al **11 (Once) de Noviembre de 2020 (dos mil veinte)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **3(tres)** y **16 (Diez Y seis)** respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 1,248,213.96 (Un millón doscientos cuarenta y ocho mil doscientos trece pesos 96/00 MN)** I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (Uno)	14/09/2020	Del	17/08/2020	Al	14/09/2020	\$983,434.92	\$983,434.92
2 (Dos Finiquito)	11/11/2020	Del	16/10/2020	Al	11/11/2020	\$264,779.04	\$1'248,213.96
Total						\$1'248,213.96	

1

