

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-009-0-IR-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 10:00 (diez) hrs. del día jueves 03 (tres) de diciembre de 2020 (dos mil veinte), se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **“URBANIZACIÓN DE CALLE PRIMERO DE MAYO; SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.”** por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. Israel Moreno Padilla, en su carácter **Supervisor de obra** designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de **“La empresa contratista”**: **C. Oziel Arteaga Piña** el **C. Oziel Arteaga Piña** en su carácter de **Representante legal** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
		Número	PMM-DOP-FISMDF-009-0-IR-2020
Programa	FISMDF	Importe	\$ 6,517,766.41
No. De Obra	FISMDF 009	Inicio	10/AGOSTO/2020
Oficios de Aprob. No.	AC/025/2019-2020	Término	05/NOVIEMBRE/2020
Fecha Oficio de Aprob.	02/JULIO/2020	DATOS DE CONVENIO	
Beneficiarios	325 habitantes	Número	NO APLICA
		Importe	\$0.00
		Término	NO APLICA

**PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:**

De conformidad con el plazo estipulado en el Contrato Original iniciaría el **lunes 10 (diez) de Agosto de 2020 (dos mil veinte)**, y serían concluidas el **jueves 05 (cinco) de noviembre de 2020 (dos mil veinte)**, siendo ejecutada de manera real de acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora, **del lunes 10 (diez) de Agosto de 2020 (dos mil veinte) al jueves 05 (cinco) de noviembre de 2020 (dos mil veinte)**, conforme a lo asentado en notas de bitácora número **03 (tres) a 24 (veinticuatro)** respectivamente.

**ESTADO FINANCIERO:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 6,517,766.40 (Seis millones quinientos diecisiete mil setecientos sesenta y seis pesos 40/00 MN) I.V.A. Incluido.**, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por “Municipio El Marqués, Querétaro”, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	11/09/2020	Del	10/08/2020	Al	10/09/2020	\$ 1,180,810.79	\$ 1,180,810.79
2 (dos)	12/10/2020	Del	11/09/2020	Al	11/10/2020	\$ 1,547,629.31	\$ 2,728,440.10
3 (tres) finiquito	06/11/2020	Del	12/10/2020	Al	05/11/2020	\$ 3,789,326.30	\$ 6,517,766.40
Total							<b>\$ 6,517,766.40</b>

OPERADO RAMO 33  
2020  
FISM-DF