

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-DOP-FISMDF-011-0-IR-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 10:00 (diez) horas del día 08 (ocho) de diciembre de 2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **“REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES; FRACCIONAMIENTO LA PRADERA, EL MARQUÉS, QRO.”** Por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores, Arq. Luis Armando Uribe Cañedo; el Ing. José de Jesús Cervantes Delgado, supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro; y por parte de **“El Contratista”**: **“AGACEL, Agregados y Asfaltos S. A. de C. V., C. José de Jesús Mendoza García** en su carácter de **Gerente General** para llevar a cabo en los términos del primer párrafo del artículo 66 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

| DATOS DE APROBACIÓN | | DATOS DE CONTRATO | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|
| Programa | <u>FISMDF</u> | Número | PMM-DOP-FISMDF-011-0-IR-2020 |
| No. De Obra | <u>FISMDF 011</u> | Importe | <u>\$14'560,752.34</u> |
| Oficios de Aprob. No. | <u>AC/025/2019-2020</u> | Inicio | <u>10/AGOSTO/2020</u> |
| Fecha Oficio de Aprob. | <u>02/JULIO/2019</u> | Término | <u>05/NOVIEMBRE/2020</u> |
| Beneficiarios | | DATOS DE CONVENIO | |
| <u>6,619 HABITANTES</u> | | Número | N/A |
| | | Inicio | N/A |
| | | Término | N/A |

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **10 (diez) de agosto del 2020 (dos mil veinte)** al **05 (cinco) de noviembre de 2020 (dos mil veinte)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **03 (tres)** a la **33 (treinta y tres)** respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 14'555,664.43 (Catorce millones, quinientos cincuenta y cinco mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N.) I.V.A.** Incluido, conforme la estimación indicada a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por “Municipio El Marqués, Querétaro”, son las que se relacionan a continuación:

| Estimación No. | De fecha | Periodo que comprende | | | | Monto estimado: | Monto acumulado: | |
|----------------|------------|-----------------------|------------|----|------------|-----------------|-------------------------|--|
| 1 (uno) | 11/09/2020 | Del | 10/08/2020 | Al | 10/09/2020 | \$ 4'721,433.90 | \$ 4'721,433.90 | |
| 2 (dos) | 25/09/2020 | Del | 11/09/2020 | Al | 25/09/2020 | \$ 3'711,268.07 | \$ 8'432,701.97 | |
| 3 (tres) | 06/11/2020 | Del | 26/09/2020 | Al | 05/11/2020 | \$ 6'122,962.46 | \$ 14'555,664.43 | |
| FINIQUITO | | | | | | | | |
| | | | | | | Total | \$ 14'555,664.43 | |

