

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**Contrato No.PMM-DOP-FISMDF-112-0-AD-2021**

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 14:30 (catorce treinta) horas del día 5 (cinco) de Agosto de 2021 (dos mil veintiuno) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SAN JUDAS, COL. SAN JOSE; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO."** por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. José Enrique Mendoza Jimenez, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de **"El Contratista": Prisco Tomas Morales Ríos** El Ing. Prisco Tomas Morales Ríos en su carácter de **Representante Legal** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
<b>Programa</b>	<b>FISMDF</b>	<b>Número</b>	<b>PMM-DOP-FISMDF-112-0-AD-2021</b>
<b>No. De Obra</b>	<b>FISMDF 112</b>	<b>Importe</b>	<b>\$1,262,688.25</b>
<b>Oficios de Aprob. No.</b>	<b>SFT/341/2021 AC/020/2020-2021</b>	<b>Inicio</b>	<b>28/JUNIO/2021</b>
<b>Fecha Oficio de Aprob.</b>	<b>30/ABRIL/2021 06/MAYO/2021</b>	<b>Término</b>	<b>15-AGOSTO/2021</b>
<b>Beneficiarios</b>	<b>185 HABITANTES</b>	<b>DATOS DE CONVENIO</b>	
		<b>Número</b>	
		<b>Importe</b>	<b>\$0.00</b>
		<b>Término</b>	

**PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:**


De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **28 (veintiocho) de Junio del 2021 (dos mil veintiuno)**, al **28 (veintiocho) de julio de 2021 (dos mil veintiuno)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **3 (tres)** y **10 (diez)** respectivamente.

**ESTADO FINANCIERO:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 1,262,273.35 (Un millón doscientos sesenta y dos mil doscientos setenta y tres pesos 35/100 M.N)**. I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:	
1 (Uno) FIN	28/07/2021	Del	28/06/2021	Al	28/07/2021	\$ 1,262,111.76	\$ 1,262,273.35
<b>Total</b>						<b>\$ 1,262,273.35</b>	





## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No.PMM-DOP-FISMDF-112-0-AD-2021

### FIANZA DE GARANTÍA:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el Contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad; para lo cual otorga fianza, misma que estará en vigor por los doce meses siguientes a la presente fecha, Fianza Número: 2571477 y folio 2526688 de la afianzadora: **SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.** fianza que garantiza el 10 % del monto contratado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los representantes del Municipio manifiestan haber dado cumplimiento a lo que señala el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, notificando a la Auditoria Superior Municipal de la celebración de este acto,

Se levanta la presente acta en virtud de que tal como consta en el Acta de Verificación de Terminación de los trabajos Ejecutados de fecha 02 (dos) de Agosto de 2021 (dos mil veintiuno), se verificó que los trabajos objeto de este contrato **fueron totalmente concluidos el día 28 (veintiocho) de Julio de 2021 (dos mil veintiuno)**, cumpliéndose las metas originales de obra, por lo que resulta procedente la recepción de los trabajos ejecutados, reservándose el Municipio de El Marqués el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que procedan por trabajos mal ejecutados, mala calidad, pagos indebidos o vicios ocultos y por cualquier otro concepto a que tenga derecho.

Manifiestan las partes que se entregan en este acto los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados que se relacionan en el anexo No.1. de la presente Acta.

**En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, se elabora la presente Acta de Entrega – Recepción Física, misma que una vez leída por los presentes la firman de conformidad siendo las 15:00 (quince) horas del día 05 (cinco) de Agosto de 2021 (dos mil veintiuno), Amazcala, El Marqués, Querétaro.**


**ENTREGA CONTRATISTA  
PRISCO TOMAS MORALES RIOS**

Ing. Prisco Tomas Morales Ríos  
Representante Legal

**RECIBEN POR  
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Ing. José Enrique Mendoza Jimenez  
Supervisor de Obra

Arq. Luis Armando Uribe Cañedo  
Jefatura de Supervisión



**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

Contrato No.PMM-DOP-FISMDF-112-0-AD-2021

**ANEXO 1.**

**RELACIÓN DE PLANOS DE CONSTRUCCIÓN,BITÁCORAS,MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.**

	<b>Unidades</b>	<b>Descripción</b>
1	1	Tomos de Bitácora de Obra
2	1	Plano de metas finales (As Built)
3	1	Plano de metas finales (As Built) digital

**ENTREGA CONTRATISTA  
PRISCO TOMAS MORALES RIOS**

Ing. Prisco Tomas Morales Ríos  
Representante Legal

**RECIBEN POR  
MUNICIPIO "EL MARQUÉS, QUERÉTARO" LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Ing. José Enrique Mendoza Jimenez  
Supervisor de Obra

Arq. Luis Armando Uribe Cañedo  
Jefe de Supervisión

