



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO DE CUENTA

DATOS DE CONTRATO		ESTIMACION No.	1 (UNO) FINIQUITO
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-122-0-IR-2021	DEL	5 de julio de 2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.	AL	31 de julio de 2021
		FECHA	2 de agosto de 2021
CONTRATISTA:	C. JORGE LUIS ORDAZ MORALES		

CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
A) Monto del Contrato (con iva)	\$ 3,424,696.83		
Monto del Convenio (con iva)		\$ 3,424,696.73	
Estimación # 1			
SUMAS :	\$ 3,424,696.83	\$ 3,424,696.73	\$ 0.10
B) Monto del Anticipo (con iva)	\$ -	\$ -	
Estimación # 1 RENUNCIA AL ANTICIPO			
SUMAS :	\$ -	\$ -	\$ -
C) Monto de Supervisión y vigilancia (2%) (sin iva)	\$ 59,046.50	\$ 59,046.50	
Estimación # 1			
SUMAS :	\$ 59,046.50	\$ 59,046.50	\$ -

ING. JUAN VÍCTOR SÁNCHEZ CORTÉS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DEL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QUERÉTARO.

ING. OSCAR NOÉ AGUILAR ESTRADA
SUPERVISOR

ING. JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ ZARAZÚA
COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

C. JORGE LUIS ORDAZ MORALES
CONTRATISTA

0002

OPERADO RAMO 33
2021
FISM-DF

RESUMEN DE ESTIMACION

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATO N°:	PMM-DOP-FISMDF-122-0-IR-2021
OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.
CONTRATISTA:	C. JORGE LUIS ORDAZ MORALES

ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	5 de julio de 2021
AL	31 de julio de 2021
FECHA	2 de agosto de 2021

CLAVE	PARTIDA	PRESUPUESTO CONTRATADO	ESTIMACION 1	ACUMULADO
		IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
	URBANIZACIÓN DE CALLES; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.			
A	URBANIZACIÓN			
A.1	PRELIMINARES	\$ 118,275.72	\$ 53,387.80	\$ 53,387.80
A.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ 256,370.81	\$ 302,300.22	\$ 302,300.22
A.3	RELLENOS	\$ 336,667.70	\$ 424,239.79	\$ 424,239.79
A.4	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 318,491.60	\$ 405,825.14	\$ 405,825.14
A.5	PAVIMENTO	\$ 929,429.07	\$ 1,127,912.61	\$ 1,127,912.61
A.6	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 49,652.79	\$ 27,464.29	\$ 27,464.29
B	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE			
B.1	PRELIMINARES	\$ 881.61	\$ 1,466.64	\$ 1,466.64
B.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ 19,955.25	\$ 25,994.55	\$ 25,994.55
B.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$ 21,195.22	\$ 35,772.28	\$ 35,772.28
B.4	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES	\$ 63,023.34	\$ 62,975.83	\$ 62,975.83
B.5	TOMAS DOMICILIARIAS	\$ 25,774.26	\$ 19,234.61	\$ 19,234.61
C	RED DE DRENAJE SANITARIO			
C.1	PRELIMINARES	\$ 2,246.82	\$ 2,447.43	\$ 2,447.43
C.2	EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS	\$ 168,074.56	\$ 59,817.52	\$ 59,817.52
C.3	PLANTILLAS Y RELLENOS	\$ 173,332.23	\$ 59,500.00	\$ 59,500.00
C.4	TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES	\$ 249,061.84	\$ 190,501.46	\$ 190,501.46
C.5	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	\$ 197,230.97	\$ 125,945.77	\$ 125,945.77
C.6	LIMPIEZA DE OBRA	\$ 22,661.46	\$ 27,538.63	\$ 27,538.63
	SUB TOTAL	\$ 2,952,324.85	\$ 2,952,324.77	\$ 2,952,324.77
	IVA	\$ 472,371.98	\$ 472,371.96	\$ 472,371.96
	TOTAL	\$ 3,424,696.83	\$ 3,424,696.73	\$ 3,424,696.73

ELABORO:
CONTRATISTA-
JORGE LUIS ORDAZ MORALES



VO.BO.
M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE EL MARQUÉS, QRO.
ING. JOSE AUGUSTO HERNANDEZ ZARAZUA
COORDINADOR GENERAL

0003

AUTORIZO:
SUPERVISOR.-
ARQ. OSCAR NOÉ AGUILAR ESTRADA



MUNICIPIO EL MARQUES, QUERETARO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS BASE

DATOS DE CONTRATO	
CONTRATO No:	PMM-DOP-FISMDF-122-0-IR-2021
NOMBRE DE LA OBRA:	URBANIZACIÓN DE CALLES: SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.
PROGRAMA:	FISMDF 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	5 de julio de 2021
FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO:	29 de agosto de 2021
DIFERIMIENTO POR ANTICIPO AL:	
CONVENIO POR PLAZO AL:	
IMPORTE NETO DE CONTRATO:	\$3,424,696.83
IMPORTE NETO DE CONVENIO:	
IMPORTE NETO DE ANTICIPO:	\$0.00

DATOS DE CONTRATISTA	
CONTRATISTA:	C. JORGE LUIS ORDAZ MORALES
REPRESENTANTE LEGAL:	Ing. Jorge Luis Ordaz Morales
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Jorge Luis Ordaz Morales
LABORATORIO CONTRATADO PARA PRUEBAS:	LAPREMCO LABORATORIO

DATOS DE LA ESTIMACIÓN	
ESTIMACION #	1 (UNO) FINIQUITO
DEL	5 de julio de 2021
AL	31 de julio de 2021
FECHA DE GENERACION	2 de agosto de 2021

Formuló:
(EL CONTRATISTA)
C. JORGE LUIS ORDAZ MORALES



Autorizo:
SUPERVISOR
ARQ. OSCAR NOÉ AGUILAR ESTRADA

0001