

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA**

**Contrato No.PMM-DOP-FORTAMUN-001-0-IR-2020**

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 9:00 (nueve) horas del día 29 (veintinueve) de Diciembre de 2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: "**CONSTRUCCION DE CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE UNIDAD OPERATIVA K9; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.**" por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. José Enrique Mendoza Jimenez, Supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de "**El Contratista**": **Norum Construcciones, S.A. de C.V.** El Ing. Julio Cesar Rubio Montes en su carácter de **Administrador Único** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
Programa	FORTAMUN	Número	PMM-DOP-FORTAMUN-001-0-IR-2020
No. De Obra	FORTAMUN 001	Importe	\$ 8,228,876.97
Oficios de Aprob. No.	SFT/688/2020 AC/001/2020-2021	Inicio	06/NOVIEMBRE/2020
Fecha Oficio de Aprob.	02/OCTUBRE/2020 08/OCTUBRE/2020	Término	25/DICIEMBRE/2020
Beneficiarios	116458 HABITANTES	DATOS DE CONVENIO	
		Número	N/A
		Importe	\$0.00
		Término	

**OPERADO RAMO 33**  
2020  
**FORTAMUN**

**PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:**

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **06 (seis) de Noviembre del 2020 (dos mil veinte)**, al **25 (veinticinco) de Diciembre de 2020 (dos mil veinte)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **3 (tres) y 23 (veintitrés)** respectivamente.

**ESTADO FINANCIERO:**

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de \$ 8,228,876.13 (Ocho millones doscientos veintiocho mil ochocientos setenta y seis pesos 13/100 M.N). I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	06/12/2020	Del	06/11/2020	Al	06/12/2020	\$ 4,833,531.73	\$ 4,833,531.73
2 (dos) Fin	25/12/2020	Del	07/12/2020	Al	25/12/2020	\$ 3,395,344.38	\$ 8,228,876.11
<b>Total</b>						<b>\$ 8,228,876.11</b>	