



Contrato No.PMM-DOP-PDR-002-0-LPN-2017

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (Nueve) horas del día 30 (treinta) de Octubre de 2017 (dos mil diecisiete) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"MEJORAMIENTO DE CALLE SEVILLA, SAN JOSÉ NAVAJAS, EL MARQUÉS, QRO."** por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Arq. Oscar Noé Aguilar Estrada, Residente de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de **"El Contratista"**: **Lic. Diana Estephanie Flores Fernández** y el **Ing. Ulises Trejo Gallegos** en su carácter de: **Representante legal y Superintendente de Construcción** respectivamente para llevar a cabo en los términos de los artículos 52 último párrafo y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios **Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento**, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
Programa	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)	Número	PMM-DOP-PDR-002-0-LPN-2017
No. De Obra	<u>PDR002</u>	Importe	\$5'434,780.60
Oficios de Aprob. No.	<u>AC/024/2016-2017</u>	Inicio	<u>05/JUNIO/2017</u>
Fecha Oficio de Aprob.	<u>08/MAYO/2017</u>	Término	<u>22/OCTUBRE/2017</u>
Beneficiarios	<u>350 HABITANTES</u>	DATOS DE CONVENIO	
		Número	<u>No aplica</u>
		Importe	<u>\$0.00</u>
		Término	<u>No aplica</u>

"Esta obra fue realizada con recursos federales."

OPERADO RAMO 23
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **05 (cinco) de Junio del 2017 (dos mil diecisiete)** al **22 (veintidós) de Octubre de 2017 (dos mil diecisiete)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **3 (tres) y 43 (cuarenta y tres)** respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$5'434,780.59 (Cinco millones cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos ochenta pesos 59/100 M.N)**. I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende			Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	07/07/2017	Del	05/06/2017	Al	07/07/2017	\$ 1'038,693.23
2 (Dos)	04/09/2017	Del	20/06/2017	Al	04/08/2017	\$ 2'556,938.65
3 (Tres)	23/10/2017	Del	26/07/2017	Al	22/10/2017	\$ 5'434,780.59
Finiquito						
Total						\$ 5'434,780.59