

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESPAL-014-0-IR-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 09:00 (nueve) horas del día 27 (veintisiete) de julio de 2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; SAN VICENTE FERRER, EL MARQUÉS, QRO."** Por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores, Arq. Luis Armando Uribe Cañedo; el Ing. José de Jesús Cervantes Delgado, supervisor de obra designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro; y por parte de **"El Contratista"**: **Ing. Juan Manuel Hernández Guerrero** en su carácter de **Representante Legal** para llevar a cabo en los términos del primer párrafo del artículo 66 primer párrafo de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
Programa	<u>DESPAL</u>	Número	PMM-DOP-DESPAL-014-0-IR-2020
No. De Obra	<u>DESPAL 014</u>	Importe	<u>\$ 11'690,324.70</u>
Oficios de Aprob. No.	<u>AC/016/2019-2020</u>	Inicio	<u>04/MAYO/2020</u>
Fecha Oficio de Aprob.	<u>05/MARZO/2019</u>	Término	<u>26/JULIO/2020</u>
Beneficiarios	<u>1,471 HABITANTES</u>	DATOS DE CONVENIO	
		Número	N/A
		Inicio	N/A
		Término	N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **04 (cuatro) de mayo del 2020 (dos mil veinte)** al **21 (veintiuno) de julio de 2020 (dos mil veinte)**, conforme lo asentado en notas de bitácora número **3 (tres)** a la **30 (treinta)** respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 11'690,314.58 (Once millones, seiscientos noventa mil, trescientos catorce pesos 58/100 M.N.)**. I.V.A. Incluido, conforme la estimación indicada a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (uno)	28/05/2020	Del	04/05/2020	Al	25/05/2019	\$ 2'793,276.35	\$ 2'793,276.35
2 (dos)	15/06/2020	Del	26/05/2020	Al	15/06/2019	\$ 3'473,031.47	\$ 6'266,307.82
3 (tres)	29/06/2020	Del	16/06/2020	Al	29/06/2019	\$ 2'467,634.26	\$ 8'733,942.08
4 (cuatro)	22/07/2020	Del	30/06/2020	Al	21/07/2019	\$ 2'956,372.50	\$ 11'690,314.58
FINIQUITO							
					Total	\$ 11'690,314.58	