

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

Contrato No. PMM-DOP-DESPAL-033-0-IR-2020

En el Municipio de El Marqués, Querétaro siendo las 9:00 (Nueve) horas del día 30(Treinta) de Octubre de 2020 (dos mil veinte) se reunieron en el terreno que ocupa la obra denominada: **"URBANIZACIÓN DE CALLES; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO."** por parte del Municipio de El Marqués el Jefe de Supervisores Arq. Luis Armando Uribe Cañedo, el Ing. Juan Jesus Perez Gonzalez, en su carácter **Supervisor de obra** designado por la Dirección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y por parte de **"El Contratista"**: **Ing. Cesar Fernando Mondragón Chávez** en su carácter de **Residente de obra** para llevar a cabo en los términos del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el **Acto de Entrega – Recepción Física** de los trabajos.

DATOS DE APROBACION		DATOS DE CONTRATO	
Programa	DESPAL	Número	PMM-DOP- DESPAL -033-0-IR-2020
No. De Obra	DESPAL 033	Importe	\$ 3, 196,299.36
Oficios de Aprob. No.	AC/023/2019-2020	Inicio	27/JULIO/2020
Fecha Oficio de Aprob.	04/JUNIO /2020	Término	22/OCTUBRE/2020
Beneficiarios	351 HABITANTES	DATOS DE CONVENIO	
		Número	
		Termino	
		Número	
		Término	

PERIODO DE EJECUCIÓN REAL DE LOS TRABAJOS:

De acuerdo a las circunstancias documentadas en bitácora del **27 de Julio de 2020 (dos mil Veinte)** al **22 de Octubre de 2020 (dos mil Veinte)** , conforme lo asentado en notas de bitácora número **3(tres)** y **21 (Veintiuno)** respectivamente.

ESTADO FINANCIERO:

Los trabajos totalmente ejecutados por la empresa ascienden a un importe total de **\$ 3, 196,295.48 (Tres millones ciento noventa y seis mil doscientos noventa y cinco pesos 48/00 MN)** I.V.A. Incluido, conforme las estimaciones periódicas indicadas a continuación:

La estimación de los trabajos totalmente ejecutados por el contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, pagados por "Municipio El Marqués, Querétaro", son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende				Monto estimado:	Monto acumulado:
1 (Uno)	29/08/2020	Del	27/07/2020	Al	27/08/2020	\$1'353,657.37	\$1'353,657.37
2(Dos Finiquito)	23/10/2020	Del	28/08/2020	Al	22/10/2020	\$1'842,638.11	\$3'196,295.48
Total							\$3'196,295.48