

REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No. Procedimiento	Nombre	Localidad	Monto Aprobado	Contratista	Monto total contratado	Periodo de Ejecucion		Convenios		Avance %		Observaciones
						Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico	Financiero	
FUENTE DEL RECURSO: DESARROLLO MUNICIPAL 2019												
PMV-DOP-DESMAL-027-0-IR-2019	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: BARRIO EL ROSARIO GUADALUPE LA CAÑADA, EL MARQUES QRO.	LA CAÑADA	\$12,350,000.00	CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V.	\$12,350,446.91	11 de Octubre de 2019	15 de Diciembre de 2019	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO % DE OCTUBRE DE 2019 - 30 DE DICIEMBRE DE 2019 CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR SUSPENSION 10 DE FEBRERO DE 2020 - 30 DE MARZO DE 2020 CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO 31 DE ABRIL DE 2020 CONVENIO AMPLIACION DE PLAZOS Y DIFERIMIENTO POR SUSPENSION 15 DE JUNIO DE 2020 - 31 DE JUNIO DE 2020	100.00%	97.81%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-DESMAL-027-0-IR-2019	CONSTRUCCION DE ESCUELA SECUNDARIA CREACION IRA ETAPA, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REFUGIO EL MARQUES QRO.	FRACC VILLAS DEL REFUGIO	\$12,236,279.43	GILVARDO FERRER RAMIREZ	\$12,232,229.22	11 de noviembre de 2019	15 de marzo de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 4 DE DICIEMBRE DE 2019	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-DESMAL-028-0-IR-2019	URBANIZACION DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD EN VARIAS CALLES DE LAS NAVAJAS EL MARQUES QRO.	SAN JOSE NAVAJAS	\$8,214,000.00	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	\$8,211,670.00	11 de noviembre de 2019	24 de diciembre de 2019	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 4 DE DICIEMBRE DE 2019	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-DESMAL-029-0-IR-2019	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LAS NAVAJAS EL MARQUES QRO.	SAN JOSE NAVAJAS	\$3,215,092.39	FRANCISCO OLIVERA ESTRADA	\$3,213,056.91	11 de noviembre de 2019	24 de diciembre de 2019	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-DESMAL-030-0-IR-2019	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD GUADALUPE LA VENTA EL MARQUES QRO.	GUADALUPE LA VENTA	\$827,864.00	BRAULIO ISIDORO HERNANDEZ RODRIGUEZ	\$826,421.31	02 de Diciembre de 2019	25 de Diciembre de 2019	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 27 DE DICIEMBRE DE 2019	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-DESMAL-031-0-IR-2019	URBANIZACION DE VARIAS CALLES: SANTA MARIA DE LOS BAÑOS EL MARQUES QRO.	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	\$2,878,289.85	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	\$2,869,542.45	11 de noviembre de 2019	24 de diciembre de 2019	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 4 DE DICIEMBRE DE 2019	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-DESMAL-032-0-IR-2019	URBANIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LAS LAJITAS EL MARQUES QRO.	LAS LAJITAS	\$2,720,070.83	JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ	\$2,717,731.49	11 de noviembre de 2019	24 de diciembre de 2019	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 4 DE DICIEMBRE DE 2019	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-DESMAL-033-0-IR-2019	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EL ROSARIO EL MARQUES QRO.	EL ROSARIO	\$5,390,306.48	FERNANDO MARTINEZ OSORNO	\$5,373,883.86	02 de Diciembre de 2019	25 de Diciembre de 2019	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 17 DE DICIEMBRE DE 2019	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-DESMAL-034-0-IR-2019	CONSTRUCCION DE ANILLO VIAL EL TRAMO DE ECOCENTRO EXPOSITORA PROLONGACION CONSTITUYENTES IERA ETAPA EL MARQUES QRO.	PROL. CONSTITUYENTES	\$20,584,874.16	CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V.	\$20,501,978.11	23 de Diciembre de 2019	16 de Enero de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 6 DE FEBRERO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-DESMAL-035-0-IR-2019	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD GUADALUPE LA VENTA EL MARQUES QRO.	GUADALUPE LA VENTA	\$1,900,000.00	PRISCO TOMAS MORALES RIOS	\$1,889,738.76	23 de Diciembre de 2019	30 de Febrero de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 23 DE ENERO DE 2020	100.00%	91.19%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-DESMAL-036-0-IR-2019	CONSTRUCCION DE NUEVA GRACION IERA ETAPA, SANTA MARIA DE LOS BAÑOS EL MARQUES QRO.	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	\$13,035,528.36	NORUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$13,033,042.71	23 de Diciembre de 2019	16 de Abril de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 23 DE ENERO DE 2020	100.00%	93.45%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-DESMAL-037-0-IR-2019	URBANIZACION DE CALLE INDEPENDENCIA 2DA ETAPA, SANTA CRUZ EL MARQUES QRO.	SANTA CRUZ	\$5,320,921.18	CONSTRUCCIONES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,317,016.99	23 de Diciembre de 2019	05 de Marzo de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 28 DE ENERO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-DESMAL-040-0-AD-2019	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EL PIJOTO LA CAÑADA EL MARQUES QRO.	LA CAÑADA	\$1,579,038.01	CONSTRUCTORA NOVAL, S.A. DE C.V.	\$1,573,922.80	30 de Diciembre de 2019	12 de Marzo de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 28 DE ENERO DE 2020	100.00%	96.61%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-DESMAL-041-0-AD-2019	URBANIZACION DE PRIVADA SAN JOSE ATONGO EL MARQUES QRO.	ATONGO	\$600,000.00	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	\$598,502.00	30 de Diciembre de 2019	12 de Marzo de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 10 DE ABRIL DE 2020	100.00%	98.83%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
FUENTE DEL RECURSO: ISN 2017												
PMV-DOP-ISN-2017-001-0-IR-2019	CONSTRUCCION DE BOULEVARD PRIMERA ETAPA SAN VICENTE FERRER EL MARQUES QRO.	SAN VICENTE FERRER	\$4,000,000.00	EDUARDO HERBERT ALVAREZ	\$3,997,153.89	17 de Septiembre de 2019	23 de Noviembre de 2019	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO	100.00%	99.35%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-ISNMPRESA2017-001-0-IR-2019	REHABILITACION DE CAMINO A PRESA DEL CARMEN, PRESA DEL CARMEN EL MARQUES QRO.	PRESA DEL CARMEN	\$10,000,000.00	SACER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V.	\$9,982,173.25	5 de noviembre de 2019	29 de febrero de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-ISN2019-002-0-IR-2019	MEJORAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO EN LA CALLE SAN PABLO, LOCALIDAD DEL EL ROSARIO, MUNICIPIO DE EL MARQUES QRO.	EL ROSARIO	\$3,834,381.64	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	\$3,825,231.96	23 de Diciembre de 2019	19 de Marzo de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 28 DE FEBRERO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	
PMV-DOP-RECURSOSFATAL-001-0-IR-2019	URBANIZACION DE CALLE ANGEL SERRANO Y CALLES ALEDAÑAS, CHICHIMEQUILLAS EL MARQUES QRO.	CHICHIMEQUILLAS	\$5,165,618.36	JOSE FLORES OSORION	\$5,159,897.39	23 de Diciembre de 2019	19 de Marzo de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTICIPO 5 DE MARZO DE 2020	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	

M. EN A. P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DE EL MARQUES, QUERETARO.

[Firma]

1 de 4

REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No. Procedimiento	Nombre	Localidad	Monto		Contratista	Periodo de Ejecución		Convenios		Avance %		Observaciones
			Aprobado	Contratado		Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico	Financiero	
FUENTE DEL RECURSO: DESARROLLO MUNICIPAL 2020												
PMM-DOP-DESMPAL-2019-01-R-2020	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ALUMBRADO PUBLICO PASO DE FERRERES Y EN ENFOQUE DE RECAMBIO EN EL PASO DE FERRERES QRO.	PASO CENTERARIO	\$ 4,056,793.44	\$ 4,028,973.92	RAUL AGAPITO ARIAGA RESENDIZ	22 de Junio de 2020	30 de Julio de 2020			100.00%	0.00%	OBRA TERMINADA EN COMPLICACION PARA FINQUITADO
PMM-DOP-DESMPAL-0003-01-R-2020	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CERCADO VIAL II TRAMO DE ECOCENTRO A PROLONGACION CONSTITUYENTES 1RA ETAPA EL MIRADOR EL MARQUES QRO.	PROL CONSTITUYENTES	\$ 2,365,870.66	\$ 2,358,410.89	RAUL AGAPITO ARIAGA RESENDIZ	22 de Junio de 2020	30 de Julio de 2020			100.00%	55.14%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMM-DOP-DESMPAL-0004-01-R-2020	CONSTRUCCION DE MEGA POSTE PARA ALUMBRADO SANTA MARIA BEGOÑA EL MARQUES QRO.	SANTA MARIA BEGOÑA	\$ 3,455,459.59	\$ 3,447,859.74	RAUL AGAPITO ARIAGA RESENDIZ	25 de Mayo de 2020	02 de Julio de 2020			100.00%	99.21%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMM-DOP-DESMPAL-005-01-AD-2020	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDARAJUO COSTADO DE PASADIZO AMACZALA EL MARQUES QRO.	AMACZALA	\$ 425,498.75	\$ 417,753.43	RAUL AGAPITO ARIAGA RESENDIZ	25 de Mayo de 2020	18 de Junio de 2020			100.00%	75.45%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMM-DOP-DESMPAL-006-01-AD-2020	CONSTRUCCION DE TORRENTERA PULVAL EN AVY EMILIANO ZAPATA LA CANADA EL MARQUES QRO.	LA CANADA	\$ 279,413.25	\$ 274,983.50	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	4 de Mayo de 2020	4 de Junio de 2020			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMM-DOP-DESMPAL-007-01-R-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES CERRO PRIETO EL MARQUES QRO.	CERRO PRIETO	\$ 4,650,750.09	\$ 4,644,081.41	GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	27 de Abril de 2020	16 de Julio de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTI TIPO 14 de mayo de 2020 CONVENIO POR SUSPENSIÓN 2 de agosto de 2020 29 de junio de 2020		90.00%	15.77%	OBRA EN PROCESO
PMM-DOP-DESMPAL-008-01-R-2020	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO JUNTA PORIENTE COYOTILLOS EL MARQUES QRO.	COYOTILLOS	\$ 5,900,364.14	\$ 5,893,867.32	RAUL AGAPITO ARIAGA RESENDIZ	15 de Junio de 2020	10 de Septiembre de 2020			100.00%	48.37%	OBRA TERMINADA EN COMPLICACION PARA FINQUITADO
PMM-DOP-DESMPAL-009-01-R-2020	URBACION DE VARIAS CALLES AMPLIACION JESUS MARIA EL MARQUES QRO.	AMPLIACION JESUS MARIA	\$ 2,728,800.64	\$ 2,719,972.70	RAUL AGAPITO ARIAGA RESENDIZ	25 de Mayo de 2020	23 de Junio de 2020			100.00%	88.63%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMM-DOP-DESMPAL-010-01-R-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES ALFAJAYUCAN EL MARQUES QRO.	ALFAJAYUCAN	\$ 3,802,592.51	\$ 3,798,823.05	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V.	4 de mayo de 2020	5 de Julio de 2020			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMM-DOP-DESMPAL-011-01-R-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES PRESA DE RAYAS EL MARQUES QRO.	PRESA DE RAYAS	\$ 6,397,613.28	\$ 6,391,451.03	JORGE LUIS ORDOZ MORALES	4 de mayo de 2020	19 de Julio de 2020			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMM-DOP-DESMPAL-012-01-R-2020	CONSTRUCCION DE TUMBE PARA LA PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "GUAYABO" FRACCIONAMIENTO VILLAS LA PIEDRA EL MARQUES QRO.	FRACCIONAMIENTO VILLAS LA PIEDRA	\$ 2,486,181.60	\$ 2,479,359.53	CONSTRUCTORA NOVAL S.A. DE C.V.	17 de Agosto de 2020	01 de Octubre de 2020			15.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMM-DOP-DESMPAL-013-01-R-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES LA GRIEGA EL MARQUES QRO.	LA GRIEGA	\$ 11,500,000.00	\$ 11,494,301.35	JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ	18 de Mayo de 2020	13 Agosto de 2020			100.00%	74.59%	OBRA TERMINADA EN COMPLICACION PARA FINQUITADO
PMM-DOP-DESMPAL-014-01-R-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES SAN VICENTE FERRER EL MARQUES QRO.	SAN VICENTE FERRER	\$ 11,700,000.00	\$ 11,690,324.70	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	4 de mayo de 2020	26 de Julio de 2020			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMM-DOP-DESMPAL-015-01-R-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EL LOBO EL MARQUES QRO.	EL LOBO	\$ 3,700,000.00	\$ 3,694,106.20	JORGE LUIS ORDOZ MORALES	18 de Mayo de 2020	23 de Julio de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTI TIPO 3 de junio de 2020		100.00%	72.77%	OBRA TERMINADA EN COMPLICACION PARA FINQUITADO
PMM-DOP-DESMPAL-017-01-R-2020	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN SIDRO CAMPESTRE EL MARQUES QRO.	SAN SIDRO CAMPESTRE	\$ 2,000,000.00	\$ 1,959,664.19	BRAULIO SIDRO RODRIGUEZ	4 de mayo de 2020	28 de Junio de 2020			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMM-DOP-DESMPAL-019-01-R-2020	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPARTIVA JUA E TAPA JESUS MARIA EL MARQUES QRO.	JESUS MARIA	\$ 8,000,000.00	\$ 7,977,774.05	HFR CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	01 de Junio de 2020	17 de Agosto de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTI TIPO 18 de junio de 2020		55.00%	34.89%	OBRA EN PROCESO
PMM-DOP-DESMPAL-022-01-R-2020	FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CRUZ EL MARQUES QRO.	HACIENDA LA CRUZ	\$ 1,900,050.00	\$ 1,862,101.29	CONSTRUCTORA NOVAL S.A. DE C.V.	01 de Junio de 2020	07 de Julio de 2020	CONVENIO DE DIFERIMIENTO POR ANTI TIPO 18 de junio de 2020		100.00%	50.16%	OBRA TERMINADA EN COMPLICACION PARA FINQUITADO
PMM-DOP-DESMPAL-023-01-R-2020	CONSTRUCCION DE BOULEVARD LUIS ANTONIO ZAPATA I HA ETAPA LA GRIEGA EL MARQUES QRO.	LA GRIEGA	\$ 12,632,729.16	\$ 12,615,960.95	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	18 de Mayo de 2020	13 de Agosto de 2020			100.00%	78.30%	OBRA TERMINADA EN COMPLICACION PARA FINQUITADO
PMM-DOP-DESMPAL-024-01-AD-2020	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCION DE INFORMATICA JESUS MARIA EL MARQUES QRO.	JESUS MARIA	\$ 1,550,000.00	\$ 1,544,002.73	BORA CONSTRUCCIONES DE R.L DE C.V.	29 de Junio de 2020	13 de Agosto de 2020			100.00%	91.55%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMM-DOP-DESMPAL-025-01-R-2020	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS JESUS MARIA EL MARQUES QRO.	JESUS MARIA	\$ 5,300,000.00	\$ 5,291,277.74	ROKUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	03 de Agosto de 2020	11 de Septiembre de 2020			74.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMM-DOP-DESMPAL-026-01-AD-2020	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL JESUS MARIA EL MARQUES QRO.	JESUS MARIA	\$ 1,824,506.27	\$ 1,820,436.06	GUILLERMO ERNESTO LICONA VERDUGO	29 de Junio de 2020	05 de Agosto de 2020			100.00%	91.61%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMM-DOP-DESMPAL-027-01-AD-2020	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN JUZGADO CIVICO LA GRIEGA EL MARQUES QRO.	LA GRIEGA	\$ 503,401.67	\$ 502,266.51	ROKUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	06 de Julio de 2020	28 de Julio de 2020			100.00%	0.00%	OBRA TERMINADA EN COMPLICACION PARA FINQUITADO

M. EN A. P. ABRAHAM IBARRA VILASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DE EL MARQUES, QUEREJARO

[Handwritten Signature]

REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No. Procedimiento	Datos de la obra		Monto Aprobado	Contratista	Monto total contratado		Periodo de Ejecucion		Convenios		Avance %		Observaciones
	Nombre	Localidad			Inicio	Terminación	Inicio	Terminación	Físico	Financiero			
PMMDOP-DESMAL-028-0-AD-2020	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TUPOL EL ROSARIO, EL MARQUES QRO.	EL ROSARIO	\$ 691,133.21	FERNANDO MARTINEZ OSORRIO	\$ 687,058.67	\$ 687,058.67	22 de Junio de 2020	09 de Julio de 2020			100.00%	96.89%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMMDOP-DESMAL-029-0-AD-2020	CONSTRUCCION DE TABA EN CASA DE SALIDAS SOBRE VALDAD PRONTOAGUION CONSTITUYENTES EL MIRADOR EL MARQUES QRO.	EL MIRADOR	\$ 544,456.86	HYT CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A DE C.V	\$ 543,159.49	\$ 543,159.49	10 de agosto de 2020	16 de Septiembre de 2020			72.80%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-DESMAL-030-0-AD-2020	REHABILITACION DE ALCAHUELA EN AV. ARRILO VALLE EL MARQUES QRO.	EL MARQUES	\$ 775,190.11	ING. JORGE LUIS CRUZ MORALES	\$ 774,184.02	\$ 774,184.02	10 de agosto de 2020	27 de Agosto de 2020			100.00%	0.00%	OBRA TERMINADA Y CON FINQUITADA
PMMDOP-DESMAL-031-0-AD-2020	TRABAJOS PRELIMINARES PARA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION, LA PRADERA, EL MARQUES QRO.	LA PRADERA	\$ 1,891,560.24	ING. JORGE LUIS ORDAZ MORALES	\$ 1,881,102.11	\$ 1,881,102.11	06 de Julio de 2020	23 de Julio de 2020			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA
PMMDOP-DESMAL-032-0-IR-2020	URBANIZACION DE CALLES CHICHIMEQUILLAS EL MARQUES QRO.	CHICHIMEQUILLAS	\$ 3,200,000.00	GREGORIO FLORES FLORES	\$ 3,196,299.36	\$ 3,196,299.36	27 de Julio de 2020	27 de Octubre de 2020			45.00%	0.20%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-DESMAL-033-0-IR-2020	CONSTRUCCION DE ACCESO MONTE CALAMANDA EL MARQUES QRO.	MONTE CALAMANDA	\$ 3,689,705.94	SAICER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A DE C.V	\$ 3,667,445.64	\$ 3,667,445.64	27 de Julio de 2020	10 de Septiembre de 2020			0.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-DESMAL-034-0-IR-2020	REHABILITACION DE CALLES DE FEBREIRO LA CANADA EL MARQUES QRO.	LA CANADA	\$ 4,439,907.88	CHAVEIRO Y NEGRA CONSTRUCTORES S.A DE C.V	\$ 4,424,262.47	\$ 4,424,262.47	03 de Agosto de 2020	06 de Noviembre de 2020			50.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-DESMAL-035-0-IR-2020	REHABILITACION DE CALLES DE FUIBOL EL MIRADOR EL MARQUES QRO.	EL MIRADOR	\$ 1,766,214.88	GRUPO URBANIZADOR ZADE S.A. DE C.V	\$ 1,765,646.52	\$ 1,765,646.52	27 de Julio de 2020	24 de Septiembre de 2020			60.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-DESMAL-041-0-IR-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES MATANZAS EL MARQUES QRO.	MATANZAS	\$ 3,969,707.42	PROMOCIONES Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V	\$ 3,962,266.63	\$ 3,962,266.63	27 de Julio de 2020	01 de Octubre de 2020			50.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-DESMAL-042-0-IR-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES DOLORES EL MARQUES QRO.	DOLORES	\$ 4,014,537.01	FERNANDO MARTINEZ OSORRIO	\$ 4,009,380.62	\$ 4,009,380.62	17 de agosto de 2020	22 de Octubre de 2020			80.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-DESMAL-043-0-IR-2020	REPARACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA GRIEGA EL MARQUES QRO.	LA GRIEGA	\$ 9,397,613.26	MARIO ALBERTO RAMIREZ GARCIA	\$ 9,390,434.50	\$ 9,390,434.50	27 de Julio de 2020	08 de Octubre de 2020			85.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-DESMAL-044-0-IR-2020	CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR, CERRITO COLORADO, EL MARQUES QRO.	CERRITO COLORADO	\$ 7,594,437.03	GILDARDO PENA RAMIREZ	\$ 7,593,784.21	\$ 7,593,784.21	03 de Agosto de 2020	30 de Octubre de 2020			15.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-DESMAL-046-0-IR-2020	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA 2 DA. ETAPA, LA GRIEGA, EL MARQUES QRO.	LA GRIEGA	\$ 7,758,198.61	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	\$ 7,753,779.98	\$ 7,753,779.98	03 de Agosto de 2020	06 de Noviembre de 2020			80.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO

FUENTE DEL RECURSO: FISEME 2020


PMMDOP-FISIMDF-010-0-AO-2020	CONSTRUCCION DE TELHADON EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR "WALL DISNEY", JESUS MARIA EL MARQUES, QRO.	JESUS MARIA	\$ 1,295,131.54	CONSTRUCTORA NOVAL S.A. DE C.V	\$ 1,293,416.52	\$ 1,293,416.52	10 de agosto de 2020	16 de Septiembre de 2020			60.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-FISIMDF-005-0-IR-2020	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED DE AGUA POTABLE, ATONGO, EL MARQUES, QRO.	ATONGO	\$ 6,216,401.80	JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ	\$ 6,211,887.10	\$ 6,211,887.10	03 de Agosto de 2020	23 de Octubre de 2020			3.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-FISIMDF-006-0-IR-2020	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, EL COLORADO EL MARQUES, QRO.	EL COLORADO	\$ 3,295,359.00	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V	\$ 3,290,557.94	\$ 3,290,557.94	10 de Agosto de 2020	05 de Noviembre de 2020			25.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-FISIMDF-007-0-IR-2020	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN ISIDORO, AMAZZALA, EL MARQUES, QRO.	AMAZZALA	\$ 2,976,543.53	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	\$ 2,944,200.61	\$ 2,944,200.61	10 de Agosto de 2020	08 de Octubre de 2020			41.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-FISIMDF-008-0-AU-2020	URBANIZACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR SAN FRANCISCO, LA CANADA, EL MARQUES, QRO.	LA CANADA	\$ 776,716.06	EDIFICACIONES MEZAL S.A. de C.V.	\$ 776,716.06	\$ 776,716.06	27 de Agosto de 2020	05 de Noviembre de 2020			10.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-FISIMDF-009-0-IR-2020	URBANIZACION DE CALLE PRIMERO DE MAYO, SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	SANTA CRUZ	\$ 6,527,262.56	OZEL ARTEAGA PINA	\$ 6,517,766.41	\$ 6,517,766.41	10 de Agosto de 2020	05 de Noviembre de 2020			26.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMMDOP-FISIMDF-011-0-IR-2020	REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA DE VARIAS CALLES, FRACCIONAMIENTO LA PRADERA, EL MARQUES, QRO.	FRACCIONAMIENTO LA PRADERA	\$ 14,582,005.91	AGNCEL AGREGADOS Y ASFALTOS S.A. DE C.V	\$ 14,560,732.34	\$ 14,560,732.34	10 de Agosto de 2020	05 de Noviembre de 2020			30.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO

[Handwritten signature]

M. EN A. P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DE EL MARQUES, QUERETARO

REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA AL 31 DE AGOSTO DE 2020

No. Procedimiento	Datos de la obra		Monto Aprobado	Contratista	Monto total contratado	Periodo de Ejecución		Convenios		Avance %		Observaciones
	Nombre	Localidad				Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico	Financiero	
PMM/DOP/FAEF-001-0-IR-2020	URBANIZACION DE CALLE NAYARIT OXACA PRIVADA OXACA PUEBLA GUERRERO PRIVADA GUERRERO QRO. SAN ISIDRO MIRANDA EL MARQUES QRO.	SAN ISIDRO MIRANDA	\$ 21,809,483.94	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	\$ 21,804,285.55	20 de Julio de 2020	01 de Noviembre de 2020			30.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMM/DOP/FAEF-002-0-IR-2020	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AV QUERETARO, SAN ISIDRO MIRANDA EL MARQUES QRO.	SAN ISIDRO MIRANDA	\$ 12,307,948.45	SAICER CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A DE C.V.	\$ 12,296,433.62	20 de Julio de 2020	01 de Noviembre de 2020			25.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMM/DOP/FAEF-003-0-IR-2020	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AV NUEVO LEON, SAN ISIDRO MIRANDA EL MARQUES QRO.	SAN ISIDRO MIRANDA	\$ 6,932,182.79	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	\$ 6,918,726.76	20 de Julio de 2020	01 de Octubre de 2020			36.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMM/DOP/FAEF-004-0-IR-2020	URBANIZACION DE AV VERDECA NAYARIT, SAN JOSE NAYARIT EL MARQUES QRO.	SAN JOSE NAYARIT	\$ 10,638,844.32	JOSE FLORES OBREGON	\$ 10,638,533.66	20 de Julio de 2020	29 de Octubre de 2020			32.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMM/DOP/FAEF-005-0-IR-2020	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLE ROMA Y VALLADOLID SAN JOSE NAYARIT, EL MARQUES QRO.	SAN JOSE NAYARIT	\$ 5,355,391.18	GUILLERMO ERNESTO LUCORA VERDUZCO	\$ 5,345,172.10	20 de Julio de 2020	25 de Octubre de 2020			38.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMM/DOP/FAEF-006-0-IR-2020	URBANIZACION DE AV DEPORTIVA Y CALLES ALEDAÑAS ATONGU EL MARQUES QRO.	ATONGU	\$ 15,079,924.97	JUAN MANUEL HERRANDEZ GUERRERO	\$ 15,070,136.09	20 de Julio de 2020	12 de Noviembre de 2020			40.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO
PMM/DOP/FAEF-007-0-IR-2020	URBANIZACION DE VARIAS CALLES ATONGU EL MARQUES QRO.	ATONGU	\$ 17,985,939.25	CONSTRUCCIONES RASI S.A. DE C.V.	\$ 17,944,296.33	20 de Julio de 2020	12 de Noviembre de 2020			38.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO


M. EN A.P. ABRAHAM IBARRA VILLASENOR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DE EL MARQUES, QUERETAKO.

