

REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA AI 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nº PROYECTO	Datos de la obra		Contratista	Monto de Aprobado	Monto Modificado	Monto de contrato	Monto de convenio	Monto total contratado	Periodo de Ejecucion		Cobertura de plazo		Avance %		Observaciones	TOTAL
	Nombre	Localidad							Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico	Financiero		
FUENTE DE RECURSO: DESARROLLO MUNICIPAL 2018																
FMM DOP DESAFPA 001-0-AD-2018	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN J.M. INSURGENTES QUERETANOS, SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUÉS, QRO.	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	VAFER MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$629,252.67	\$629,252.67	\$628,776.37		\$628,776.37	30 DE JULIO DE 2018	31 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 628,776.37
FMM DOP DESAFPA 002-0-AD-2018	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, PRESA DE RAYAS, EL MARQUÉS, QRO.	PRESA DE RAYAS	ADAN MENDOZA ESTRADA	\$322,345.21	\$522,345.21	\$518,208.03		\$518,208.03	31 DE MAYO DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 518,208.03
FMM DOP DESAFPA 003-0-AD-2018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SANTA MARIA BEGOÑA, EL MARQUÉS, QRO.	SANTA MARIA BEGOÑA	CONSTRUCCIONES REYNADA S.A. DE C.V.	\$420,123.69	\$420,123.69	\$418,664.96		\$418,664.96	30 DE JULIO DE 2018	31 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	99.72%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 417,409.40
FMM DOP DESAFPA 004-0-AD-2018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES: LOS POCITOS, EL MARQUÉS, QRO.	LOS POCITOS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V.	\$540,263.62	\$540,263.62	\$636,411.50		\$536,411.50	16 DE JUNIO DE 2018	03 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	99.80%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 535,342.23
FMM DOP DESAFPA 005-0-AD-2018	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL; LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QRO.	LAS LAJITAS	H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$802,676.73	\$803,676.73	\$800,610.73		\$800,610.73	23 DE ABRIL DE 2018	13 DE JULIO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 800,610.73
FMM DOP DESAFPA 006-0-R-2018	CONSTRUCCION DE PRESAS SUBTERRANEAS; LA LABORCILLA, EL MARQUÉS, QRO.	OBRA CANCELADA		\$1,800,000.00	\$0.00										OBRA CANCELADA	
FMM DOP DESAFPA 007-0-AD-2018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA COMUNIDAD, CERRO PRIETO, EL MARQUÉS, QRO.	CERRO PRIETO	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO COYME, S.A. DE C.V.	\$766,362.21	\$766,362.21	\$751,666.47		\$751,666.47	07 DE MAYO DE 2018	29 DE JUNIO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 751,666.47
FMM DOP DESAFPA 008-0-R-2018	URBANIZACION DE CALLE MONTEVIDEO; SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUÉS, QRO.	SAN JOSE NAVAJAS	CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V.	\$2,640,430.22	\$2,640,430.22	\$2,635,112.11		\$2,635,112.11	07 DE MAYO DE 2018	27 DE JULIO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 2,635,112.06
FMM DOP DESAFPA 009-0-AD-2018	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, EL POZO, EL MARQUÉS, QRO.	EL POZO	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	\$287,319.64	\$287,319.64	\$284,416.22		\$284,416.22	26 DE JUNIO DE 2018	18 DE JULIO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 282,227.12
FMM DOP DESAFPA 010-0-AD-2018	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, CERRITO COLORADO, EL MARQUÉS, QRO.	CERRITO COLORADO	DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	\$231,160.97	\$231,160.97	\$226,912.06		\$226,912.06	30 DE JULIO DE 2018	17 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 181,601.27
FMM DOP DESAFPA 011-0-AD-2018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA DEL JARDIN DE NIÑOS, ALFAJAYUCAN, EL MARQUÉS, QRO.	ALFAJAYUCAN	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRAGA, S.A. DE C.V.	\$464,761.64	\$464,761.64	\$464,262.94		\$464,262.94	4 DE JUNIO 2018	26 DE JUNIO 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 460,668.37
FMM DOP DESAFPA 012-0-R-2018	URBANIZACION DE CALLES, SANTA MARIA TICOMÁN, EL MARQUÉS, QRO.	SANTA MARIA TICOMÁN	CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V.	\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$2,192,147.86		\$2,192,147.86	07 DE MAYO DE 2018	13 DE JULIO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 2,192,147.86
FMM DOP DESAFPA 013-0-R-2018 ZON CONVICTORA	URBANIZACION DE CALLES, BARRIO LA TRINIDAD, SALDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO.	SALDARRIAGA	CONSTRUCCIONES CIAT, S.A. DE C.V.	\$1,242,321.15	\$1,242,321.15	\$1,235,366.66		\$1,235,366.66	01 DE JUNIO DE 2018	24 DE JULIO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,235,366.66
FMM DOP DESAFPA 014-0-AD-2018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CERRITO COLORADO, EL MARQUÉS, QRO.	CERRITO COLORADO	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	\$600,123.63	\$600,123.63	\$589,844.66		\$589,844.66	14 DE MAYO DE 2018	22 DE JUNIO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 589,844.66
FMM DOP DESAFPA 015-0-AD-2018	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION 3RA ETAPA, LA OREGIA, EL MARQUÉS, QRO.	LA OREGIA	VAFER MATERIALES S.A. DE C.V.	\$7,800,000.00	\$7,800,000.00	\$7,790,366.91		\$7,790,366.91	09 DE ABRIL DE 2018	16 DE JULIO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 7,780,366.00
FMM DOP DESAFPA 016-0-R-2018	URBANIZACION DE CALLES, LA LOMA, EL MARQUÉS, QRO.	LA LOMA	H Y R CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$1,663,067.34	\$1,663,067.34	\$1,660,161.60		\$1,660,161.60	13 DE AGOSTO DE 2018	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	6 DE SEPTIEMBRE DE 2018	6 DE OCTUBRE DE 2018	100.00%	99.98%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,532,512.82
FMM DOP DESAFPA 017-0-AD-2018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COYOTILLOS, EL MARQUÉS, QRO.	COYOTILLOS	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	\$604,304.36	\$604,304.36	\$602,666.71		\$602,666.71	30 DE JULIO DE 2018	31 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 602,666.71
FMM DOP DESAFPA 018-0-R-2018	CONSTRUCCION DE CASA DE UGOS MÚLTIPLES; EL COYME, EL MARQUÉS, QRO.	OBRA CANCELADA		\$2,600,123.63	\$0.00										OBRA CANCELADA	
FMM DOP DESAFPA 019-0-R-2018	CONSTRUCCION DE BANDA PERMANENTAL 1RA ETAPA EN ESC. PRIMARIA "JENUSTANG CASARRANZA", AGUA AZUL, EL MARQUÉS, QRO.	AGUA AZUL	CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$1,032,124.31	\$1,032,124.31	\$1,028,663.16		\$1,028,663.16	09 DE JULIO DE 2018	26 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	99.66%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,028,604.64

REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA AJ 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. Procedimiento	Datos de la obra		Contratista	Monto de Aprobado	Monto Modificado	Monto de contrato	Monto de convenio	Monto total contratado	Periodo de Ejecucion		Convenio de plazo		Avance %		Observaciones	TOTAL
	Nombre	Localidad							Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico	Financiero		
PMO DOP DESMFAJ 020-04R-2018	URBANIZACION DE CALLES EN COLONIA SAN CRISTOBAL, EL COLORADO, EL MARQUÉS, QRO.	EL COLORADO	CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V.	\$3,067,222.75	\$3,067,222.75	\$3,060,905.42		\$3,060,905.42	01 DE JUNIO DE 2018	11 DE SEPTIEMBRE DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 3,060,905.42
PMO DOP DESMFAJ 021-04R-2018	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CASA DEL ADULTO MAYOR AGUA AZUL, EL MARQUÉS, QRO.	AGUA AZUL	ING. SERGIO PUEBLA MEJIA	\$1,056,400.39	\$1,056,400.39	\$1,026,650.11		\$1,026,650.11	16 DE JUNIO 2018	12 DE JULIO 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,026,650.11
PMO DOP DESMFAJ 022-04D-2018	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CASA DEL ADULTO MAYOR COYOTILLOS, EL MARQUÉS, QRO.	COYOTILLOS	CONSTRUCCIONES REYNADA S.A. DE C.V.	\$940,679.04	\$940,679.04	\$938,313.68		\$938,313.68	27 DE AGOSTO DE 2018	12 DE SEPTIEMBRE DE 2018			100.00%	57.80%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 642,384.38
PMO DOP DESMFAJ 023-04D-2018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA AMPLIACION "LA LOMA" LOMA DE LA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.	LA LOMA	JORGE LUIS ORDAZ MORALES	\$631,275.98	\$631,275.98	\$629,846.35		\$629,846.35	30 DE JULIO DE 2018	24 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 629,846.35
PMO DOP DESMFAJ 024-04R-2018	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA "CONSTITUCION" EL CARMEN, EL MARQUÉS, QRO.	EL CARMEN	CONSTRUCCIONES REYNADA S.A. DE C.V.	\$900,023.32	\$1,713,922.28	\$1,698,513.63		\$1,698,513.63	13 DE AGOSTO DE 2018	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,698,513.63
PMO DOP DESMFAJ 025-04D-2018	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COMUNIDAD CALAMANDA, EL MARQUÉS, QRO.	CALAMANDA	ING. JOSE BRAULIO IBARRA HERRANDEZ RODRIGUEZ	\$500,023.63	\$500,023.63	\$499,223.31		\$499,223.31	14 DE MAYO DE 2018	06 DE JULIO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 499,223.31
PMO DOP DESMFAJ 026-04D-2018	CONSTRUCCION DE REJILLA PLUMAL EN ACCESO A LA COMUNIDAD EL PARAISO, EL MARQUÉS, QRO.	OBRA CANCELADA		\$100,263.36	\$0.00										OBRA CANCELADA	
PMO DOP DESMFAJ 027-04D-2018	ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA DE PUENTE PEATONAL, EL PARAISO, EL MARQUÉS, QRO.	EL PARAISO	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRAGA, S.A. DE C.V.	\$100,000.23	\$100,000.23	\$98,963.14		\$98,963.14	30 DE JULIO DE 2018	12 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 98,963.14
PMO DOP DESMFAJ 028-04R-2018	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION	LA PIEDRA	VAFER MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	\$13,980,822.51		\$13,980,822.51	14 DE MAYO DE 2018	10 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 13,980,822.51
PMO DOP DESMFAJ 029-04R-2018	MURO DE CONTENCIÓN EN VALDÓN FRENTE A UNIDAD DEPORTIVA LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.	LA CAÑADA	GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$1,378,021.55	\$1,378,021.55	\$1,299,707.89		\$1,299,707.89	07 DE MAYO DE 2018	26 DE MAYO DE 2018			100.00%	82.42%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,071,182.02
PMO DOP DESMFAJ 030-04D-2018	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. FERROCARRIL Y CALLE LA MANSION, LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.	LA CAÑADA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MONTES S.A. DE C.V.	\$772,500.00	\$772,500.00	\$768,483.10		\$768,483.10	4 DE JUNIO 2018	27 DE JUNIO DE 2018			100.00%	99.88%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 767,011.60
PMO DOP DESMFAJ 031-04R-2018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARTE ALTA ZONA SUR, LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.	LA CAÑADA	GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$1,523,327.88	\$1,523,327.88	\$1,493,728.07		\$1,493,728.07	29 DE JUNIO 2018	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	10 DE DICIEMBRE DE 2018	13 DE DICIEMBRE DE 2018	100.00%	99.92%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,492,490.21
RESUPUESTO ADICIONAL																
PMO DOP DESMFAJ 032-04R-2018	LIBRAMIENTO EL MIRADOR, EL MARQUÉS, QRO.	OBRA CANCELADA		\$5,000,000.00	\$0.00										OBRA CANCELADA	
PMO DOP DESMFAJ 033-04R-2018	CONSTRUCCION DE ARCOFECHO Y MODULO DE LAVABOS EN JARDIN DE NIÑOS "HEROES QUERETANOS" LOS HEROES, EL MARQUÉS, QRO.	OBRA CANCELADA		\$1,105,429.70	\$0.00										OBRA CANCELADA	
PMO DOP DESMFAJ 034-04R-2018	CONSTRUCCION DE PLAZA CANCA Y ARCOFECHO EN JARDIN DE NIÑOS "HEROES DEL BICENTENARIO" LA PRADERA, EL MARQUÉS, QRO.	LA PRADERA	HYR CONSTRUCCIONES ABOGADOS, S.A. DE C.V.	\$2,688,990.70	\$2,688,950.70	\$2,686,487.67		\$2,686,487.67	13 DE AGOSTO DE 2018	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	13 DE OCTUBRE DE 2018	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 2,686,487.62
PMO DOP DESMFAJ 035-04R-2018	CONSTRUCCION DE ARCOFECHO EN ESC. PRIMARIA CONSTITUCION, EL CARMEN, EL MARQUÉS, QRO.	EL CARMEN	CONSTRUCCIONES CIAT, S.A. DE C.V.	\$870,732.22	\$1,834,919.81	\$1,630,778.47		\$1,630,778.47	1 DE SEPTIEMBRE DE 2018	13 DE SEPTIEMBRE DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,630,778.47
PMO DOP DESMFAJ 036-04R-2018	ESCALINATA Y RAMPA DE ACCESO BARRIO EL TEGOLIN, LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.	OBRA CANCELADA		\$1,733,280.63	\$0.00										OBRA CANCELADA	

REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA AI 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. Procedimiento	Datos de la obra		Contratista	Monto de Aprobado	Monto Modificado	Monto de contrato	Monto de convenio	Monto total contratado	Periodo de Ejecucion		Convenio de plazo		Avance %		Observaciones	TOTAL
	Nombre	Localidad							Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico	Financiero		
PMO DOP-DESMAR-037-0-AD-2018	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y RAYON MARQUEZ, QRO.	HACIENDA LA CRUZ	JNG SERGIO PUEBLA MEJIA	\$350,000.00	\$350,000.00	\$347,989.56		\$347,989.56	30 DE JULIO DE 2018	24 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 347,989.56
PMO DOP-DESMAR-038-0-IR-2018	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC SEC OBERAL "CARLOS FUENTES MACIAS", PASEOS DEL MARQUEZ, EL MARQUEZ, QRO.	PASEOS DEL MARQUEZ	CONSTRUCCIONES CIAT, S.A DE C.V.	\$1,110,223.19	\$1,901,137.64	\$1,898,724.46		\$1,898,724.46	13 DE AGOSTO DE 2018	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 1,898,724.46
PMO DOP-DESMAR-039-0-IR-2018	AMPLIACION DE PANTANILLO LA CAÑADA, EL MARQUEZ, QRO.	LA CAÑADA	CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V.	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$3,990,448.09		\$3,990,448.09	25 DE JUNIO 2018	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 3,990,448.09
PMO DOP-DESMAR-040-0-IR-2018	CONSTRUCCION DEL ALMACEN PARA EL DIF MUNICIPAL LA GRIEGA, EL MARQUEZ, QRO.	OBRA CANCELADA		\$1,000,000.00	\$0.00										OBRA CANCELADA	
PMO DOP-DESMAR-041-0-AD-2018	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y VALIDADES (DESARROLLE DE CANALES) VARIAS COMUNIDADES, EL MARQUEZ, QRO.	VIARIAS COMUNIDADES	ESTATICA S.A DE C.V.	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,987,293.43		\$4,987,293.43	16 DE JUNIO 2018	31 DE JULIO 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 4,987,293.43
PMO DOP-DESMAR-042-0-IR-2018	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO, EL MARQUEZ, QRO.	EL MARQUEZ, QRO.	RAUL AGOSTO ARRAGA REBENDEZ	\$11,888,000.00	\$15,191,848.95	\$13,176,200.09		\$13,176,200.09	24 DE DICIEMBRE DE 2018	13 DE FEBRERO DE 2019			18.00%	0.00%	EN PROCESO	\$ -
PMO DOP-DESMAR-043-0-IR-2018	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LA FREJA, LA CAÑADA, EL MARQUEZ, QRO.	LA CAÑADA	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A DE C.V.	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$1,995,435.21		\$1,995,435.21	08 DE AGOSTO DE 2018	31 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	99.79%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 1,991,288.33
PMO DOP-DESMAR-044-0-IR-2018	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION ANIMAL MUNICIPAL, EL MARQUEZ, QRO.	EL MARQUEZ	JOSE ALVARO UGALDE CUAPARRO	\$8,860,860.00	\$8,000,860.00	\$4,864,178.70		\$4,864,178.70	24 DE DICIEMBRE DE 2018	21 DE MARZO DE 2019			8.00%	0.00%	EN PROCESO	\$ -
PMO DOP-DESMAR-045-0-IR-2018	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL NUEVO PANTANILLO EN SAN AGUSTIN AMAZCALA, EL MARQUEZ, QRO.	AMAZCALA	CONSTRUCCIONES RASI, S.A DE C.V	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$9,990,383.77		\$9,990,383.77	06 DE AGOSTO DE 2018	31 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 9,990,383.77
PMO DOP-DESMAR-046-0-AD-2018	REPARACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CAMINO CORRALEJO EN PROLONGACION CONSTITUYENTES ORIENTE, EL MARQUEZ, QRO.	PROLONGACION CONSTITUYENTES	ESTATICA, S.A DE C.V.	\$247,272.20	\$247,272.20	\$244,785.07		\$244,785.07	30 DE JULIO DE 2018	12 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 244,785.07
PMO DOP-DESMAR-047-0-IR-2018	AMPLIACION DE RED DE ORDENAMIENTO SANITARIO PARTE ALTA ZONA SUR 2DA ETAPA, LA CAÑADA, EL MARQUEZ, QRO.	LA CAÑADA	GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	\$1,232,284.85	\$1,232,284.85	\$1,183,270.06		\$1,183,270.06	13 DE AGOSTO DE 2018	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	6 DE SEPTIEMBRE DE 2018	8 DE OCTUBRE DE 2018	100.00%	99.78%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 1,190,863.93
PMO DOP-DESMAR-048-0-AD-2018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE BOX Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, UNIDAD DEPORTIVA LA CAÑADA, EL MARQUEZ, QRO.	LA CAÑADA	ACTIVE PADEL DEPORTES, S.A DE C.V.	\$561,585.72	\$551,585.72	\$548,857.12		\$548,857.12	30 DE JULIO DE 2018	31 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 549,867.12
PMO DOP-DESMAR-049-0-IR-2018	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 1RA ETAPA, CALAMANDA, EL MARQUEZ, QRO.	CALAMANDA	CONSTRUCCIONES RASI, S.A DE C.V	\$4,014,314.02	\$4,014,314.92	\$4,013,945.12		\$4,013,945.12	13 DE AGOSTO DE 2018	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 4,013,945.12
PMO DOP-DESMAR-050-0-IR-2018	URBANIZACION DE CALLES: SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUEZ, QRO.	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	CONSTRUCCIONES RASI, S.A DE C.V.	\$3,846,778.18	\$3,846,778.18	\$3,846,186.73		\$3,846,186.73	24 DE DICIEMBRE DE 2018	28 DE MARZO DE 2019			8.00%	0.00%	EN PROCESO	\$ -
PMO DOP-DESMAR-051-0-AD-2018	CONSTRUCCION DE AJUA DIDACTICA EN ESC. PRIM "JOSEFA VIEGARA", BALDARRIAGA, EL MARQUEZ, QRO.	BALDARRIAGA	ARG. GILDARDO PERA RAMIREZ	\$748,387.32	\$748,387.32	\$747,888.24		\$747,888.24	24 DE DICIEMBRE DE 2018	21 DE MARZO DE 2019			8.00%	0.00%	EN PROCESO	\$ -
PMO DOP-DESMAR-052-0-IR-2018	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "16 DE MAYO", LA CAÑADA, EL MARQUEZ, QRO.	LA CAÑADA	CHAVERO Y YEGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	\$1,370,883.84	\$1,370,883.84	\$1,346,861.32		\$1,346,861.32	24 DE DICIEMBRE DE 2018	13 DE FEBRERO DE 2019			1.00%	0.00%	EN PROCESO	\$ -
PMO DOP-DESMAR-054-0-IR-2018	URBANIZACION DE CALLE PRIVADA EL FAROLITO, ATONGO, EL MARQUEZ, QRO.	ATONGO	JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	\$848,889.71	\$848,889.71	\$848,889.37		\$848,889.37	17 DE DICIEMBRE DE 2018	14 DE FEBRERO DE 2019			40.00%	0.00%	EN PROCESO	\$ -

REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA AI 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. Proceso	Datos de la obra		Contratista	Monto de Aprobado	Monto Modificado	Monto de contrato	Monto de convenio	Monto total contratado	Periodo de Ejecucion		Convenio de plazo		Avance %		Observaciones	TOTAL	
	Nombre	Localidad							Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico	Financiero			
PMM-DOP-FISMOP-018-0-AD-2018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL COLORADO, EL MARQUÉS QRO.	OBRA CANCELADA		\$ 420,000.00	\$			\$0.00	OBRA CANCELADA EN CABILDO								
PMM-DOP-FISMOP-019-0-AD-2018	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, EL COLORADO, EL MARQUÉS QRO.	EL COLORADO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTES, S.A. DE C.V.	\$ 512,213.66	\$ 512,213.66	\$510,726.21		\$510,726.21	18 DE JUNIO 2018	13 DE JULIO 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 810,726.19	
PMM-DOP-FISMOP-020-0-IR-2018	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.	MIRANDA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	\$ 1,465,580.36	\$ 1,465,580.36	\$1,451,741.03		\$1,451,741.03	30 DE JULIO DE 2018	24 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,461,741.63	
PMM-DOP-FISMOP-021-0-IR-2018	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES, MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.	MIRANDA	CONSTRUCTORA ELECTRICA ARRIAGA, S.A. DE C.V.	\$ 1,700,126.63	\$ 1,700,126.63	\$1,694,126.63		\$1,694,126.63	09 DE JULIO DE 2018	26 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,694,126.53	
PMM-DOP-FISMOP-022-0-IR-2018	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO VARIAS COMUNIDADES, EL MARQUÉS QRO.	VARIAS COMUNIDADES, EL MARQUÉS QRO	ING. BERGO HERNANDEZ URIBE	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$1,196,634.36		\$1,196,634.36	26 de Noviembre de 2018	15 de Diciembre de 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,196,634.36	
PMM-DOP-FISMOP-023-0-IR-2018	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, VARIAS COMUNIDADES, EL MARQUÉS, QRO.	VARIAS COMUNIDADES, EL MARQUÉS, QRO	ARQ. GILDARDO PEÑA RAMIREZ	\$ 1,548,436.63	\$ 1,548,436.63	\$1,548,693.19		\$1,548,693.19	26 de Noviembre de 2018	15 de Diciembre de 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,548,693.19	
PMM-DOP-FISMOP-024-0-IR-2018	URBANIZACION DE CALLE EL ROSARIO, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO.	LA GRIEGA	IVANA ESTEPIANIE FLORES FERNANDEZ	\$ 2,163,600.21	\$ 2,163,600.21	\$2,161,598.18		\$2,161,598.18	13 DE AGOSTO DE 2018	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 2,161,698.18	
PMM-DOP-FISMOP-025-0-IR-2018	URBANIZACION DE CALLES, SALTARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO.	SALTARRIAGA	CONSTRUCCIONES RASH, S.A. DE C.V.	\$ 1,820,256.70	\$ 1,820,256.70	\$1,810,003.06		\$1,810,003.06	30 DE JULIO DE 2018	24 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,810,003.06	
PMM-DOP-FISMOP-026-0-AD-2018	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA "21 DE MARZO", LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO.	LA GRIEGA	JORGE LUIS ORDAZ MORALES	\$ 801,203.67	\$ 801,203.67	\$800,246.70		\$800,246.70	12 de Noviembre de 2018	16 de Diciembre de 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 800,246.70	
PMM-DOP-FISMOP-027-0-AD-2018	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES ZONA JEDANA, AL BARRIO DE HERON, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO.	CHICHIMEQUILLAS	HUGO GUDIÑO	\$	\$ 794,576.30	\$704,456.45		\$704,456.45	27 de Noviembre de 2018	12 de Diciembre de 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 794,456.43	
PMM-DOP-FISMOP-028-0-AD-2018	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FELPE RAMIREZ EL CHICHIMEQUILLAS, MARQUÉS, QRO.	CHICHIMEQUILLAS	JORGE LUIS ORDAZ MORALES	\$	\$ 888,952.94	\$888,402.90		\$888,402.90	13 de Diciembre de 2018	24 de Diciembre de 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 888,402.90	
HABITAT 2018																	
PMM-DOP-HABITAT-001-0-ICTP-2018	URBANIZACION DE CALLE YUCATAN (DE CALLE PUEBLA A CALLE GUERRERO) Y PRIN YUCATAN (DE COAHUILA A CALLE YUCATAN); SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.	SAN ISIDRO MIRANDA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	\$ 2,680,772.00	\$ 2,680,772.00	\$2,666,173.86		\$2,666,173.86	25 DE JUNIO 2018	23 DE AGOSTO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 2,686,173.86	
PMM-DOP-HABITAT-002-0-IPH-2018	URBANIZACION DE CALLE JALISCO, SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.	SAN ISIDRO MIRANDA	ING. JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO	\$ 5,850,228.00	\$ 5,850,228.00	\$5,862,574.20		\$5,862,574.20	28 DE JUNIO 2018	31 DE AGOSTO 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 5,852,574.23	
IFI 2018 II																	
PMM-DOP-IFI-001-0-ICTP-2018	URBANIZACION DE CALLE SANTA MARIA BEGOÑA, EL MARQUÉS, QRO.	SANTA MARIA BEGOÑA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$890,202.44		\$890,202.44	18 DE JULIO DE 2018	21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	22 DE AGOSTO DE 2018	28 DE OCTUBRE DE 2018	100.00%	98.94%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 978,740.13	
PMM-DOP-IFI-002-0-ICTP-2018	URBANIZACION DE CALLES JALISCO, SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.	OBRA CANCELADA		\$ 4,560,000.00	\$	\$0.00									OBRA CANCELADA		
PMM-DOP-IFI-003-0-ICTP-2018 2DA CONVOCATORIA	URBANIZACION DE CALLES BARRIO LA TRINIDAD, SALTARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO.	SALTARRIAGA	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$1,587,376.27		\$1,587,376.27	8 DE AGOSTO DE 2018	31 DE AGOSTO DE 2018	19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	12 DE OCTUBRE DE 2018	100.00%	97.20%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,544,267.07	
PMM-DOP-IFI-004-0-ICTP-2018	URBANIZACION DE CALLE MANANTLES, MATANZAS, EL MARQUÉS, QRO.	MATANZAS	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$1,587,633.56		\$1,587,633.56	6 DE AGOSTO DE 2018	31 DE AGOSTO DE 2018	19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	12 DE OCTUBRE DE 2018	100.00%	98.33%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,529,724.44	

REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA AJ 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. Proceso/Obra	Datos de la obra		CONTRATISTA	Monto de Aprobado	Monto Modificado	Monto de contrato	Monto de convenio	Monto total contratado	Periodo de Ejecucion		Convenio de plazo		Avance %		Observaciones	TOTAL	
	Nombre	Localidad							Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico	Financiero			
PMO-DOP-011-009-0 ICTP-2018	URBANIZACION DE CALLES LA MARIOLA, EL MARQUÉS, QRO.	LA MARIOLA	ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$1,235,378.22		\$1,235,378.22	16 DE JULIO DE 2018	21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	10 DE AGOSTO DE 2018	16 DE OCTUBRE DE 2018	100.00%	99.98%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 1,235,246.62	
PMO-DOP-011-009-0 IPN-2018	Mejoramiento de Calles en Varías Localidades de El Municipio de El Marqués, Qro.	Varías Localidades de El Municipio de El Marqués, Qro.	DIANA ESTEFANIE FLORES FERNÁNDEZ	\$21,791,863.50	\$ 21,791,863.50	\$21,669,000.07		\$21,669,000.07	19 de Noviembre de 2018	28 de Febrero de 2019			35.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO	\$ -	
PMO-DOP-011-007-0 ICTP-2018	Urbanización de Varías Calles La Laborella, El Marqués, Qro.	Varías Calles La Laborella	JOSUÉ HERRÁNDEZ GONZÁLEZ	\$4,100,000.00	\$ 4,100,000.00	\$4,090,248.71		\$4,090,248.71	28 de Noviembre de 2018	28 de Febrero de 2019			30.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO	\$ -	
PMO-DOP-011-008-0 ICTP-2018	Urbanización de la Av. Peña de los Arcos, Las Lajas, El Marqués, Qro.	Las Lajas	CHAVERO Y VEGA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	\$3,100,000.00	\$ 3,100,000.00	\$3,068,749.56		\$3,068,749.56	28 de Noviembre de 2018	28 de Febrero de 2019			30.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO	\$ -	
PMO-DOP-011-009-0 ICTP-2018	Urbanización de Calle la Puñalera San Rafael, El Marqués, Qro.	San Rafael	HUGO GUERRERO RODRÍGUEZ	\$2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$2,790,236.50		\$2,790,236.50	28 de Noviembre de 2018	28 de Febrero de 2019			30.00%	0.00%	OBRA EN PROCESO	\$ -	
FORTAMUN 2018																	
PMO-DOP-FORTAMUN-001-0 ICTP-2018	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS, QRO.	JESUS MARIA	ACTIVE PADEL DEPORTES S.A. DE C.V.	\$ 9,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$9,998,037.65		\$9,998,037.65	13 DE AGOSTO DE 2018	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 9,998,037.65	
ISNEMPRESA 2018																	
PMO-DOP-ISNEMPRESA-001-0 ICTP-2018	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CONALEP AERONAUTICO, MARQUÉS, QRO.	CONALEP AERONAUTICO	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SANTIAGO S.A. DE C.V.	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$993,731.39		\$993,731.39	13 DE AGOSTO DE 2018	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	13 DE OCTUBRE DE 2018	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 993,731.39	
RECURSO FINANCIADO 2017-2018																	
PMO-DOP-01-001-0 IR-2018	URBANIZACION DE CALLE SIN NOMBRE HERRERA ETAPA, LOS POQUITOS, EL MARQUÉS, QRO.	LOS POQUITOS	ACSA CONTRATISTA, S.A. DE C.V.	\$ 5,377,341.31	\$ 5,377,341.31	\$5,376,949.69		\$5,376,949.69	26 DE MARZO DE 2018	18 DE MAYO DE 2018			100.00%	96.68%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 5,187,220.14	
PMO-DOP-01-001-0 IR-2018	ADEME DE CANAL FLUVIAL, CERRITO COLORADO, EL MARQUÉS, QRO.	CERRITO COLORADO	REGION BAJO CENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$2,492,801.11		\$2,492,801.11	26 DE MARZO DE 2018	18 DE MAYO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 2,492,801.11	
PMO-DOP-01-001-0 IR-2017	URBANIZACION DE CALLES SAN VICENTE FERRER, EL MARQUÉS, QRO.	SAN VICENTE FERRER	PREFADRO, S.A. DE C.V.	\$ 7,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$6,994,206.92		\$6,994,206.92	29 DE OCTUBRE DE 2017	29 DE DICIEMBRE DE 2017			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 6,994,206.92	
PMO-DOP-01-001-0 IR-2018	URBANIZACION DE CALLES AL CENTRO DE LA POBLACION, EL POZO, EL MARQUÉS, QRO.	EL POZO	CONSTRUCCIONES CIAT, S.A. DE C.V.	\$ 2,013,252.00	\$ 2,013,252.00	\$2,010,998.45		\$2,010,998.45	26 DE MARZO DE 2018	18 DE MAYO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 2,010,998.45	
PMO-DOP-01-001-0 IR-2018	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN ZONA NOROCCIDENTE, ALFAJAYUCAN, EL MARQUÉS, QRO.	ALFAJAYUCAN	RUBEN ALANZ CARRANZA	\$ 8,928,195.40	\$ 8,928,195.40	\$8,921,352.02		\$8,921,352.02	26 DE MARZO DE 2018	1 DE JUNIO DE 2018			100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 8,921,352.02	
PMO-DOP-01-000-0 IR-2017	REENCARPETADO DE VARIAS CALLES LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.	LA CAÑADA	ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$11,892,771.84		\$11,892,771.84	11 DE DICIEMBRE DE 2017	09 DE FEBRERO DE 2018			100.00%	99.98%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 11,891,879.68	
PMO-DOP-01-001-0 IR-2017	REENCARPETADO DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO.	CHICHIMEQUILLAS	ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL	\$ 5,321,007.28	\$ 5,321,007.28	\$5,292,847.15		\$5,292,847.15	18 DE DICIEMBRE DE 2017	19 DE ENERO DE 2018			100.00%	99.98%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 5,286,366.35	
PMO-DOP-01-001-0 IR-2017-2018 CONTRATACION	CONSTRUCCION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.	LA CAÑADA	PROYECTOS Y EDIFICACIONES NAVI, S.A. DE C.V.	\$ 5,489,047.58	\$ 5,489,047.58	\$5,488,844.24		\$5,488,844.24	02 DE ENERO DE 2018	10 DE MARZO DE 2018	12 DE FEBRERO DE 2018	20 DE ABRIL DE 2018	100.00%	99.99%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 5,486,670.14	
PMO-DOP-01-001-0 IR-2018	URBANIZACION DE CALLE PALO ALTO, EL MARQUÉS, QRO.	PALO ALTO	CONSTRUCCIONES RASI, S.A. DE C.V.	\$ 6,867,471.93	\$ 6,867,471.93	\$6,856,569.53		\$6,856,569.53	01 DE JUNIO DE 2018	03 DE JULIO DE 2018			100.00%	99.95%	OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA	\$ 6,228,908.22	

REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA PUBLICA AI 31 DE DICIEMBRE DE 2018

No. Procedimiento	Datos de la obra		Contratista	Monto de Aprobado	Monto Modificado	Monto no cobrado	Monto de convenio	Monto total contratado	Periodo de Ejecucion		Convenio de plazo		Avance %		Observaciones	TOTAL	
	Nombre	Localidad							Inicio	Termino	Inicio	Termino	Fisico	Financiero			
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMSI) 2018																	
PMA-DOP-FISMSI-001-018-2018	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QRO.	TIERRA BLANCA	HYR CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$ 2,969,080.43	\$ 2,969,080.43	\$2,964,573.73		\$2,964,573.73	13 DE AGOSTO DE 2018	14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	10 DE DICIEMBRE DE 2018	13 DE DICIEMBRE DE 2018	100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 2,964,573.73	
PMM-DOP-FISMSI-002-018-2018	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO.	CHICHIMEQUILLAS	JOSÉ BRAULIO HIDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	\$ 1,901,236.24	\$ 1,901,236.24	\$1,898,732.30		\$1,898,732.30	12 de Noviembre de 2018		10 de Diciembre de 2018		100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,898,732.30	
PMM-DOP-FISMSI-003-018-2018	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO.	CHICHIMEQUILLAS	CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRAGA, S.A. DE C.V.	\$ 2,003,452.14	\$ 2,003,452.14	\$2,001,473.98		\$2,001,473.98	09 DE JULIO DE 2018		02 DE SEPTIEMBRE DE 2018		100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 2,001,473.98	
PMM-DOP-FISMSI-004-018-2018	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES, ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.	ATONGO	JOSÉ BRAULIO HIDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	\$ 1,100,000.13	\$ 1,100,000.13	\$1,098,770.64		\$1,098,770.64	03 de Diciembre de 2018		10 de Diciembre de 2018		100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,098,770.64	
PMM-DOP-FISMSI-005-018-2018	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.	ATONGO	FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA	\$ 1,003,215.24	\$ 1,003,215.24	\$1,001,891.60		\$1,001,891.60	09 DE JULIO DE 2018		26 DE AGOSTO DE 2018		100.00%	98.82%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,000,166.78	
PMM-DOP-FISMSI-006-018-2018	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES, SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.	SANTA CRUZ	DIANA ESTEPhANIE FLORES FERNÁNDEZ	\$ 1,300,401.14	\$ 981,523.74	\$1,300,094.04		\$1,300,094.04	30 DE JULIO DE 2018		24 DE AGOSTO DE 2018		100.00%	75.50%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 981,523.74	
PMM-DOP-FISMSI-007-018-2018	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO.	SANTA CRUZ	ING FRANCISCO JAVIER ESTRADA ALEGRIA	\$ 1,003,215.24	\$ 1,003,215.24	\$1,001,870.39		\$1,001,870.39	09 DE JULIO DE 2018		02 DE SEPTIEMBRE DE 2018		100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,001,870.39	
PMM-DOP-FISMSI-008-018-2018	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN A LÍNEA EXISTENTE EN CALLE REVOLUCIÓN, SALTARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO.	SALTARRIAGA	JOSÉ BRAULIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	\$ 125,260.20	\$ 125,260.20	\$123,179.62		\$123,179.62	02 DE JULIO DE 2018		12 DE JULIO DE 2018		100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 123,179.62	
PMM-DOP-FISMSI-009-018-2018	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALZADA CENTENARIO, 2DA. ETAPA, SALTARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO.	SALTARRIAGA	ING JORGE LUIS ORDAZ MORALES	\$ 203,456.69	\$ 203,456.69	\$202,447.20		\$202,447.20	6 DE AGOSTO DE 2018		31 DE AGOSTO DE 2018		100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 202,447.20	
PMA-DOP-FISMSI-010-018-2018	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES, SALTARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO.	SALTARRIAGA	CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRAGA, S.A. DE C.V.	\$ 710,563.54	\$ 710,563.54	\$703,888.68		\$703,888.68	18 DE JUNIO 2018		27 DE JULIO 2018		100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 703,888.68	
PMM-DOP-FISMSI-011-018-2018	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES, JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS, QRO.	JESÚS MARÍA	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ GUERRERO	\$ 1,300,401.14	\$ 1,300,401.14	\$1,298,161.41		\$1,298,161.41	12 de Noviembre de 2018		10 de Diciembre de 2018		100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,298,161.41	
PMM-DOP-FISMSI-012-018-2018	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES, JESÚS MARÍA, EL MARQUÉS, QRO.	JESÚS MARÍA	CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRAGA, S.A. DE C.V.	\$ 480,012.56	\$ 480,012.56	\$479,863.06		\$479,863.06	18 DE JUNIO 2018		20 DE JULIO 2018		100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 479,863.06	
PMM-DOP-FISMSI-013-018-2018	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO.	AMAZCALA	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO COYME, S.A. DE C.V.	\$ 420,321.89	\$ 270,248.02	\$417,676.31		\$417,676.31	27 DE AGOSTO DE 2018		13 DE SEPTIEMBRE DE 2018		100.00%	64.70%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 270,248.02	
PMM-DOP-FISMSI-014-018-2018	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES, AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO.	AMAZCALA	ING JORGE LUIS ORDAZ MORALES	\$ 1,337,545.76	\$ 1,337,545.76	\$1,336,241.72		\$1,336,241.72	30 DE JULIO DE 2018		24 DE AGOSTO DE 2018		100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,336,241.72	
PMM-DOP-FISMSI-015-018-2018 2DA CONVOCATORIA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES, AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO.	AMAZCALA	CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ARRAGA S.A. DE C.V.	\$ 1,552,326.25	\$ 1,552,326.25	\$1,550,273.30		\$1,550,273.30	13 DE AGOSTO DE 2018		14 DE SEPTIEMBRE DE 2018		100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,550,273.30	
PMM-DOP-FISMSI-016-018-2018	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO.	LA GRIEGA	JOSÉ BRAULIO HIDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ	\$ 361,250.30	\$ 361,250.30	\$359,738.74		\$359,738.74	22 de Octubre de 2018		15 de Noviembre de 2018		100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 359,738.74	
PMM-DOP-FISMSI-017-018-2018	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO.	LA GRIEGA	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS MONTES, S.A. DE C.V.	\$ 1,592,326.25	\$ 1,592,326.25	\$1,548,901.26		\$1,548,901.26	09 DE JULIO DE 2018		26 DE AGOSTO DE 2018		100.00%	100.00%	OBRA TERMINADA Y FINQUITADA	\$ 1,548,901.26	