

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 ENTIDAD: Querétaro
 MUNICIPIO: El Marqués.

Programa:			Avance Físico Financiero							Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
Sub Programa:			Físico			Financiero				Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas			
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%		Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
127	CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR (1RA ETAPA);COYOTILLOS, EL MARQUÉS, QRO.	COYOTILLOS	100	18-dic-17	09-feb-18	95.72	E1	11-may-18	16-oct-18	E3F	1,500,000.00	DESMPAL			1,500,000.00		1,435,752.24	DESMPAL			1,435,752.24		m2	351.24	Recurso 2017, Ejercido 2018
128	CONSTRUCCION DE ARCOTECO EN TELESECUNDARIA MARIA CURIE; LA PIEDAD, EL MARQUÉS, QRO.	LA PIEDAD	100	29-dic-17	15-ene-18	99.85		SIN ANTICIPO	23-abr-18	E1F	985,420.21	DESMPAL			985,420.21		983,902.70	DESMPAL			983,902.70		m2	462	Recurso 2017, Ejercido 2018
129	ADECUACION DE EDIFICIO PARA EL PLANTEL EDUCATIVO EN FRACC. COLINAS DE LA PIEDAD; LA PIEDAD, EL MARQUÉS, QRO.	LA PIEDAD	100	02-ene-18	09-feb-18	88.26	E1	28-feb-18	14-jun-18	E2F	1,035,303.58	DESMPAL			1,035,303.58		913,711.04	DESMPAL			913,711.04		pza	1	Recurso 2017, Ejercido 2018
130	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO.	LA GRIEGA	100	26-dic-17	13-feb-18	99.99	E1	12-abr-18	15-jun-18	E2F	3,600,000.00	DESMPAL			3,600,000.00		3,599,753.35	DESMPAL			3,599,753.35		kg	20,343.98	Recurso 2017, Ejercido 2018
058	CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO C-4, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO.	LA GRIEGA	80	25-sep-17	31-mar-18	97.45	E2	01-mar-18	18-jul-18	E2F	36,540,000.00	DESMPAL			36,540,000.00		35,607,397.70	DESMPAL			35,607,397.70		Unidad	1	Recurso 2017, Ejercido 2018
SUBTOTAL											43,660,723.79				43,660,723.79		42,540,517.03				42,540,517.03				
150	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES; LOS POCITOS; EL MARQUES, QRO.	LOS POCITOS	100	18-jun-18	03-ago-18	99.09	A	28-jun-18	18-sep-18	E1F	540,263.52	DESMPAL			540,263.52		535,342.23	DESMPAL			535,342.23		pza	1	Recurso 2018, Ejercido 2018
151	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA DEL JARDÍN DE NIÑOS; ALFAJAYUCAN, EL MARQUÉS, QRO.	ALFAJAYUCAN	100	04-jun-18	28-jun-18	98.99	A	20-jun-18	06-sep-18	E1F	464,761.84	DESMPAL			464,761.84		460,055.37	DESMPAL			460,055.37		pza	3	Recurso 2018, Ejercido 2018
152	ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA DE PUENTE PEATONAL; EL PARAISO, EL MARQUÉS, QRO	EL PARAISO	100	30-jul-18	12-ago-18	98.96		SIN ANTICIPO	18-sep-18	E1F	100,000.23	DESMPAL			100,000.23		98,963.14	DESMPAL			98,963.14		pza	4	Recurso 2018, Ejercido 2018
153	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. DEL FERROCARRIL Y CALLE LA MANSION; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO	LA CAÑADA	100	04-jun-18	27-jun-18	99.29	A	20-sep-18	23-ago-18	E1F	772,500.00	DESMPAL			772,500.00		767,011.50	DESMPAL			767,011.50		kg	846.51	Recurso 2018, Ejercido 2018
105	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LA PRESA, LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	100	06-ago-18	31-ago-18	99.56		SIN ANTICIPO	06-sep-18	E1F	2,000,000.00	DESMPAL			2,000,000.00		1,991,288.33	DESMPAL			1,991,288.33		pza	24	Recurso 2018, Ejercido 2018
279	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO, EL MARQUES, QRO.	EL MARQUES	100	21-dic-18	13-feb-19	-		REPROGRAMADA 2019			13,181,648.95	DESMPAL			13,181,648.95		0.00	DESMPAL			0.00		pza	690	Recurso 2018, Ejercido 2019
154	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO; SANTA MARIA BEGOÑA, EL MARQUES, QRO.	SANTA MARIA BEGOÑA	100	30-jul-18	31-ago-18	99.35		SIN ANTICIPO	13-sep-18	E1F	420,123.56	DESMPAL			420,123.56		417,409.40	DESMPAL			417,409.40		ml	123.3	Recurso 2018, Ejercido 2018
155	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL; LAS LAJITAS, EL MARQUES, QRO.	LAS LAJITAS	100	23-abr-18	13-jul-18	99.62	A	18-may-18	04-dic-18	E2F	803,578.73	DESMPAL			803,578.73		800,510.74	DESMPAL			800,510.74		m3	147.67	Recurso 2018, Ejercido 2018
156	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO; CERRITO COLORADO, EL MARQUES, QRO.	CERRITO COLORADO	100	14-may-18	22-jun-18	99.95	A	18-may-18	07-ago-18	E2F	600,123.63	DESMPAL			600,123.63		599,844.65	DESMPAL			599,844.65		ml	205.6	Recurso 2018, Ejercido 2018
157	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES; COYOTILLOS, EL MARQUÉS, QRO	COYOTILLOS	100	30-jun-18	31-ago-18	99.74	A	24-ago-18	14-sep-18	E1F	904,904.36	DESMPAL			904,904.36		902,555.71	DESMPAL			902,555.71		m3	232.08	Recurso 2018, Ejercido 2018
158	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA AMPLIACIÓN "LA LOMA" (LOMA DE LA CRUZ), EL MARQUÉS, QRO.	DE LA AMPLIACION "LA LOMA" (LOMA DE LA CRUZ)	100	30-jul-18	24-ago-18	99.77	A	06-sep-18	18-sep-18	E1F	631,275.98	DESMPAL			631,275.98		629,846.35	DESMPAL			629,846.35		ml	216	Recurso 2018, Ejercido 2018
160	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARTE ALTA ZONA SUR; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	100	25-jun-18	14-sep-18	97.98	A	08-ago-18	07-dic-18	E3F	1,523,327.96	DESMPAL			1,523,327.96		1,492,489.20	DESMPAL			1,492,489.20		ml	234.62	Recurso 2018, Ejercido 2018
263	REPARACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CAMINO CORRALEJO EN PROLONGACION CONSTIUYENTES ORIENTE, EL MARQUES, QRO	EL MARQUES	100	30-jul-18	12-ago-18	98.99		SIN ANTICIPO	14-sep-18	E1F	247,272.26	DESMPAL			247,272.26		244,785.07	DESMPAL			244,785.07		ml	20	Recurso 2018, Ejercido 2018
264	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PARTE ALTA ZONA SUR 2DA ETAPA ; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	100	13-ago-18	14-sep-18	96.62	A	06-sep-18	07-dic-18	E2F	1,232,264.65	DESMPAL			1,232,264.65		1,190,663.93	DESMPAL			1,190,663.93		ml	300.62	Recurso 2018, Ejercido 2018
162	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COMUNIDAD, CALAMANDA, EL MARQUES, QRO.	CALAMANDA	100	14-may-18	16-jun-18	99.84	A	18-may-18	28-jun-18	E1F	500,023.63	DESMPAL			500,023.63		499,223.31	DESMPAL			499,223.31		pza	64	Recurso 2018, Ejercido 2018
165	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA "CONSTITUCION"; EL CARMEN, EL MARQUES, QRO	EL CARMEN	100	13-ago-18	14-sep-18	99.10	A	06-sep-18	30-oct-18	E2F	1,713,922.28	DESMPAL			1,713,922.28		1,698,513.53	DESMPAL			1,698,513.53		m2	547.86	Recurso 2018, Ejercido 2018
166	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN	LA PIEDAD	100	14-may-18	10-ago-18	99.86	A	16-may-18	13-sep-18	E3F	14,000,000.00	DESMPAL			14,000,000.00		13,980,822.50	DESMPAL			13,980,822.50		m3-km	107,664.65	Recurso 2018, Ejercido 2018

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 ENTIDAD: Querétaro
 MUNICIPIO: El Marqués.

Programa:			Avance Físico Financiero								Inversión Aprobada					Inversión Ejercida Acumulada					Metas		Observaciones			
Sub Programa:			Físico				Financiero				Inversión Aprobada					Inversión Ejercida Acumulada					Metas					
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%		Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
168	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS "HEROES DEL BICENTENARIO"; LA PRADERA, EL MARQUES, QRO.	LA PRADERA	100	13-ago-18	14-sep-19	99.91	A	11-sep-18	10-dic-18	E2F	2,688,950.70	DESMPAL			2,688,950.70		2,686,487.62	DESMPAL				2,686,487.62		m2	456.91	Recurso 2018, Ejercido 2018
169	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC. PRIMARIA "CONSTITUCION"; EL CARMEN, EL MARQUES, QRO.	EL CARMEN	100	01-sep-18	13-sep-18	99.75	A	07-sep-18	18-sep-18	E1F	1,634,919.81	DESMPAL			1,634,919.81		1,630,779.47	DESMPAL				1,630,779.47		m2	543.05	Recurso 2018, Ejercido 2018
170	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"; HACIENDA LA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	HACIENDA LA CRUZ	100	30-jul-18	24-ago-18	99.43	A	24-ago-18	13-sep-18	E1F	350,000.00	DESMPAL			350,000.00		347,999.58	DESMPAL				347,999.58		m2	45.3	Recurso 2018, Ejercido 2018
171	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESC. SEC. GENERAL "CARLOS FUENTES MACIAS"; PASEOS DEL MARQUES, EL MARQUES, QRO.	PASEOS DEL MARQUES	100	13-ago-18	14-sep-18	99.87	A	06-sep-18	14-sep-18	E1F	1,901,137.64	DESMPAL			1,901,137.64		1,898,724.45	DESMPAL				1,898,724.45		m2	695.52	Recurso 2018, Ejercido 2018
163	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN J.N INSURGENTES QUERETANOS; SANTA MARIA DE LOS BAÑOS. EL MARQUES, QRO	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	100	30-jul-18	31-ago-18	99.61	A	11-sep-18	13-sep-18	E1F	629,252.57	DESMPAL			629,252.57		626,776.37	DESMPAL				626,776.37		m2	194.7	Recurso 2018, Ejercido 2018
164	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 1RA ETAPA EN ESC. PRIMARIA "VENUSTIANA CARRANZA"; AGUA AZUL, EL MARQUES, QRO.	AGUA AZUL	100	09-jul-18	26-ago-18	99.66	A	10-ago-18	11-sep-18	E2F	1,032,124.31	DESMPAL			1,032,124.31		1,028,604.65	DESMPAL				1,028,604.65		m2	120.15	Recurso 2018, Ejercido 2018
281	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. " JOSEFA VERGARA" SILDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.	SILDARRIAGA	85	24-dic-18	21-mar-19	-		REPROGRAMADA 2019			748,397.32	DESMPAL			748,397.32		0.00	DESMPAL				0.00		pza	1	Recurso 2018, Ejercido 2019
282	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "15 DE MAYO"; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	100	24-dic-18	13-feb-19	-		REPROGRAMADA 2019			1,370,693.84	DESMPAL			1,370,693.84		0.00	DESMPAL				0.00		m3	112.39	Recurso 2018, Ejercido 2019
172	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL; PRESA DE RAYAS, EL MARQUES, QRO.	PRESA DE RAYAS	100	21-may-18	22-jun-18	99.21	A	07-jun-18	23-ago-18	E1F	522,345.21	DESMPAL			522,345.21		518,206.03	DESMPAL				518,206.03		m2	577.64	Recurso 2018, Ejercido 2018
173	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA COMUNIDAD; CERRO PRIETO, EL MARQUÉS, QRO.	CERRO PRIETO	100	07-may-18	29-jun-18	99.37	A	24-may-18	18-sep-18	E2F	756,352.21	DESMPAL			756,352.21		751,565.47	DESMPAL				751,565.47		ml	741.43	Recurso 2018, Ejercido 2018
174	URBANIZACIÓN DE CALLE MONTEVIDEO; SAN JOSÉ NAVAJAS, EL MARQUÉS, QRO.	SAN JOSE NAVAJAS	100	07-may-18	27-jul-19	99.80	A	18-may-18	09-ago-18	E1F	2,640,430.22	DESMPAL			2,640,430.22		2,635,112.06	DESMPAL				2,635,112.06		m2	2,145.66	Recurso 2018, Ejercido 2018
175	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL; EL POZO, EL MARQUÉS, QRO.	EL POZO	80	26-jun-18	16-jul-19	70.38	A	06-sep-18	29-oct-18	E1F	287,319.54	DESMPAL			287,319.54		202,227.12	DESMPAL				202,227.12		ml	39.2	Recurso 2018, Ejercido 2018
176	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL; CERRITO COLORADO, EL MARQUÉS, QRO.	CERRITO COLORADO	70	30-jul-18	17-ago-19	69.91	A	06-sep-18	29-oct-18	E1F	231,160.97	DESMPAL			231,160.97		161,601.27	DESMPAL				161,601.27		ml	18	Recurso 2018, Ejercido 2018
177	URBANIZACIÓN DE CALLES; SANTA MARÍA TICOMÁN, EL MARQUÉS, QRO.	SANTA MARÍA TICOMÁN	100	17-may-18	13-jul-18	99.64	A	18-may-18	23-ago-18	E1F	2,200,000.00	DESMPAL			2,200,000.00		2,192,147.89	DESMPAL				2,192,147.89		m3	973.79	Recurso 2018, Ejercido 2018
178	URBANIZACION DE CALLES; BARRIO LA TRINIDAD; SILDARRIAGA, EL MARQUES, QRO	SILDARRIAGA	100	01-jun-18	24-jul-18	99.44	A	14-jun-18	18-sep-18	E1F	1,242,321.15	DESMPAL			1,242,321.15		1,235,395.88	DESMPAL				1,235,395.88		m2	611.87	Recurso 2018, Ejercido 2018
179	URBANIZACIÓN DE CALLES; LA LOMA, EL MARQUÉS, QRO	LA LOMA	100	13-ago-18	14-sep-18	98.68	A	06-sep-18	10-dic-18	E1F	1,553,067.34	DESMPAL			1,553,067.34		1,532,512.52	DESMPAL				1,532,512.52		m2	1,021.61	Recurso 2018, Ejercido 2018
180	URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIA SAN CRISTÓBAL, EL COLORADO, EL MARQUÉS, QRO.	EL COLORADO	100	01-jun-18	11-sep-18	99.79	A	18-jun-18	11-sep-18	E1F	3,067,222.75	DESMPAL			3,067,222.75		3,060,905.42	DESMPAL				3,060,905.42		m2	2,118.64	Recurso 2018, Ejercido 2018
181	MURO DE CONTENCIÓN EN VIALIDAD FRENTE A UNIDAD DEPORTIVA; LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.	LA CAÑADA	100	07-may-18	25-may-18	77.73	A	11-may-18	14-sep-18	E2F	1,378,021.55	DESMPAL			1,378,021.55		1,071,182.01	DESMPAL				1,071,182.01		m3	256.28	Recurso 2018, Ejercido 2018
218	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (VIALIDADES, DESAZOLVE, DE CANALES) VARIAS COMUNIDADES, EL MARQUES, QRO.	VARIAS	100	18-jun-18	31-jul-18	99.74	A	20-jun-18	24-ago-18	E1F	5,000,000.00	DESMPAL			5,000,000.00		4,987,124.35	DESMPAL				4,987,124.35		m2	11,999.27	Recurso 2018, Ejercido 2018
265	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 1RA ETAPA, CALAMANDA, EL MARQUES, QRO.	CALAMANDA	100	13-ago-18	14-sep-18	99.99	A	07-sep-18	05-dic-18	E2F	4,014,314.92	DESMPAL			4,014,314.92		4,013,945.12	DESMPAL				4,013,945.12		pza	1934.8	Recurso 2018, Ejercido 2018
280	URBANIZACION DE CALLES, SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUES, QRO.	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS		24-dic-18	28-mar-19	-		REPROGRAMADA 2019			3,849,770.18	DESMPAL			3,849,770.18		0.00	DESMPAL				0.00		m2	1719	Recurso 2018, Ejercido 2019
283	URBANIZACION DE CALLE PRIVADA EL FAROLITO; ATONGO, EL MARQUES, QRO	ATONGO	100	17-dic-18	14-feb-08	-	A	27-dic-18	2019		849,489.71	DESMPAL			849,489.71		0.00	DESMPAL				0.00		m2	561.25	Recurso 2018, Ejercido 2018
184	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN 3RA ETAPA; LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO.	LA GRIEGA	100	09-abr-18	15-jul-18	99.88	E1	07-ago-18	13-sep-18	E2F	7,800,000.00	DESMPAL			7,800,000.00		7,790,365.00	DESMPAL				7,790,365.00		m2	64.66	Recurso 2018, Ejercido 2018

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 ENTIDAD: Querétaro
 MUNICIPIO: El Marqués.

Programa:			Avance Físico Financiero								Inversión Aprobada					Inversión Ejercida Acumulada					Metas		Observaciones		
Sub Programa:			Físico				Financiero				Inversión Aprobada					Inversión Ejercida Acumulada					Metas				
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%		Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
186	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CASA DEL ADULTO MAYOR; AGUA AZUL, EL MARQUES, QRO	AGUA AZUL		18-jun-18	12-jul-19	97.00	A	26-jun-18	11-sep-18	E1F	1,058,409.39	DESMPAL			1,058,409.39		1,026,650.11	DESMPAL			1,026,650.11		n2	372.93	Recurso 2018, Ejercido 2018
187	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CASA DEL ADULTO MAYOR; COYOTILLOS, EL MARQUES, QRO	COYOTILLOS	100	27-ago-18	12-sep-18	57.66	A	11-sep-18	05-dic-18	E1F	940,679.04	DESMPAL			940,679.04		542,364.35	DESMPAL			542,364.35		pza	4	Recurso 2018, Ejercido 2018
188	AMPLIACION DE PANTEON; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	100	25-jun-18	14-sep-18	99.76	E1	18-sep-18	05-dic-18	E2F	4,000,000.00	DESMPAL			4,000,000.00		3,990,448.08	DESMPAL			3,990,448.08		m2	397	Recurso 2018, Ejercido 2018
238	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION ANIMAL MUNICIPAL, EL MARQUES, QRO	EL MARQUES		24-dic-18	21-mar-19	-		REPROGRAMADA 2019			5,000,000.00	DESMPAL			5,000,000.00		0.00	DESMPAL			0.00		m2	668	Recurso 2018, Ejercido 2019
239	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL NUEVO PANTEON EN SAN MIGUEL AMAZCALA, EL MARQUES, QRO	SAN MIGUEL AMAZCALA	100	06-ago-18	31-ago-18	99.90	A	11-sep-18	05-dic-18	E2F	10,000,000.00	DESMPAL			10,000,000.00		9,990,383.77	DESMPAL			9,990,383.77		m2	2,181.52	Recurso 2018, Ejercido 2018
266	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE BOX Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, UNIDAD DEPORTIVA, LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	100	30-jul-18	31-ago-18	99.69	A	05-sep-18	12-sep-18	E1F	551,585.72	DESMPAL			551,585.72		549,857.12	DESMPAL			549,857.12		m2	120	Recurso 2018, Ejercido 2018
SUBTOTAL											106,933,957.67				106,933,957.67		80,780,690.67				80,780,690.67				
131	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DEL FERROCARRIL, LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	100	18-sep-17	24-nov-17	-		EJERCIDA EN 2017			13,141.01	RF			13,141.01		0.00	RF			0.00		ml y m2	1,345.18 y 1,800.10	Recurso 2018, Ejercido 2018
132	REENCARPETADO DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	100	11-dic-17	09-feb-18	99.10	E1	23-mar-18	18-sep-18	E4F	12,000,000.00	RF			12,000,000.00		11,891,579.68	RF			11,891,579.68		m2	37,989.74	Recurso 2018, Ejercido 2018
133	RECONSTRUCCION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	100	01-ene-08	10-mar-18	99.59	A	12-feb-18	19-sep-18	E6F	5,489,047.58	RF			5,489,047.58		5,466,570.15	RF			5,466,570.15		m2	1,376.44	Recurso 2018, Ejercido 2018
134	URBANIZACION DE VARIAS CALLES, LOS POCITOS, EL MARQUES, QRO.	LOS POCITOS	100	16-oct-17	06-ene-18	100.00	E1	26-feb-18	11-may-18	E2F	3,964,000.00	RF			3,964,000.00		3,964,000.00	RF			3,964,000.00		m2	1,159.46	Recurso 2018, Ejercido 2018
135	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, PRESA DEL CARMEN, EL MARQUES, QRO.	PRESA DEL CARMEN	100	18-dic-17	06-abr-18	99.88	E1	23-abr-18	01-jun-18	E2F	3,801,698.73	RF			3,801,698.73		3,797,019.47	RF			3,797,019.47		ml	1,801.55	Recurso 2018, Ejercido 2018
136	PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD, DOLORES, EL MARQUES, QRO	DOLORES	100	18-dic-17	09-feb-18	99.91	E1	23-mar-18	09-may-18	E2F	4,285,167.18	RF			4,285,167.18		4,281,159.50	RF			4,281,159.50		m2	3,375.54	Recurso 2018, Ejercido 2018
137	URBANIZACION DE VARIAS CALLES, PRESA DE RAYAS, EL MARQUES, QRO.	PRESA DE RAYAS	100	18-sep-17	01-dic-17	-		EJERCIDA EN 2017			4,050.63	RF			4,050.63		0.00	RF			0.00		m2	3,599.57	Recurso 2018, Ejercido 2018
138	URBANIZACION DE VARIAS CALLES, SAN VICENTE FERRER, EL MARQUES, QRO.	SAN VICENTE FERRER	100	23-oct-17	29-dic-17	99.92	E1	20-feb-18	14-sep-18	E4F	7,000,000.00	RF			7,000,000.00		6,994,206.93	RF			6,994,206.93		m2	2,601.80	Recurso 2018, Ejercido 2018
139	REENCARPETADO DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO.	CHICHIMEQUILLAS	100	18-dic-17	19-ene-18	99.35	E1	02-ago-18	29-oct-18	E2F	5,321,007.28	RF			5,321,007.28		5,286,366.35	RF			5,286,366.35		m2	14,999	Recurso 2018, Ejercido 2018
140	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	JESUS MARIA				-		CANCELADA			9,000,000.00	RF			9,000,000.00		0.00	RF			0.00		cancelado		Recurso 2018, Ejercido 2018
141	ADEME DE CANAL PLUVIAL, CERRITO COLORADO, EL MARQUES, QRO.	CERRITO COLORADO	100	26-mar-18	18-may-18	99.71	A	12-abr-18	05-sep-18	E2F	2,500,000.00	RF			2,500,000.00		2,492,801.11	RF			2,492,801.11		ml	276.7	Recurso 2018, Ejercido 2018
142	URBANIZACION DE CALLES, EL POZO, EL MARQUES, QRO.	EL POZO	100	16-oct-17	05-ene-18	100.00	A, E1	16-oct-17	20-jul-18	E2F	1,728,492.36	RF			1,728,492.36		1,728,492.36	RF			1,728,492.36		m2	1,951.97	Recurso 2018, Ejercido 2018
143	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL DENTRO DE LA COMUNIDAD 1RA ETAPA, CALAMADA, EL MARQUES, QRO	CALAMANDA				-		CANCELADA			4,014,314.92	RF			4,014,314.92		0.00	RF			0.00		cancelado		Recurso 2018, Ejercido 2018
144	URBANIZACION DE CALLES, COYOTILLOS, EL MARQUES, QRO.	COYOTILLOS	100	18-sep-17	15-dic-17	99.27	E2	07-mar-18	04-ago-18	E3F	2,205,483.18	RF			2,205,483.18		2,189,282.04	RF			2,189,282.04		m2	3,247.97	Recurso 2018, Ejercido 2018
145	URBANIZACION DE CALLES, AGUA AZUL, EL MARQUES, QRO.	AGUA AZUL	100	11-dic-17	23-feb-18	99.88	E1	23-abr-18	06-jul-18	E2F	3,696,131.63	RF			3,696,131.63		3,691,651.74	RF			3,691,651.74		m2	2,219.32	Recurso 2018, Ejercido 2018
146	URBANIZACION DE CALLE SIN NOMBRE 1RA ETAPA; LOS POCITOS, EL MARQUES, QRO.	LOS POCITOS	100	26-mar-18	18-may-18	96.65	A	04-abr-18	18-sep-18	E4F	5,377,341.31	RF			5,377,341.31		5,197,220.13	RF			5,197,220.13		m3	975.79	Recurso 2018, Ejercido 2018

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 ENTIDAD: Querétaro
 MUNICIPIO: El Marqués.

Programa:			Avance Físico Financiero							Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
Sub Programa:			Físico			Financiero				Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada									
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%		Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
147	URBANIZACION DE CALLES AL CENTRO DE LA POBLACION; EL POZO, EL MARQUÉS,QRO.	EL POZO	100	26-mar-18	18-may-18	99.89	A	10-abr-18	14-sep-18	E1F	2,013,252.00	RF			2,013,252.00		2,010,998.45	RF			2,010,998.45		m2	1,770.05	Recurso 2018, Ejercido 2018
148	URBANIZACION DE VARIAS CALLES EN ZONA PONIENTE; ALFAJAYUCAN, EL MARQUÉS,QRO.	ALFAJAYUCAN	100	26-mar-18	01-jun-18	99.91	A	28-mar-18	04-sep-18	E3F	8,929,195.40	RF			8,929,195.40		8,921,352.01	RF			8,921,352.01		m2	6,309.92	Recurso 2018, Ejercido 2018
149	URBANIZACION DE CALLE, PALO ALTO, EL MARQUÉS,QRO.	PALO ALTO	100	01-jun-18	06-jun-18	90.70	A	20-jun-18	23-ago-18	E1F	6,867,471.93	RF			6,867,471.93		6,228,909.22	RF			6,228,909.22		m2	5,877.38	Recurso 2018, Ejercido 2018
SUBTOTAL											88,209,795.14				88,209,795.14		74,141,609.14				74,141,609.14				
122	URBANIZACION DE LAS CALLES: EL LOBO, ELEFANTE, PANTERA, CAMELLO, JAGUAR, EL TIGRE, CABALLO, BUFALO, Y EL VENADO.	EL LOBO	100	04-sep-17	30-may-18	100.00	E2	09-feb-18	12-jul-18	E5F	22,427,520.63	PR 2017	22,427,520.63				22,427,518.52	PR 2017	22,427,518.52				m2	19,182.94	Recurso 2018, Ejercido 2018
SUBTOTAL											22,427,520.63		22,427,520.63				22,427,518.52		22,427,518.52						
120	CONTINUACION DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, LA CAÑADA, EL MARQUES,QRO	LA CAÑADA	100	05-jun-17	10-ene-18	96.71	E4	12-feb-18	26-abr-18	E5F	4,120,789.63	PDR I	4,120,789.63				3,985,304.06	PDR I	3,985,304.06				ml	306.35	Recurso 2018, Ejercido 2018
SUBTOTAL											4,120,789.63		4,120,789.63				3,985,304.06		3,985,304.06						
121	REHABILITACION DE CALLE LA MANSION, LA CAÑADA, EL MARQUES,QRO	EL MARQUES	100	25-sep-17	23-nov-17	99.36	E2	23-feb-18	25-abr-18	E3F	1,462,083.38	PDR II	1,462,083.38				1,452,659.81	PDR II	1,452,659.81				m2	979.79	Recurso 2018, Ejercido 2018
SUBTOTAL											1,462,083.38		1,462,083.38				1,452,659.81		1,452,659.81						
123	URBANIZACION DE CALLES	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUES, QRO	100	20-nov-17	19-ene-18	100.00		26-dic-17	26-mar-18	E1F	2,970,594.13	FFI	2,970,594.13				2,970,594.13	FFI	2,970,594.13				m2	2,083.74	Recurso 2018, Ejercido 2018
124	URBANIZACION DE CALLES	SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO	100	20-nov-17	19-ene-18	100.00		26-dic-17	23-mar-18	E1F	2,479,491.13	FFI	2,479,491.13				2,479,491.13	FFI	2,479,491.13				m2	9,284.32	Recurso 2018, Ejercido 2018
125	URBANIZACION DE CALLES	LAS LAJITAS, EL MARQUES, QRO	100	20-nov-17	19-ene-18	93.54		26-dic-17	23-mar-18	E1F	1,979,219.32	FFI	1,979,219.32				1,851,373.55	FFI	1,851,373.55				m2	1,642.22	Recurso 2018, Ejercido 2018
126	AREA VERDE Y PARADERO EN CALLE SAN FRANCISCO (DESDE CALLE DOS CAMINOS HASTA CALLE EL FRESNO)	ATONGO, EL MARQUES, QRO	100	20-nov-17	19-ene-18	100.00		27-dic-17	23-mar-18	E1F	2,477,037.63	FFI	2,477,037.63				2,477,037.63	FFI	2,477,037.63				m2	583.87	Recurso 2018, Ejercido 2018
SUBTOTAL											9,906,342.21		9,906,342.21				9,778,496.44		9,778,496.44						
236	URBANIZACION DE CALLE YUCATAN (DE CALLE PUEBLA A CALLE GUERRERO) Y PRIV. YUCATAN (DE COAHUILA A CALLE YUCATAN), SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUES,QRO 50% FED Y 50% MPAL	SAN ISIDRO MIRANDA	100	25-jun-18	23-ago-18	99.83	A	25-jun-18	18-sep-18	E2F	2,690,772.00	HABITAT	1,345,386.00		1,345,386.00		2,686,173.86	HABITAT	1,343,086.93		1,343,086.93		m2	2,266.14	Recurso 2018, Ejercido 2018
237	URBANIZACION DE CALLE JALISCO, SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUES,QRO. 50% FED Y 50% MPAL	SAN ISIDRO MIRANDA	100	25-jun-18	23-ago-18	99.89	A	25-jun-18	16-oct-18	E2F	5,859,228.00	HABITAT	2,929,614.00		2,929,614.00		5,852,574.24	HABITAT	2,926,287.12		2,926,287.12		m2	4,475.80	Recurso 2018, Ejercido 2018
SUBTOTAL											8,550,000.00		4,275,000.00		4,275,000.00		8,538,748.10		4,269,374.05		4,269,374.05				
267	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	JESUS MARIA	100	13-ago-18	14/09/2018	99.84	A	24-ago-18	12-sep-18	E2F	9,000,000.00	FORTAMUN	9,000,000.00				8,986,037.65	FORTAMUN	8,986,037.65				m2	5,551.00	Recurso 2018, Ejercido 2018
SUBTOTAL											9,000,000.00		9,000,000.00				8,986,037.65		8,986,037.65						
189	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO.	CHICHIMEQUILLAS	100	09-jul-18	02-sep-18	99.90	A	10-ago-18	18-sep-18	E1F	2,003,452.14	FISM	2,003,452.14				2,001,473.98	FISM	2,001,473.98				pza	7	Recurso 2018, Ejercido 2018
190	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES; ATONGO, EL MARQUES, QRO.	ATONGO	100	09-jul-18	26-ago-18	99.70	A	17-ago-18	13-sep-18	E1F	1,003,215.24	FISM	1,003,215.24				1,000,165.78	FISM	1,000,165.78				pza	12	Recurso 2018, Ejercido 2018
191	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES; SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	SANTA CRUZ	100	09-jul-18	02-sep-18	99.85	A	13-ago-18	14-sep-18	E1F	1,003,215.24	FISM	1,003,215.24				1,001,670.39	FISM	1,001,670.39				ml	596	Recurso 2018, Ejercido 2018

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 ENTIDAD: Querétaro
 MUNICIPIO: El Marqués.

Programa:			Avance Físico Financiero							Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
Sub Programa:			Físico			Financiero				Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada									
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%		Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
192	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES; Saldarríaga, El Marqués, Qro.	Saldarríaga	100	18-jun-18	27-jul-18	99.06	A	06-jul-18	14-sep-18	E1F	710,563.54	FISM	710,563.54				703,898.58	FISM	703,898.58				pza	5	Recurso 2018, Ejercido 2018
193	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	JESUS MARIA	100	18-jun-18	20-jul-18	99.91	A	06-jul-18	14-sep-18	E1F	480,012.56	FISM	480,012.56				479,563.56	FISM	479,563.56				pza	3	Recurso 2018, Ejercido 2018
194	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.	AMAZCALA	100	13-ago-18	14-sep-18	99.87	A	06-sep-18	14-sep-18	E1F	1,552,326.25	FISM	1,552,326.25				1,550,273.30	FISM	1,550,273.30				pza	9	Recurso 2018, Ejercido 2018
195	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.	LA GRIEGA	100	09-jul-18	26-ago-18	99.78	A	10-ago-18	18-sep-18	E1F	1,552,326.25	FISM	1,552,326.25				1,548,901.26	FISM	1,548,901.26				pza	5	Recurso 2018, Ejercido 2018
196	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES; EL COLORADO, EL MARQUES, QRO.	EL COLORADO	100	18-jun-18	13-jul-18	99.71	A	06-jul-18	18-sep-18	E1F	512,213.65	FISM	512,213.65				510,725.19	FISM	510,725.19				pza	4	Recurso 2018, Ejercido 2018
197	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES; MIRANDA, EL MARQUES, QRO.	MIRANDA	100	09-jul-18	26-ago-18	99.65	A	10-ago-18	18-sep-18	E1F	1,700,125.63	FISM	1,700,125.63				1,694,128.52	FISM	1,694,128.52				pza	25	Recurso 2018, Ejercido 2018
274	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES ZONA ALEDANA AL JARDIN DE NIÑOS; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO.	CHICHIMEQUILLAS	100	27-nov-18	12-dic-18	99.93		SIN ANTICIPO	28-dic-18	E1F	794,976.30	FISM	794,976.30				794,456.43	FISM	794,456.43				pza	9	Recurso 2018, Ejercido 2018
198	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON CENTENARIO, 2DA ETAPA; Saldarríaga, El Marqués, Qro.	Saldarríaga	100	06-ago-18	31-ago-18	99.50	A	07-sep-18	12-sep-18	E1F	203,456.89	FISM	203,456.89				202,447.20	FISM	202,447.20				ml	80.2	Recurso 2018, Ejercido 2018
199	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.	AMAZCALA	100	27-ago-18	13-sep-18	100.00	A	11-sep-18	18-sep-18	E1F	270,246.02	FISM	270,246.02				270,246.02	FISM	270,246.02				ml	184.5	Recurso 2018, Ejercido 2018
275	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FELIPE RAMIREZ, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO	CHICHIMEQUILLAS	100	13-dic-18	24-dic-18	99.94	A	27-dic-18	28-dic-18	E1F	888,952.94	FISM	888,952.94				888,402.90	FISM	888,402.90				ml	329.9	Recurso 2018, Ejercido 2018
201	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO.	TIERRA BLANCA	100	13-ago-18	14-sep-18	99.92	A	07-sep-18	27-dic-18	E2F	2,966,980.43	FISM	2,966,980.43				2,964,573.73	FISM	2,964,573.73				ml	3,068.20	Recurso 2018, Ejercido 2018
202	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO.	CHICHIMEQUILLAS	100	11-nov-18	10-dic-18	99.87	A	06-dic-18	27-dic-18	E1F	1,901,236.24	FISM	1,901,236.24				1,898,732.30	FISM	1,898,732.30				m3	761.39	Recurso 2018, Ejercido 2018
203	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES; ATONGO, EL MARQUES, QRO.	ATONGO	100	03-dic-18	15-dic-18	99.84	A	19-dic-18	27-dic-18	E1F	1,100,500.13	FISM	1,100,500.13				1,098,770.64	FISM	1,098,770.64				ml	1,089.00	Recurso 2018, Ejercido 2018
204	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES, SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	SANTA CRUZ	100	30-jul-18	24-ago-18	100.00	A	24-ago-18	05-dic-18	E2F	981,523.74	FISM	981,523.74				981,523.76	FISM	981,523.76				m3	380.93	Recurso 2018, Ejercido 2018
205	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONEXIÓN A LINEA EXISTENTE EN CALLE JESUS ARRIAGA, Saldarríaga, El Marqués, Qro.	Saldarríaga	100	02-jul-18	12-jul-18	98.34		SIN ANTICIPO	10-ago-18	E1F	125,265.20	FISM	125,265.20				123,179.62	FISM	123,179.62				ml	150	Recurso 2018, Ejercido 2018
206	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES, JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	JESUS MARIA	100	12-nov-18	10-dic-18	99.83	A	14-dic-18	27-dic-18	E1F	1,300,401.14	FISM	1,300,401.14				1,298,161.41	FISM	1,298,161.41				m3	299.32	Recurso 2018, Ejercido 2018
207	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.	AMAZCALA	100	30-jul-18	24-ago-18	99.90	A	06-sep-18	05-dic-18	E2F	1,337,545.76	FISM	1,337,545.76				1,336,241.72	FISM	1,336,241.72				m3	269.6	Recurso 2018, Ejercido 2018
208	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE VARIAS CALLES, LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.	LA GRIEGA	100	22-oct-18	15-nov-18	98.75	A	14-nov-18	07-dic-18	E1F	361,250.36	FISM	361,250.36				356,739.74	FISM	356,739.74				m3	80.57	Recurso 2018, Ejercido 2018
209	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES; MIRANDA, EL MARQUES, QRO.	MIRANDA	100	30-ago-18	24-ago-18	99.74	A	06-sep-18	30-oct-18	E2F	1,455,550.36	FISM	1,455,550.36				1,451,741.02	FISM	1,451,741.02				ml	1,192.60	Recurso 2018, Ejercido 2018
210	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO VARIAS COMUNIDADES, EL MARQUES QRO.	VARIAS COMUNIDADES	100	26-nov-18	15-dic-18	99.71	E1	27-dic-18	27-dic-18	E2F	1,200,000.00	FISM	1,200,000.00				1,196,534.39	FISM	1,196,534.39				m2	159.96	Recurso 2018, Ejercido 2018
211	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, VARIAS COMUNIDADES, EL MARQUES, QRO.	VARIAS COMUNIDADES	100	26-nov-18	15-dic-18	99.95	A	11-dic-18	27-dic-18	E1F	1,549,435.86	FISM	1,549,435.86				1,548,693.19	FISM	1,548,693.19				m2	239.57	Recurso 2018, Ejercido 2018
214	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA "21 DE MARZO"; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.	LA GRIEGA	100	12-nov-18	15-dic-18	99.89	A	18-dic-18	27-dic-18	E1F	901,203.87	FISM	901,203.87				900,246.70	FISM	900,246.70				pza	1	Recurso 2018, Ejercido 2018
212	URBANIZACION DE CALLE EL ROSARIO, LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.	LA GRIEGA	100	13-ago-18	14-sep-18	99.91	A	06-sep-18	29-oct-18	E2F	2,183,500.23	FISM	2,183,500.23				2,181,598.17	FISM	2,181,598.17				m2	2,015.05	Recurso 2018, Ejercido 2018

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 ENTIDAD: Querétaro
 MUNICIPIO: El Marqués.

Programa:			Avance Físico Financiero								Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Sub Programa:			Físico				Financiero				Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada								
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%		Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
213	URBANIZACION DE CALLES; SILDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.	SILDARRIAGA	100	30-jul-18	24-ago-18	99.44	A	24-ago-18	05-dic-18	E2F	1,820,255.70	FISM	1,820,255.70				1,810,003.08	FISM	1,810,003.08				m2	1,157.61	Recurso 2018, Ejercicio 2018
215	GASTOS INDIRECTOS 3%	LA CAÑADA	100		31-dic-18	87.33	GTO	01-sep-18	31-dic-18	GTO	500,000.00	FISM	500,000.00				436,654.62	FISM	436,654.62				programa	1	Recurso 2018, Ejercicio 2018
216	PRODIM 2%	LA CAÑADA	100		31-dic-18	95.05	GTO	01-dic-18	26-dic-18	GTO	340,000.00	FISM	340,000.00				323,176.00	FISM	323,176.00				programa	1	Recurso 2018, Ejercicio 2018
SUBTOTAL											32,699,731.67						32,552,923.20		32,552,923.20						
235	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL CONALEP AERONAUTICO, EL MARQUES, QRO	EL MARQUES, QRO	100	13-ago-18	14-sep-18	99.37	A	14-nov-18	18-dic-18	E2F	1,000,000.00	ISN EMPRESA		1,000,000.00			993,731.39	ISN EMPRESA		993,731.39			m2	576	Recurso 2018, Ejercicio 2018
SUBTOTAL											1,000,000.00			1,000,000.00			993,731.39			993,731.39					
230	URBANIZACION DE CALLES, SANTA MARIA BEGOÑA, EL MARQUES, QRO	SANTA MARIA BEGOÑA, EL MARQUES, QRO	100	16-jul-18	21-sep-18	97.87	A	12-nov-19	11-dic-18	E1F	1,000,000.00	FFI II	1,000,000.00				978,740.13	FFI II	978,740.13				ml	216.1	Recurso 2018, Ejercicio 2018
232	URBANIZACION DE CALLES, BARRIO LA TRINIDAD, SILDARRIAGA, EL MARQUES, QRO	SILDARRIAGA, EL MARQUES, QRO	100	08-ago-18	31-ago-18	96.52	A	12-nov-19	18-dic-18	E1F	1,600,000.00	FFI II	1,600,000.00				1,544,287.07	FFI II	1,544,287.07				ml	331.79	Recurso 2018, Ejercicio 2018
233	URBANIZACION DE CALLES MANANTIALES, MATANZAS, EL MARQUES, QRO	MATANZAS, EL MARQUES, QRO	100	08-ago-18	31-ago-18	95.61	A	12-nov-19	18-dic-18	E2F	1,600,000.00	FFI II	1,600,000.00				1,529,724.43	FFI II	1,529,724.43				m2	456.1	Recurso 2018, Ejercicio 2018
234	URBANIZACION DE CALLES LA MARIOLA, EL MARQUES, QRO	EL MARQUES, QRO	100	16-jul-18	21-sep-18	98.82	A	12-nov-19	18-dic-18	E2F	1,250,000.00	FFI II	1,250,000.00				1,235,246.62	FFI II	1,235,246.62				m2	320	Recurso 2018, Ejercicio 2018
SUBTOTAL											5,450,000.00		5,450,000.00				5,287,998.25		5,287,998.25						
TOTAL											333,420,944.12		56,641,735.85	1,000,000.00	243,079,476.60	0.00		291,466,234.26		88,740,311.98	993,731.39	201,732,190.89	0.00		

C.P. Norma Patricia Hernández Barrera
Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

L.A.E Enrique Vega Carriles
Presidente Municipal

Lic. María del Rosario León Gil
Síndica Municipal