

Programa:			Avance Físico Financiero								Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Observaciones			
Sub Programa:			Físico				Financiero				Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%		Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Observaciones	
66	24	RECONSTRUCCION DE CALLES DE LA COMUNIDAD; EL COLORADO, EL MARQUES, QRO.	100.00	22-mar-21	04-jun-21	99.95	A	23/04/2021	20/08/2021	E2F	11,596,600.00	DESMPAL 20			11,596,600.00		11,590,377.07	DESMPAL 20					11,590,377.07	M² PAVIMENTO.	6151.13	14200401
66	40	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER; LOS POCITOS, EL MARQUES, QRO	100.00	26-abr-21	02-sep-21	99.90	A	11/06/2021	19/11/2021	E4F	8,574,711.91	DESMPAL 19			8,574,711.91		8,566,336.72	DESMPAL 19					8,566,336.72	PIEZA OBRA.	1.00	14190401
65	91	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COL. SAN CRISTOBAL; EL COLORADO, EL MARQUES, QRO.	100.00	29-mar-21	04-jul-21	99.89	A	26/04/2021	13/08/2021	E3F	3,825,000.00	DESMPAL 19			3,825,000.00		3,820,918.01	DESMPAL 19					3,820,918.01	M. L. TUBERÍA	854.70	14190401
65	83	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD; ALFAJAYUCAN, EL MARQUES, QRO.	100.00	24-may-21	04-jul-21	98.91	A	29/06/2021	24/08/2021	E1F	2,028,165.28	DESMPAL 19			2,028,165.28		2,005,962.58	DESMPAL 19					2,005,962.58	PIEZAS LUMINARIAS	36.00	14190401
65	84	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD; EL LOBO, EL MARQUES, QRO.	100.00	10-may-21	20-jun-21	97.00	A	16/06/2021	03/08/2021	E1F	2,151,746.13	DESMPAL 19			2,151,746.13		2,087,220.55	DESMPAL 19					2,087,220.55	PIEZAS LUMINARIAS	26.00	14190401
65	85	AMPLIACION DE RED ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, ZONA NORTE; SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUES, QRO.	100.00	26-abr-21	12-ago-21	98.77	A	02/06/2021	26/08/2021	E2F	1,300,000.00	DESMPAL 19			1,300,000.00		1,284,005.72	DESMPAL 19					1,284,005.72	PIEZAS LUMINARIAS	10.00	14190401
65	86	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES ALEDAÑAS A LA ESCUELA SECUNDARIA; PRESA DE RAYAS, EL MARQUES, QRO.	100.00	19-abr-21	06-jun-21	99.76	A	03/08/2021	12/08/2021	E1F	1,115,692.72	DESMPAL 19			1,115,692.72		1,113,067.26	DESMPAL 19					1,113,067.26	PIEZAS LUMINARIAS	17.00	14190401
65	88	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA ESTATAL 210 DEL CADENAMIENTO 0+900 AL CADENAMIENTO 1+640; LA PIEDAD, EL MARQUES, QRO.	100.00	10-may-21	13-jun-21	91.59	A	07/06/2021	06/08/2021	E1F	1,863,531.96	DESMPAL 19			1,863,531.96		1,706,812.03	DESMPAL 19					1,706,812.03	PIEZAS LUMINARIAS	52.00	14190401
65	89	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL DE CARRETERA ESTATAL 200, INTERSECCION CON CARRETERA ESTATAL 210; EL MARQUES, QRO.	100.00	29-mar-21	02-may-21	63.08	A	07/05/2021	03/08/2021	E1F	850,000.00	DESMPAL 19			850,000.00		536,161.66	DESMPAL 19					536,161.66	M. L. TUBERÍA	272.00	14190401
65	90	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO EL CERRITO (LA CAPILLA), LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	100.00	31-may-21	01-ago-21	99.45	A	05/07/2021	20/08/2021	E1F	1,500,000.00	DESMPAL 19			1,500,000.00		1,491,707.78	DESMPAL 19					1,491,707.78	M. L. TUBERÍA	346.55	14190401
66	13	URBANIZACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD; EL CARMEN, EL MARQUES, QRO.	100.00	26-abr-21	14-jul-21	99.98	A	13/05/2021	14/10/2021	E2F	8,000,000.00	DESMPAL 19			8,000,000.00		7,998,294.90	DESMPAL 19					7,998,294.90	M² PAVIMENTO.	5534.18	14190401
66	17	URBANIZACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA; SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	100.00	10-may-21	18-jul-21	99.81	A	02/06/2021	26/08/2021	E1F	4,451,460.00	DESMPAL 19			4,451,460.00		4,443,132.33	DESMPAL 19					4,443,132.33	M² PAVIMENTACIÓN.	2634.11	14190401
66	23	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REENCARPETADO DE VARIAS CALLES; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	100.00	26-abr-21	07-jul-21	98.12	A	13/05/2021	30/12/2021	E2F	11,606,990.29	DESMPAL 20			11,606,990.29		11,388,464.68	DESMPAL 20					11,388,464.68	M² BANQUETA.	3323.11	14200401
66	28	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"; EL PARAISO, EL MARQUES, QRO.	100.00	24-may-21	25-jul-21	99.75	A	30/06/2021	27/08/2021	E2F	3,000,000.00	DESMPAL 19			3,000,000.00		2,992,456.63	DESMPAL 19					2,992,456.63	PIEZA ARCOTECHO.	1.00	14190401
66	32	CONSTRUCCIÓN DE JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN 1RA. ETAPA; FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	100.00	21-jun-21	CONCILIADA	38.99	A	12/07/2021		P1	9,000,000.00	DESMPAL 20			9,000,000.00		3,508,797.88	DESMPAL 20					3,508,797.88	PIEZA OBRA.	1.00	14200401
66	33	CONSTRUCCIÓN DE JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN 1RA. ETAPA; FRACCIONAMIENTO LIBERTADORES, EL MARQUES, QRO.	100.00	07-jun-21	19-sep-21	99.96	A	01/07/2021	29/10/2021	E3F	10,642,357.62	DESMPAL 19			10,642,357.62		10,638,360.01	DESMPAL 19					10,638,360.01	PIEZA OBRA.	1.00	14190401
66	35	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR "AGUSTIN DE ITURBIDE"; LOS POCITOS, EL MARQUES, QRO.	100.00	17-may-21	04-jul-21	99.82	A	12/07/2021	26/08/2021	E1F	1,262,764.26	DESMPAL 19			1,262,764.26		1,260,537.18	DESMPAL 19					1,260,537.18	PIEZA OBRA.	1.00	14190401
66	36	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PREESCOLAR "MANUEL DOBLADO"; EL POZO, EL MARQUES, QRO.	100.00	17-may-21	04-jul-21	97.11	A	12/07/2021	20/12/2021	E2F	1,583,878.26	DESMPAL 19			1,583,878.26		1,538,091.30	DESMPAL 19					1,538,091.30	PIEZA OBRA.	1.00	14190401
66	38	CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN, REHABILITACION DE BAÑOS, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, REGISTRO CIVIL EN AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE, Y COMEDOR, EN CENTRO MUNICIPAL; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	100.00	07-jun-21	04-jul-21	99.73	A	30/06/2021	24/08/2021	E1F	2,000,000.00	DESMPAL 19			2,000,000.00		1,994,590.07	DESMPAL 19					1,994,590.07	PIEZA OBRA.	1.00	14190401
66	42	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER; AGUA AZUL, EL MARQUES, QRO	100.00	10-may-21	08-ago-21	99.85	A	12/07/2021	30/12/2021	E2F	8,302,608.29	DESMPAL 19			8,302,608.29		8,290,372.56	DESMPAL 19					8,290,372.56	M² LIMPIEZA	6016.00	14190401
66	43	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, VESTIDORES, JUEGOS INFANTILES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO	100.00	26-abr-21	04-jul-21	99.75	A	13/05/2021	26/08/2021	E1F	2,500,000.00	DESMPAL 19			2,500,000.00		2,493,665.40	DESMPAL 19					2,493,665.40	M. L. BARRA	137.50	14190401
66	46	ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PLAN DE MANEJO DE VEGETACION , ESTUDIOS HIDROLOGICOS, ESTUDIO VIAL, REPORTES SEMESTRAL, VARIAS COMUNIDADES; EL MARQUES, QRO.	100.00	26-abr-21	15-ago-21	84.24	SIN ANTICIPO	26/08/2021	26/08/2021	E1F	2,700,000.00	DESMPAL 19			2,700,000.00		2,274,429.99	DESMPAL 19					2,274,429.99	ESTUDIO	1.00	14190401
66	47	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LINEAS DE RED DE DRENAJE SANITARIO; SالدARRIAGA, EL MARQUES, QRO.	100.00	31-may-21	CONCILIADA	88.67	A	21/07/2021		P3	34,211,287.67	DESMPAL 20			34,211,287.67		30,333,757.65	DESMPAL 20					30,333,757.65	PLANTA	1.00	14200401

Programa:			Avance Físico Financiero								Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Sub Programa:			Físico				Financiero				Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada								
No. De Obra	Descripción		Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
66	49	PROYECTOS INTEGRALES DE PUENTES VEHICULARES SOBRE CAUCE FEDERAL EN LAS COMUNIDADES DE LOS POCITOS, SAN MIGUEL AMAZCALA, PRESA DEL CARMEN, BARRIO EL SOCABON EN LA CAÑADA; EL MARQUES, QRO.	VARIAS COMUNIDADES	100.00	26-jul-21	13-ago-21	99.84	SIN ANTICIPO	31/08/2021	31/08/2021	E1F	1,200,000.00	DESMPAL 20				1,198,133.56	DESMPAL 20					PROYECTO	1.00	14200401
66	50	URBANIZACION DE VARIAS CALLES; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUES, QRO.	SAN ISIDRO MIRANDA	100.00	25/010/2021	CONCILIADA	48.44	SIN ANTICIPO			P1	2,797,225.46	DESMPAL 20				1,354,854.54	DESMPAL 20					M² PAVIMENTO	184.37	14200401
66	51	URBANIZACION DE CALLE LATERAL A AV. SAN ISIDRO; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.	AMAZCALA	100.00	05-jul-21	22-ago-21	99.99	A	06/08/2021	10/08/2021	E1F	2,900,000.00	DESMPAL 20				2,899,747.34	DESMPAL 20					M² PAVIMENTO	1873.94	14200401
66	54	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESCUELA PRIMARIA; SAN RAFAEL, EL MARQUES, QRO.	SAN RAFAEL	100.00	18-oct-21	CONCILIADA	42.11	A	20/12/2021		P1	876,554.31	DESMPAL 19				369,075.77	DESMPAL 19					PIEZA OBRA.	1.00	14190401
66	55	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA; FRACCIONAMIENTO LOS HEROES, EL MARQUES, QRO.	FRACCIONAMIENTO LOS HEROES	100.00	28-jun-21	25-jul-21	99.86	A	26/07/2021	16/08/2021	E1F	900,000.00	DESMPAL 20				898,753.88	DESMPAL 20					PIEZA OBRA.	1.00	14200401
66	63	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO.	TIERRA BLANCA	100.00	22-nov-21	19-dic-21	99.62	A	27/12/2021	29/12/2021	E1F	1,424,652.99	DESMPAL 20				1,419,254.95	DESMPAL 20					PIEZA OBRA.	1.00	14200401
66	69	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA COMUNIDAD; EL POZO, EL MARQUES, QRO.	EL POZO	100.00	22-nov-21	05-dic-21	87.10	SIN ANTICIPO	29/12/2021	29/12/2021	E1F	784,550.41	DESMPAL 20				683,350.78	DESMPAL 20					PIEZA OBRA.	1.00	14200401
66	82	SUSTITUCION DE PASTO SINTETICO DE CANCHA DE FUTBOL 7; FRACCIONAMIENTO LOS HEROES, EL MARQUES, QRO.	FRACCIONAMIENTO LOS HEROES	100.00	22-nov-21	CONCILIADA	98.32	A	21/12/2021		P1	1,568,603.56	DESMPAL 20				1,542,326.70	DESMPAL 20					M² PASTO SINTETICO.	1698.13	14200401
66	41	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER; SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUES, QRO	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	90.00	25-oct-21	PROCESO	41.81	A	20/12/2021		P1	3,125,416.74	DESMPAL 19				1,306,842.93	DESMPAL 19					PIEZA OBRA.	1.00	14190401
66	41	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER; SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUES, QRO		90.00	SIN FINIQUITO	PROCESO	-	A	20/12/2021		P1	6,332,977.71	DESMPAL 20				0.00	DESMPAL 20					PIEZA OBRA.	1.00	14200401
66	45	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; SAN RAFAEL; EL MARQUES, QRO.	SAN RAFAEL	100.00	17-may-21	18-jul-21	100.00	SIN ANTICIPO	23/08/2021	23/08/2021	E1F	380,218.85	DESMPAL 19				380,218.85	DESMPAL 19					PIEZA OBRA.	1.00	14190401
66	45	PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; SAN RAFAEL; EL MARQUES, QRO.		100.00	17-may-21	18-jul-21	99.35	SIN ANTICIPO	23/08/2021	23/08/2021	E1F	647,541.15	DESMPAL 20				643,316.73	DESMPAL 20					PIEZA OBRA.	1.00	14200401
66	27	SEMAFORIZACION EN CARRETERA ESTATAL 210 (ACCESO A FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CRUZ) CADENAMIENTO 7+630.00; HACIENDA LA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CRUZ	100.00	01-nov-21	05-dic-21	99.06	SIN ANTICIPO	30/12/2021	30/12/2021	E1F	1,200,000.00	DESMPAL 19				1,188,743.16	DESMPAL 19					PIEZA OBRA.	1.00	14190401
66	29	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO S. MONDRAGON"; PRESA DE RAYAS, EL MARQUES, QRO.	PRESA DE RAYAS	100.00	24-may-21	18-jul-21	99.89	A	12/07/2021	27/08/2021	E2F	942,708.90	DESMPAL 19				941,655.13	DESMPAL 19					M² OBRA.	78.48	14190401
66	31	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"; SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUES, QRO.	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	100.00	28-jun-21	08-ago-21	99.49	A	03/08/2021	24/08/2021	E2F	550,000.00	DESMPAL 19				547,205.67	DESMPAL 19					PIEZA OBRA.	1.00	14190401
66	34	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR "FRANCISCO GONZALEZ DE COSIO"; SAN MIGUEL AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.	SAN MIGUEL AMAZCALA	100.00	17-may-21	11-jul-21	100.00	A	12/07/2021	24/08/2021	E2F	850,000.00	DESMPAL 19				849,999.54	DESMPAL 19					M² OBRA.	99.63	14190401
66	37	CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 2DA. ETAPA; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO.	TIERRA BLANCA	100.00	24-may-21	11-jul-21	99.93	A	16/06/2021	14/10/2021	E2F	1,048,998.82	DESMPAL 19				1,048,289.96	DESMPAL 19					M² OBRA.	391.74	14190401
66	65	REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO; FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, EL MARQUES, QRO.	FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR	100.00	01-nov-21	PROCESO	65.31	A	20/12/2021		P1	3,529,171.58	DESMPAL 20				2,304,845.78	DESMPAL 20					PIEZA OBRA.	1.00	14200401
											318,231,886.12		0.00	0.00	318,231,886.12	0.00	294,535,449.66		0.00	0.00	294,535,449.66	0.00			
40	12	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRANADAS Y AV. DEL MARQUES; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	100.00	28-jun-21	08-ago-21	99.83	SIN ANTICIPO	23/08/2021	23/08/2021	E1F	746,382.14	FISM	746,382.14			745,143.35	FISM	745,143.35				M. L. TUBERIA	95.00	25210401
40	13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EJIDO JESUS MARIA Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.	LA GRIEGA	100.00	25-oct-21	19-dic-21	99.68	A	01/12/2021	21/12/2021	E1F	3,205,757.20	FISM	3,205,757.20			3,195,645.82	FISM	3,195,645.82				M. L. TUBERIA	594.00	25210401
40	14	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD; EL COLORADO, EL MARQUES, QRO.	EL COLORADO	100.00	15-nov-21	19-dic-21	99.81	A	27/12/2021	27/12/2021	E1F	1,875,000.00	FISM	1,875,000.00			1,871,437.91	FISM	1,871,437.91				M. L. TUBERIA	718.60	25210401
40	15	URBANIZACION DE CALLES; EL COLORADO, EL MARQUES, QRO.	EL COLORADO	100.00	15-nov-21	19-dic-21	99.87	A	27/12/2021	27/12/2021	E1F	6,629,074.60	FISM	6,629,074.60			6,620,481.51	FISM	6,620,481.51				M² PAVIMENTO.	5158.54	25210401
40	16	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. DEL FERROCARRIL ZONA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y REENCARPETADO EN AV. DEL FERROCARRIL ZONA PONIENTE Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	100.00	01/11/21	PROCESO	99.91	A	27/12/2021	2022	E1F	7,382,010.56	FISM	7,382,010.56			7,375,348.01	FISM	7,375,348.01				M² BANQUETA.	3009.58	25210401
40	17	URBANIZACION DE CALLES; SILDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.	SILDARRIAGA	100.00	05-jul-21	29-ago-21	99.98	A	03/08/2021	12/11/2021	E2F	8,950,037.95	FISM	8,950,037.95			8,948,125.08	FISM	8,948,125.08				M² PAVIMENTACIÓN.	4301.66	25210401

Programa:			Avance Físico Financiero							Inversión Aprobada							Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Sub Programa:			Físico				Financiero			Inversión Aprobada							Inversión Ejercida Acumulada								
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%		Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
53	23	URBANIZACIÓN DE VARIAS CALLES; LA PIEDAD, EL MARQUES, QRO.	69.00	25/10/21	PROCESO	77.48	A	02/12/2021	P1		8,500,000.00	PARTICIPACIONES 2018	8,500,000.00				6,585,401.03	PARTICIPACIONES 2018	6,585,401.03				M² PAVIMENTACIÓN.	3369.41	15180101
53	28	URBANIZACIÓN DE AV. GUADALUPE; FRACCIONAMIENTO VILLAS LA PIEDAD, EL MARQUES, QRO.	80.00	25/10/21	PROCESO	51.07	A	26/11/2021	P1		5,500,000.00	PARTICIPACIONES 2018	5,500,000.00				2,808,773.42	PARTICIPACIONES 2018	2,808,773.42				M² PAVIMENTACIÓN.	4257.18	15180101
53	30	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA "VALENTIN FRIAS Y FRIAS"; FRACCIONAMIENTO LOS HEROES, EL MARQUES, QRO.	100.00	01/10/21	CONCILIADA	34.05	A	21/12/2021	P1		5,824,718.58	PARTICIPACIONES 2018	5,824,718.58				1,983,279.52	PARTICIPACIONES 2018	1,983,279.52				PIEZA OBRA.	1.00	15180101
53	34	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, EN CENTRO MUNICIPAL; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	87.00	01/10/21	PROCESO	-	A	20/12/2021	PA		4,000,000.00	PARTICIPACIONES 2018	4,000,000.00				0.00	PARTICIPACIONES 2018	0.00				PIEZA OBRA.	1.00	15180101
53	32	REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO; FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR, EL MARQUES, QRO.	100.00	01/10/21	CONCILIADA	-	A	20/12/2021	P1		1,319,093.31	PARTICIPACIONES 2018	1,319,093.31				0.00	PARTICIPACIONES 2018	0.00				PIEZA OBRA.	1.00	15180101
53	41	SEMAFORIZACION EN CARRETERA ESTATAL 210 (ACCESO A FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CRUZ) CADENAMIENTO 7+630.00; HACIENDA LA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	100.00	01-nov-21	05-dic-21	99.63	SIN ANTICIPO	30/12/2021	30/12/2021	E1F	1,661,821.69	PARTICIPACIONES 2018	1,661,821.69				1,655,686.85	PARTICIPACIONES 2018	1,655,686.85				PIEZA OBRA.	1.00	15180101
53	37	CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 2DA. ETAPA; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO.	100.00	24-may-21	11-jul-21	100.00	A	16/06/2021	14/10/2021	E2F	3,250,480.21	PARTICIPACIONES 2018	3,250,480.21				3,250,466.62	PARTICIPACIONES 2018	3,250,466.62				M² OBRA.	391.74	15180101
53	40	CONSTRUCCION DE AULA DICTICA EN ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO S. MONDRAGON"; PRESA DE RAYAS, EL MARQUES, QRO.	100.00	24-may-21	18-jul-21	42.11	A	12/07/2021	27/08/2021	E2F	27,304.54	PARTICIPACIONES 2018	27,304.54				11,496.85	PARTICIPACIONES 2018	11,496.85				M² OBRA.	78.48	15180101
53	39	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN PREESCOLAR "FRANCISCO GONZALEZ DE COSIOP"; SAN MIGUEL AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.	100.00	17-may-21	11-jul-21	97.01	A	12/07/2021	24/08/2021	E2F	187,432.58	PARTICIPACIONES 2018	187,432.58				181,819.86	PARTICIPACIONES 2018	181,819.86				M² OBRA.	99.63	15180101
53	38	REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"; SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUES, QRO.	100.00	28-jun-21	08-ago-21	100.00	A	03/08/2021	24/08/2021	E2F	145,562.89	PARTICIPACIONES 2018	145,562.89				145,562.72	PARTICIPACIONES 2018	145,562.72				PIEZA OBRA.	1.00	15180101
53	21	REHABILITACION DE CAMINO CORRALEJO-PROLONGACION CONSTITUYENTES 1RA. ETAPA; EL MARQUES , QRO.	100.00	10-may-21	04-jul-21	99.53	A	28/05/2021	20/08/2021	E4F	7,829,724.40	PARTICIPACIONES 2018	7,829,724.40				7,792,604.35	PARTICIPACIONES 2018	7,792,604.35				M² PAVIMENTO.	41104.73	15180101
											130,288,328.82		130,288,328.82	0.00	0.00	0.00	103,096,848.29		103,096,848.29	0.00	0.00	0.00			
53	21	REHABILITACION DE CAMINO CORRALEJO-PROLONGACION CONSTITUYENTES 1RA. ETAPA; EL MARQUES , QRO.	100.00	10-may-21	04-jul-21	100.00	A	28/05/2021	02/07/2021	E2	5,891,469.22	PARTICIPACIONES 2019	5,891,469.22				5,891,469.17	PARTICIPACIONES 2019	5,891,469.17				M² PAVIMENTO.	41104.73	15190101
											5,891,469.22		5,891,469.22	0.00	0.00	0.00	5,891,469.17		5,891,469.17	0.00	0.00	0.00			
53	21	REHABILITACION DE CAMINO CORRALEJO-PROLONGACION CONSTITUYENTES 1RA. ETAPA; EL MARQUES , QRO.	100.00	10-may-21	04-jul-21	100.00	A	28/05/2021	12/07/2021	E1	10,754,796.09	PARTICIPACIONES 2020	10,754,796.09				10,754,795.99	PARTICIPACIONES 2020	10,754,795.99				M² PAVIMENTO.	41104.73	15200101
											10,754,796.09		10,754,796.09	0.00	0.00	0.00	10,754,795.99		10,754,795.99	0.00	0.00	0.00			
53	21	REHABILITACION DE CAMINO CORRALEJO-PROLONGACION CONSTITUYENTES 1RA. ETAPA; EL MARQUES , QRO.	100.00	10-may-21	04-jul-21	100.00	A	28/05/2021	12/07/2021	E3	3,533,070.28	FEIEF 2020	3,533,070.28				3,533,069.93	FEIEF 2020	3,533,069.93				M² PAVIMENTO.	41104.73	15200202
											3,533,070.28		3,533,070.28	0.00	0.00	0.00	3,533,069.93		3,533,069.93	0.00	0.00	0.00			
50	03	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO.	100.00	11-oct-21	05-dic-21	97.04	SIN ANTICIPO	10/12/2021	10/12/2021	E1F	1,710,241.26	FORTAMUN	1,710,241.26				1,659,697.34	FORTAMUN	1,659,697.34				PIEZA OBRA.	1.00	25210501
50	04	CONSTRUCCION DE ARMERO PARA SEGURIDAD PUBLICA; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.	100.00	25/10/21	CONCILIADA	99.70	A	20/12/2021	2022	E1F	4,200,000.00	FORTAMUN	4,200,000.00				4,187,211.35	FORTAMUN	4,187,211.35				PIEZA OBRA.	1.00	25210501
50	05	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.	100.00	25/10/21	CONCILIADA	99.86	A	20/12/2021	2022	E1F	8,089,758.74	FORTAMUN	8,089,758.74				8,078,214.85	FORTAMUN	8,078,214.85				PIEZA OBRA.	1.00	25210501
											14,000,000.00		14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,925,123.54		13,925,123.54	0.00	0.00	0.00			
45	05	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES, LAS LAJITAS, EL MARQUES, QRO	100.00	21-sep-20	22-ene-21	100.00	A	26/10/2020	05/03/2021	E4F	6,036,621.20	INCENTIVOS DE COLABORACION		6,036,621.20			6,036,621.17	INCENTIVOS DE COLABORACION		6,036,621.17			M² BANQUETA.	1,018.15	26200101
45	06	URBANIZACION DE VARIAS CALLES, LAS LAJITAS, EL MARQUES, QRO.	100.00	21-sep-20	22-ene-21	91.05	A	26/10/2020	03/03/2021	E4F	7,669,797.94	INCENTIVOS DE COLABORACION		7,669,797.94			6,983,166.15	INCENTIVOS DE COLABORACION		6,983,166.15			M² PAVIMENTO.	5,050.51	26200101
											13,706,419.14		13,706,419.14	0.00	0.00	0.00	13,019,787.32		13,019,787.32	0.00	0.00	0.00			

Programa:			Avance Físico Financiero							Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones		
Sub Programa:			Físico			Financiero				Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada										
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%		Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas		
45	08	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACCESO A SAN VICENTE FERRER 1RA ETAPA; SAN VICENTE FERRER, EL MARQUÉS, QRO.	100.00	30-nov-20	29-may-21	87.77	A	03/03/2021	24/08/2021	E3F	7,994,243.56	OYA		7,994,243.56			7,016,277.08	OYA		7,016,277.08			M² PAVIMENTACIÓN.	2967.21	26200401	
											7,994,243.56		0.00	7,994,243.56	0.00	0.00	7,016,277.08		0.00	7,016,277.08	0.00	0.00				
45	10	URBANIZACION DE VARIAS CALLES, SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO.	100.00	21-jun-21	22-sep-21	99.63	A	29/07/2021	23/11/2021	E2F	4,000,000.00	ISN 2021		4,000,000.00			3,985,317.06	ISN 2021		3,985,317.06			M² PAVIMENTACIÓN.	2796.79	26210201	
45	09	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACCESO A SAN VICENTE FERRER 2DA ETAPA; SAN VICENTE FERRER, EL MARQUÉS, QRO.	100.00	21-jun-21	29-ago-21	99.91	A	29/07/2021	31/12/2021	E2F	8,000,000.00	ISN 2021		8,000,000.00			7,992,729.42	ISN 2021		7,992,729.42			M² PAVIMENTACIÓN.	2333.45	26210201	
											12,000,000.00		0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	11,978,046.48		0.00	11,978,046.48	0.00	0.00				
45	07	URBANIZACION DE VARIAS CALLES, SILDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO.	100.00	21-sep-20	21-ene-21	100.00	A	26/10/2020	05/03/2021	E2F	3,488,929.11	ISN 2020		3,488,929.11			3,488,929.11	ISN 2020		3,488,929.11			PIEZA EDIFICIO.	1.00	26200201	
											3,488,929.11		0.00	3,488,929.11	0.00	0.00	3,488,929.11		0.00	3,488,929.11	0.00	0.00				
65	74	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO Y CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO Y OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	100.00	06/07/2021	27/11/2021	97.61	SIN ANTICIPO	04/01/2021	04/01/2021	E1F	18,037,395.41	DESMPAL 19			18,037,395.41		17,606,864.98	DESMPAL 19			17,606,864.98			PIEZA OBRA.	1	14190401
65	80	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO, ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, ACCESO, CASETA DE VIGILANCIA, OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, OFICINAS DE TRANSPORTES, BAÑOS PUBLICOS, COMEDOR, COCINA Y DIRECCION DE INSPECCION; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	100.00	06/07/2021	27/11/2021	100.00	SIN ANTICIPO	04/01/2021	08/01/2021	E2F	10,500,016.81	DESMPAL 19			10,500,016.81		10,500,016.81	DESMPAL 19			10,500,016.81			PIEZA OBRA.	1	14190401
65	80	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO, ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, ACCESO, CASETA DE VIGILANCIA, OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, OFICINAS DE TRANSPORTES, BAÑOS PUBLICOS, COMEDOR, COCINA Y DIRECCION DE INSPECCION; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	100.00	06/07/2021	27/11/2021	99.97	SIN ANTICIPO	08/01/2021	08/01/2021	E2F	7,549,983.19	DESMPAL 20			7,549,983.19		7,547,366.68	DESMPAL 20			7,547,366.68			PIEZA OBRA.	1	14200401
50	01	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE UNIDAD OPERATIVA K9; LA GRIEGA, EL MARQUÉS,QRO	100.00	06/11/2020	25/12/2020	41.16	A	10/12/2020	24/02/2021	E2F	8,249,585.98	FORTAMUN	8,249,585.98				3,395,344.38	FORTAMUN	3,395,344.38				EDIFICIO	1	25200501	
50	02	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA; TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS,QRO	100.00	06/12/2020	25/12/2020	99.66	A	22/12/2020	30/03/2021	E1F	3,995,505.73	FORTAMUN	3,995,505.73				3,981,977.76	FORTAMUN	3,981,977.76				EDIFICIO	1	25200501	
											48,332,487.12		12,245,091.71	0.00	36,087,395.41	0.00	0.00	43,031,570.61		7,377,322.14	0.00	35,654,248.47	0.00			
TOTAL											713,832,491.02		217,484,751.12	37,189,591.81	459,158,148.09	0.00	631,527,143.56		185,261,136.88	35,503,039.99	410,762,966.69	0.00				

C.P. Norma Patricia Hernández Barrera
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

L.A.E Enrique Vega Carriles
Presidente Municipal

C. Ramiro Ramírez Ramírez
Síndico Municipal