

ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 ENTIDAD: Querétaro
 MUNICIPIO: El Marqués.

| Programa: | | | Avance Físico Financiero | | | | | | | Inversión Aprobada | | | | | | Inversión Ejercida Acumulada | | | | | | Metas | | Observaciones |
|---------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------|------|---------------|-------|------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| Sub Programa: | | | Físico | | | Financiero | | | | Inversión Aprobada | | | | | | Inversión Ejercida Acumulada | | | | | | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Fondo | Fed | Est | Mpo | Otros | Total | Fondo | Fed | Est | Mpo | Otros | | | | |
| 6509 | CONSTRUCCION DE ANILLO VIAL II TRAMO DE ECOCENTRO EXPOSITOR A PROLONGACION COSNTITUYENTES 1RA ETAPA, EL MARQUÉS, QRO | EL MARQUÉS | 100.00 | 01-jun-20 | 31-dic-20 | 100.00 | A | 06-feb-20 | 05-may-20 | E3F | 20,501,979.11 | | | 20,501,979.11 | 20,501,979.11 | | | | 20,501,979.11 | | M2 | 12,638.00 | Recurso 2018, Ejercido 2020 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 20,501,979.11 | | 0.00 | 0.00 | 20,501,979.11 | 0.00 | 20,501,979.11 | | 0.00 | 0.00 | 20,501,979.11 | 0.00 | | | | |
| 6501 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUÉS, QRO | SAN JOSE NAVAJAS | 100.00 | 20-nov-19 | 11-ene-20 | 100.00 | A | 2019 | 28-feb-20 | E3F | 2,100,164.41 | | | 2,100,164.41 | 2,100,164.41 | | | | 2,100,164.41 | | M2 | 4,046.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6502 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES, SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUÉS, QRO | SANTA MARIA DE LOS BAÑOS | 100.00 | 11-nov-19 | 16-ene-20 | 100.00 | A | 2019 | 26-feb-20 | E2F | 2,869,542.45 | | | 2,869,542.45 | 2,869,542.45 | | | | 2,869,542.45 | | M2 | 1,313.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6503 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, BARRIO DE SANTA MARIA DE GUADALUPE, LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO. | LA CAÑADA | 100.00 | 11-oct-19 | 25-jun-20 | 98.27 | A | 2019 | 28-sep-20 | E4F | 13,269,929.29 | | | 13,269,929.29 | 13,040,130.87 | | | | 13,040,130.87 | | PZA | 1.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6504 | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD, GUADALUPE LA VENTA, EL MARQUÉS, QRO | GUADALUPE LA VENTA | 100.00 | 02-dic-19 | 19-ene-20 | 100.00 | A | 2019 | 20-mar-20 | E2F | 826,421.31 | | | 826,421.31 | 826,421.32 | | | | 826,421.32 | | LUMINARIAS | 13.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6505 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUÉS, QRO | SAN JOSE NAVAJAS | 100.00 | 11-nov-19 | 16-ene-20 | 100.00 | A | 2019 | 30-abr-20 | E3F | 8,211,670.90 | | | 8,211,670.90 | 8,211,670.90 | | | | 8,211,670.90 | | M2 | 13,991.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6506 | URBANIZACION DE LA AV. PEÑA DE LOS ARCOS, 2DA ETAPA; LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QRO | LAS LAJITAS | 100.00 | 11-nov-19 | 16-ene-20 | 100.00 | A | 2019 | 06-mar-20 | E2F | 2,717,731.49 | | | 2,717,731.49 | 2,717,731.50 | | | | 2,717,731.50 | | M2 | 1,020.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6507 | CONSTRUCCION DE ESC. SECUNDARIA DE NUEVA CREACION 1 RA ETAPA; FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REFUGIO, EL MARQUÉS, QRO. | FRACC VILLAS DEL REFUGIO, EL MARQUÉS | 100.00 | 11-nov-19 | 07-abr-20 | 100.00 | A | 2019 | 07-ago-20 | E5F | 12,232,229.22 | | | 12,232,229.22 | 12,232,228.75 | | | | 12,232,228.75 | | ESCUELA | 1.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6508 | CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUT BOL SOCCER, EL ROSARIO, EL MARQUÉS, QRO | EL ROSARIO | 100.00 | 02-dic-19 | 09-ene-20 | 100.00 | A | 2019 | 13-mar-20 | E2F | 1,132,449.03 | | | 1,132,449.03 | 1,132,449.03 | | | | 1,132,449.03 | | CANCHA | 1.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6510 | MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD, GUADALUPE LA VENTA, EL MARQUÉS, QRO | GUADALUPE LA VENTA | 100.00 | 23-dic-19 | 20-feb-20 | 91.19 | A | 28-ene-20 | 20-mar-20 | E2F | 1,893,738.76 | | | 1,893,738.76 | 1,726,844.95 | | | | 1,726,844.95 | | POSTE | 14.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6511 | URBANIZACION DE CALLE INDEPENDENCIA 2DA ETAPA, SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO | SANTA CRUZ | 100.00 | 23-dic-19 | 10-abr-20 | 100.00 | A | 28-ene-20 | 05-may-20 | E2F | 5,317,016.99 | | | 5,317,016.99 | 5,317,016.99 | | | | 5,317,016.99 | | M2 | 5,306.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6512 | CONSTRUCCION DE ESC. SECUNDARIA DE NUEVA CREACION 1 RA ETAPA; SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUÉS, QRO. | SANTA MARIA DE LOS BAÑOS | 100.00 | 23-dic-19 | 17-may-20 | 93.49 | A | 23-ene-20 | 14-ago-20 | E5F | 13,033,042.71 | | | 13,033,042.71 | 12,184,640.06 | | | | 12,184,640.06 | | ESCUELA | 1.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6513 | URBANIZACION PRIVADA SAN JOSE; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO. | ATONGO | 100.00 | 30-dic-19 | 12-mar-20 | 98.80 | A | 25-feb-20 | 05-may-20 | E2F | 598,502.00 | | | 598,502.00 | 591,297.66 | | | | 591,297.66 | | M2 | 489.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6514 | CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EL PIOJITO, LACAÑADA, EL MARQUÉS, QRO. | LA CAÑADA | 100.00 | 30-dic-19 | 12-mar-20 | 96.61 | A | 26-feb-20 | 05-may-20 | E3F | 1,573,922.80 | | | 1,573,922.80 | 1,520,583.33 | | | | 1,520,583.33 | | ARCOTECHO | 1.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6516 | CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL ELEVADO ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA, LA PRADERA, EL MARQUÉS, QRO | LA PRADERA | 100.00 | | | 100.00 | A | 31-mar-20 | 31-mar-20 | APORTACION | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | | | | 10,000,000.00 | | PZA | 1.00 | Recurso 2019, Ejercido 2020 | |
| 6564 | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS; EL COLORADO, EL MARQUÉS, QRO | EL COLORADO | 100.00 | 07-dic-20 | 30-dic-20 | - | | 2021 | | PROCESO | 1,305,638.68 | | | 1,305,638.68 | 0.00 | | | | 0.00 | | M2 | 2,128.00 | REFERENDO 2021 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 77,082,000.04 | | 0.00 | 0.00 | 77,082,000.04 | 0.00 | 74,470,722.22 | | 0.00 | 0.00 | 74,470,722.22 | 0.00 | | | | |
| 6515 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ALUMBRADO PUBLICO, PASEO CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO; EL MARQUÉS, QRO. | EL MARQUÉS | 100.00 | 22-jun-20 | 30-jul-20 | 98.96 | A | 24-ago-20 | 16-oct-20 | E2F | 4,056,763.44 | | | 4,056,763.44 | 4,014,497.01 | | | | 4,014,497.01 | | ML | 690.00 | Recurso 2020, Ejercido 2020 | |
| 6517 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO VIAL II TRAMO DE ECOCENTRO A PROLONGACION CONSTITUYENTES , 1RA ETAPA, EL MIRADOR, EL MARQUÉS, QRO. | EL MIRADOR | 100.00 | 22-jun-20 | 30-jul-20 | 97.83 | A | 06-jul-20 | 26-ago-20 | E1F | 2,365,870.66 | | | 2,365,870.66 | 2,314,595.79 | | | | 2,314,595.79 | | ML | 480.00 | Recurso 2020, Ejercido 2020 | |
| 6518 | CONSTRUCCION DE MEGA POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARIA BEGOÑA; EL MARQUÉS, QRO. | SANTA MARIA BEGOÑA | 100.00 | 25-may-20 | 02-jul-20 | 97.97 | A | 24-jul-20 | 31-ago-20 | E1F | 3,456,409.69 | | | 3,456,409.69 | 3,386,294.21 | | | | 3,386,294.21 | | POSTE | 1.00 | Recurso 2020, Ejercido 2020 | |
| 6519 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR A UN COSTADO DEL RIO QUERETARO; AMAZCALA; EL MARQUÉS, QRO. | AMAZCALA | 100.00 | 25-may-20 | 18-jun-20 | 74.09 | A | 19-jun-20 | 05-ago-20 | E1F | 425,498.75 | | | 425,498.75 | 315,256.73 | | | | 315,256.73 | | LUMINARIA | 18.00 | Recurso 2020, Ejercido 2020 | |
| 6520 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO ZONA PONIENTE COYOTILLOS; EL MARQUÉS, QRO. | COYOTILLOS | 100.00 | 15-jun-20 | 10-sep-20 | 98.88 | A | 31-jul-20 | 10-sep-20 | E2F | 5,900,384.14 | | | 5,900,384.14 | 5,834,017.08 | | | | 5,834,017.08 | | ML | 334.00 | Recurso 2020, Ejercido 2020 | |
| 6539 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO ZONA SUR, SAN RAFAEL, EL MARQUÉS, QRO. | SAN RAFAEL | 100.00 | 01-ago-20 | 05-oct-20 | 91.30 | A | 08-oct-20 | 01-dic-20 | E1F | 1,167,779.24 | | | 1,167,779.24 | 1,066,172.88 | | | | 1,066,172.88 | | ML | 560.00 | Recurso 2020, Ejercido 2020 | |
| 6540 | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA "PROLONGACION CONSTITUYENTES" 2DA ETAPA, EL MARQUÉS, QRO. | PROL CONSTITUYENTES | 100.00 | 28-sep-20 | 26-nov-20 | 99.32 | A | 30-oct-20 | 30-nov-20 | E2F | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | 3,972,957.02 | | | | 3,972,957.02 | | ML | 1,250.00 | Recurso 2020, Ejercido 2020 | |
| 6541 | REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD EMILIANO ZAPATA, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO. | LA GRIEGA | 100.00 | 28-sep-20 | 05-nov-20 | 99.77 | A | 17-nov-20 | 18-nov-20 | E1F | 2,100,000.00 | | | 2,100,000.00 | 2,095,249.12 | | | | 2,095,249.12 | | ML | 700.00 | Recurso 2020, Ejercido 2020 | |
| 6565 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CIRCUITO UNIVERSIDADES; EL MARQUÉS, QRO. | EL MARQUÉS | 40.00 | 23-nov-20 | 18-feb-21 | 82.52 | A | 29-dic-20 | 2021 | PROCESO | 17,998,524.13 | | | 17,998,524.13 | 14,851,504.05 | | | | 14,851,504.05 | | LUMINARIA | 662.00 | REFERENDO 2021 | |

| Programa: | | | Avance Físico Financiero | | | | | | | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida Acumulada | | | | | | Metas | | Observaciones |
|---------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|---------|-----|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----|-----|---------------|-------|-----------|-----------|------------------------------|---------------|
| Sub Programa: | | | Físico | | | Financiero | | | | Inversión Aprobada | | | | | | | Inversión Ejercida Acumulada | | | | | | Unidad de | Aprobadas | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | | Total | Fondo | Fed | Est | Mpo | Otros | Total | Fondo | Fed | Est | Mpo | Otros | Unidad de | Aprobadas | | |
| 6566 | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD AV. DE LAS TORRES; LA PIEDAD; EL MARQUÉS, QRO. | LA PIEDAD | 1.00 | 21-dic-20 | 30-abr-21 | - | A | 28-dic-20 | 2021 | PROCESO | 2,196,027.81 | DESMPAL | | | 2,196,027.81 | 0.00 | DESMPAL | | | 0.00 | | LUMINARIA | 80.00 | REFERENDO 2021 | |
| 6521 | CONSTRUCCION DE TORRENTERA PLUVIAL EN AV. EMILIANO ZAPATA; LA CAÑADA; EL MARQUÉS, QRO. | LA CAÑADA | 100.00 | 04-may-20 | 04-jun-20 | 98.41 | A | 03-jun-20 | 06-ago-20 | E1F | 279,413.25 | DESMPAL | | | 279,413.25 | 274,963.50 | DESMPAL | | | 274,963.50 | | PZA | 1.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6542 | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANILLO VIAL III, EL CARMEN, EL MARQUÉS, QRO | EL CARMEN | 100.00 | 10-ago-20 | 27-ago-20 | 99.70 | A | 28-sep-20 | 05-oct-20 | E1F | 775,490.11 | DESMPAL | | | 775,490.11 | 773,181.38 | DESMPAL | | | 773,181.38 | | M2 | 10,000.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6567 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO; TIERRA BLANCA; EL MARQUÉS, QRO. | TIERRA BLANCA | 1.00 | 21-dic-20 | 18-mar-21 | - | A | 29-dic-20 | 2021 | PROCESO | 11,984,394.79 | DESMPAL | | | 11,984,394.79 | 0.00 | DESMPAL | | | 0.00 | | PZA | 1.00 | REFERENDO 2021 | |
| 6568 | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LINEAS DE DRENAJE SANITARIO; CALAMANDA; EL MARQUÉS, QRO. | CALAMANDA | - | CANCELADA | CANCELADA | - | CANCELADA | CANCELADA | | 10,451,428.90 | DESMPAL | | | 10,451,428.90 | 0.00 | DESMPAL | | | | 0.00 | | CANCELADA | 0.00 | CANCELADA | |
| 6569 | URBANIZACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES; SANTA MARIA BEGOÑA; EL MARQUÉS, QRO. | SANTA MARIA BEGOÑA | 3.00 | 21-dic-20 | 18-feb-21 | - | | | 2021 | PROCESO | 2,997,736.17 | DESMPAL | | | 2,997,736.17 | 0.00 | DESMPAL | | | 0.00 | | M2 | 474.69 | REFERENDO 2021 | |
| 6522 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE; SAN ISIDRO CAMPESTRE; EL MARQUÉS, QRO. | SAN ISIDRO CAMPESTRE | 100.00 | 04-may-20 | 28-jun-20 | 99.98 | A | 08-may-20 | 15-jul-20 | E2F | 2,000,000.00 | DESMPAL | | | 2,000,000.00 | 1,999,664.19 | DESMPAL | | | 1,999,664.19 | | ML | 2,188.40 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6543 | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, LOMA DE LA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO | LOMA DE LA CRUZ | 100.00 | 21-sep-20 | 17-dic-20 | 24.49 | A | 13-oct-20 | 2021 | PROCESO | 6,369,989.27 | DESMPAL | | | 6,369,989.27 | 1,559,893.84 | DESMPAL | | | 1,559,893.84 | | PZA | 1.00 | REFERENDO 2021 | |
| 6544 | CONSTRUCCION DE TAPA EN CAJA DE VALVULAS SOBRE VIALIDAD "PROLONGACION CONSTITUYENTES", EL MIRADOR, EL MARQUÉS, QRO. | EL MIRADOR | 100.00 | 10-ago-20 | 16-sep-20 | 99.51 | A | 21-sep-20 | 06-nov-20 | E1F | 544,456.68 | DESMPAL | | | 544,456.68 | 541,801.33 | DESMPAL | | | 541,801.33 | | M2 | 94.18 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6523 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES; CERRO PRIETO; EL MARQUÉS, QRO. | CERRO PRIETO | 100.00 | 27-abr-20 | 29-ago-20 | 92.29 | A | 14-may-20 | 18-dic-20 | E5F | 4,650,756.09 | DESMPAL | | | 4,650,756.09 | 4,292,051.47 | DESMPAL | | | 4,292,051.47 | | M2 | 3,400.04 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6524 | URBANIZACION DE VARIAS AMPLIACION; JESUS MARIA; EL MARQUÉS, QRO. | JESUS MARIA | 100.00 | 25-may-20 | 23-jul-20 | 88.41 | A | 16-jul-20 | 05-ago-20 | E2F | 2,726,800.64 | DESMPAL | | | 2,726,800.64 | 2,410,629.56 | DESMPAL | | | 2,410,629.56 | | M2 | 1,348.06 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6525 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES; ALFAJAYUCAN; EL MARQUÉS, QRO. | ALFAJAYUCAN | 100.00 | 04-may-20 | 05-jul-20 | 99.64 | A | 04-jun-20 | 07-ago-20 | E2F | 3,802,582.51 | DESMPAL | | | 3,802,582.51 | 3,788,820.59 | DESMPAL | | | 3,788,820.59 | | M2 | 971.48 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6526 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES; PRESA DE RAYAS; EL MARQUÉS, QRO. | PRESA DE RAYAS | 100.00 | 04-may-20 | 19-jul-20 | 99.91 | A | 08-may-20 | 06-ago-20 | E3F | 6,397,613.28 | DESMPAL | | | 6,397,613.28 | 6,391,648.92 | DESMPAL | | | 6,391,648.92 | | M2 | 1,652.43 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6527 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES; LA GRIEGA; EL MARQUÉS, QRO. | LA GRIEGA | 100.00 | 18-may-20 | 13-ago-20 | 94.84 | A | 03-jun-20 | 28-sep-20 | E4F | 11,500,000.00 | DESMPAL | | | 11,500,000.00 | 10,906,137.65 | DESMPAL | | | 10,906,137.65 | | ML | 766.67 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6528 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES; SAN VICENTE FERRER; EL MARQUÉS, QRO. | SAN VICENTE FERRER | 100.00 | 04-may-20 | 25-jul-20 | 99.92 | A | 08-may-20 | 05-ago-20 | E4F | 11,700,000.00 | DESMPAL | | | 11,700,000.00 | 11,690,314.58 | DESMPAL | | | 11,690,314.58 | | ML | 780.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6529 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES; EL LOBO; EL MARQUÉS, QRO. | EL LOBO | 100.00 | 16-may-20 | 08-ago-20 | 99.85 | A | 03-jun-20 | 04-sep-20 | E3F | 3,700,000.00 | DESMPAL | | | 3,700,000.00 | 3,694,300.43 | DESMPAL | | | 3,694,300.43 | | ML | 246.67 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6530 | CONSTRUCCION DE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA 1RA ETAPA, LA GIRGA; EL MARQUÉS, QRO. | LA GRIEGA | 100.00 | 18-may-20 | 13-ago-20 | 99.87 | A | 03-jun-20 | 08-sep-20 | E2F | 12,632,729.18 | DESMPAL | | | 12,632,729.18 | 12,615,980.95 | DESMPAL | | | 12,615,980.95 | | ML | 400.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6545 | URBANIZACION DE CALLES, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO | CHICHIMEQUILLAS | 100.00 | 27-jul-20 | 22-oct-20 | 99.88 | A | 09-sep-20 | 27-nov-20 | E2F | 3,200,000.00 | DESMPAL | | | 3,200,000.00 | 3,196,295.48 | DESMPAL | | | 3,196,295.48 | | M2 | 1,746.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6546 | CONSTRUCCION DE ACCESO MONTE CALAMANDA, EL MARQUÉS, QRO. | CALAMANDA | 100.00 | 27-jul-20 | 24-oct-20 | 99.97 | A | 09-sep-20 | 10-dic-20 | E2F | 3,868,705.94 | DESMPAL | | | 3,868,705.94 | 3,867,441.14 | DESMPAL | | | 3,867,441.14 | | M2 | 1,710.33 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6547 | REHABILITACION DE CALLE 5 DE FEBRERO; LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO | LA CAÑADA | 100.00 | 03-ago-20 | 05-nov-20 | 52.29 | A | 11-sep-20 | 2021 | PROCESO | 4,439,907.88 | DESMPAL | | | 4,439,907.88 | 2,321,810.40 | DESMPAL | | | 2,321,810.40 | | M2 | 589.85 | REFERENDO 2021 | |
| 6548 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES, MATANZAS, EL MARQUÉS, QRO | MATANZAS | 100.00 | 27-jul-20 | 01-oct-20 | 99.79 | A | 14-sep-20 | 23-dic-20 | E4F | 3,989,707.42 | DESMPAL | | | 3,989,707.42 | 3,981,195.00 | DESMPAL | | | 3,981,195.00 | | M2 | 2,245.70 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6549 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES, DOLORES, EL MARQUÉS, QRO | DOLORES | 100.00 | 17-ago-20 | 03-dic-20 | 44.72 | A | 28/09/2020 | 2021 | PROCESO | 4,014,537.01 | DESMPAL | | | 4,014,537.01 | 1,795,481.41 | DESMPAL | | | 1,795,481.41 | | M2 | 1,561.22 | REFERENDO 2021 | |
| 6550 | REPAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO | LA GRIEGA | 100.00 | 27-jul-20 | 08-oct-20 | 99.92 | A | 04-sep-20 | 22-dic-20 | E4F | 9,397,613.28 | DESMPAL | | | 9,397,613.28 | 9,390,433.88 | DESMPAL | | | 9,390,433.88 | | M2 | 13,168.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6551 | CONSTRUCCION DE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO | LA GRIEGA | 100.00 | 03-ago-20 | 06-nov-20 | 99.94 | A | 18-sep-20 | 08-dic-20 | E3F | 7,500,000.00 | DESMPAL | | | 7,500,000.00 | 7,495,580.91 | DESMPAL | | | 7,495,580.91 | | M2 | 5,259.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6570 | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA; LA CAÑADA; EL MARQUÉS, QRO. | LA CAÑADA | 3.00 | 16-nov-20 | 05-mar-21 | - | A | 22-dic-20 | 2021 | PROCESO | 9,000,000.00 | DESMPAL | | | 9,000,000.00 | 0.00 | DESMPAL | | | 0.00 | | PZA | 2,626.00 | REFERENDO 2021 | |
| 6571 | CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN AV. DE LAS TORRES; LA PIEDAD; EL MARQUÉS, QRO. | LA PIEDAD | 3.00 | 21-dic-20 | 15-abr-21 | - | | | 2021 | PROCESO | 15,042,327.86 | DESMPAL | | | 15,042,327.86 | 0.00 | DESMPAL | | | 0.00 | | M2 | 15,015.78 | REFERENDO 2021 | |
| 6572 | URBANIZACION DE CALLE RIO GRIJALVA; AGUA AZUL; EL MARQUÉS, QRO. | AGUA AZUL | 50.00 | 23-nov-20 | 18-feb-20 | - | A | 22-dic-20 | 2021 | PROCESO | 4,960,311.86 | DESMPAL | | | 4,960,311.86 | 0.00 | DESMPAL | | | 0.00 | | M2 | 1,206.00 | REFERENDO 2021 | |
| 6573 | URBANIZACION DE ANDADORES Y CALLES DE LA COMUNIDAD; SAN RAFAEL; EL MARQUÉS, QRO. | SAN RAFAEL | 70.00 | 23-nov-20 | 21-ene-20 | - | A | 22-dic-20 | 2021 | PROCESO | 2,977,253.24 | DESMPAL | | | 2,977,253.24 | 0.00 | DESMPAL | | | 0.00 | | M2 | 1,956.24 | REFERENDO 2021 | |
| 6531 | REHABILITACION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS "BICENTENARIO DE MEXICO" FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MARQUÉS, QRO. | FRACCIONAMIENTO PASEOS DEL MARQUÉS, QRO. | 100.00 | 14-sep-20 | 01-oct-20 | 98.68 | A | 23-oct-20 | 28-oct-20 | E1F | 555,618.77 | DESMPAL | | | 555,618.77 | 548,303.19 | DESMPAL | | | 548,303.19 | | M2 | 380.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6532 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CIVICA E N ESCUELA PRIMARIA "OCTAVIO PAZ" FRACCIONAMIENTO VILLAS LA PIEDAD; EL MARQUÉS, QRO. | FRACCIONAMIENTO VILLAS LA PIEDAD; EL MARQUÉS, QRO. | 100.00 | 17-ago-20 | 01-oct-20 | 84.87 | A | 21-sep-20 | 11-dic-20 | E2F | 2,486,181.60 | DESMPAL | | | 2,486,181.60 | 2,110,088.78 | DESMPAL | | | 2,110,088.78 | | TECHUMBRE | 1.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6533 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA "VALENTIN FRIAS Y FRIAS" FRACCIONAMIENTO LOS HEROES; EL MARQUÉS, QRO. | FRACCIONAMIENTO LOS HEROES; EL MARQUÉS, QRO. | - | CANCELADA | CANCELADA | - | CANCELADA | CANCELADA | | 3,883,680.00 | DESMPAL | | | 3,883,680.00 | 0.00 | DESMPAL | | | | 0.00 | | CANCELADA | 0.00 | CANCELADA | |
| 6534 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA "CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917" FRACCIONAMIENTO LOS HEROES; EL MARQUÉS, QRO. | FRACCIONAMIENTO LOS HEROES; EL MARQUÉS, QRO. | 100.00 | 06-nov-20 | 18-dic-20 | - | A | 22-dic-20 | 2021 | PROCESO | 2,144,501.49 | DESMPAL | | | 2,144,501.49 | 0.00 | DESMPAL | | | 0.00 | | TECHUMBRE | 1.00 | REFERENDO 2021 | |
| 6535 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS "LA CAMPANA DE DOLORES" SALLARRIAGA; EL MARQUÉS, QRO. | SALLARRIAGA | 100.00 | 26-oct-20 | 19-nov-20 | 45.46 | A | 09-dic-20 | 2021 | PROCESO | 754,707.21 | DESMPAL | | | 754,707.21 | 343,055.80 | DESMPAL | | | 343,055.80 | | TECHUMBRE | 1.00 | REFERENDO 2021 | |

| Programa: | | | Avance Físico Financiero | | | | | | | Inversión Aprobada | | | | | | Inversión Ejercida Acumulada | | | | | | Metas | | Observaciones |
|---------------|---|--|--------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------------|------|--------------|----------------|--------------|------------------------------|---------|------|--------------|----------------|-------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| Sub Programa: | | | Físico | | | Financiero | | | | Inversión Aprobada | | | | | | Inversión Ejercida Acumulada | | | | | | Unidad de Medida | Aprobadas | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | | Total | Fondo | Fed | Est | Mpo | Otros | Total | Fondo | Fed | Est | Mpo | Otros | | | |
| 6552 | TRABAJOS PRELIMINARES PARA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION; LA PRADERA, EL MARQUES, QRO | LA PRADERA | 100.00 | 06-jul-20 | 23-jul-20 | 99.97 | A | 24-ago-20 | 26-ago-20 | 1,881,560.24 | DESMPAL | | | 1,881,560.24 | | 1,881,035.46 | DESMPAL | | | 1,881,035.46 | | M2 | 1,702.20 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6553 | CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA", EL POZO, EL MARQUES, QRO | EL POZO | 100.00 | 03-nov-20 | 27-dic-20 | - | A | 23-dic-20 | 2021 | 3,291,589.30 | DESMPAL | | | 3,291,589.30 | | 0.00 | DESMPAL | | | 0.00 | | M2 | 247.85 | REFERENDO 2021 |
| 6536 | CONSTRUCCION DE PANTEON MUNICIPAL 2DA ETAPA; SAN MIGUEL AMAZCALA; EL MARQUES, QRO | AMAZCALA | - | CANCELADA | CANCELADA | - | CANCELADA | CANCELADA | | 5,300,000.00 | DESMPAL | | | 5,300,000.00 | | 0.00 | DESMPAL | | | 0.00 | | CANCELADA | 0.00 | CANCELADA |
| 6537 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA; JESUS MARIA; EL MARQUES, QRO | JESUS MARIA | 100.00 | 01-jun-20 | 14-sep-20 | 99.72 | A | 18-jun-20 | 04-nov-20 | 8,000,000.00 | DESMPAL | | | 8,000,000.00 | | 7,977,734.36 | DESMPAL | | | 7,977,734.36 | | M2 | 1,976.12 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6538 | CONSTRUCCION DE ARCOTECHO; FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CRUZ; EL MARQUES, QRO | FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA CRUZ; EL MARQUES, QRO. | 100.00 | 01-jun-20 | 19-jul-20 | 97.90 | A | 18-jun-20 | 09-sep-20 | 1,902,050.00 | DESMPAL | | | 1,902,050.00 | | 1,862,095.78 | DESMPAL | | | 1,862,095.78 | | PZA | 1.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6554 | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCION DE INFORMATICA, JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO. | JESUS MARIA | 100.00 | 29-jun-20 | 13-ago-20 | 81.56 | A | 24-jul-20 | 31-ago-20 | 1,550,000.00 | DESMPAL | | | 1,550,000.00 | | 1,264,168.43 | DESMPAL | | | 1,264,168.43 | | M2 | 199.33 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6555 | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACION, JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO. | JESUS MARIA | 100.00 | 03-ago-20 | 11-sep-20 | 99.83 | A | 24-sep-20 | 09-nov-20 | 5,300,000.00 | DESMPAL | | | 5,300,000.00 | | 5,290,978.67 | DESMPAL | | | 5,290,978.67 | | M2 | 897.72 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6556 | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO. | JESUS MARIA | 100.00 | 29-jun-20 | 03-ago-20 | 81.43 | A | 27-jul-20 | 01-sep-20 | 1,824,506.27 | DESMPAL | | | 1,824,506.27 | | 1,485,604.72 | DESMPAL | | | 1,485,604.72 | | M2 | 921 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6557 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN JUZGADO CIVICO, LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO. | LA GRIEGA | 100.00 | 06-jul-20 | 28-jul-20 | 98.04 | A | N/A | 14-sep-20 | 553,401.87 | DESMPAL | | | 553,401.87 | | 542,535.98 | DESMPAL | | | 542,535.98 | | M2 | 222.36 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6558 | CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR CERRITO COLORADO, EL MARQUES, QRO | CERRITO COLORADO | 100.00 | 03-ago-20 | 07-dic-20 | 18.08 | A | 09-sep-20 | 2021 | 7,594,437.03 | DESMPAL | | | 7,594,437.03 | | 1,373,065.30 | DESMPAL | | | 1,373,065.30 | | M2 | 355.88 | REFERENDO 2021 |
| 6563 | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA SECRETARIA DE FINANZAS; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO. | JESUS MARIA | 100.00 | 28-sep-20 | 05-nov-20 | 96.99 | A | 23-nov-20 | 22-dic-20 | 2,000,000.00 | DESMPAL | | | 2,000,000.00 | | 1,939,760.75 | DESMPAL | | | 1,939,760.75 | | M2 | 387 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6574 | JURIDICA, AYUNTAMIENTO, ATENCION CIUDADANA, SALA DE CABILDO, ACCESO Y CUBIERTA EN MOTOR LOBBY, TORREON, MODULO DE VIGILANCIA, SISTEMA DE RIEGO Y OBRA EXTERIOR EN ACCESO A CIUDADANOS, JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO. | JESUS MARIA | 100.00 | 06-jul-20 | 27-nov-20 | 97.61 | A | N/A | 04-ene-20 | 18,037,395.41 | DESMPAL | | | 18,037,395.41 | | 17,606,864.98 | DESMPAL | | | 17,606,864.98 | | M2 | 4387 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6575 | CONSTRUCCION DE GIMENACION, CONTENCIÓN Y BANDA PERIMETRAL EN EL PREDIO DE GOBIERNO MUNICIPAL; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO. | JESUS MARIA | 100.00 | 06-jul-20 | 25-sep-20 | 93.10 | A | N/A | 23-dic-20 | 1,919,799.00 | DESMPAL | | | 1,919,799.00 | | 1,787,346.08 | DESMPAL | | | 1,787,346.08 | | M2 | 250 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6576 | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN PREDIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA GOBIERNO MUNICIPAL; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO. | JESUS MARIA | 100.00 | 21-sep-20 | 29-nov-20 | 99.94 | A | N/A | 21-dic-20 | 4,498,523.14 | DESMPAL | | | 4,498,523.14 | | 4,495,792.26 | DESMPAL | | | 4,495,792.26 | | LUM | 153 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6577 | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES 1RA ETAPA; TIERRA BLANCA; EL MARQUES, QRO. | TIERRA BLANCA | 60.00 | 16-nov-20 | 05-mar-21 | - | A | 22-dic-20 | 2021 | 4,687,381.59 | DESMPAL | | | 4,687,381.59 | | 0.00 | DESMPAL | | | 0.00 | | M2 | 845.08 | REFERENDO 2021 |
| 6578 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO; SANTA CRUZ; EL MARQUES, QRO. | SANTA CRUZ | 60.00 | 23-nov-20 | 04-feb-21 | - | | | 2021 | 1,746,941.51 | DESMPAL | | | 1,746,941.51 | | 0.00 | DESMPAL | | | 0.00 | | M2 | 577.35 | REFERENDO 2021 |
| 6578 | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO; SANTA CRUZ; EL MARQUES, QRO. | SANTA CRUZ | 60.00 | 23-nov-20 | 04-feb-21 | - | | | 2021 | 1,336,111.44 | DESMPAL | | | 1,336,111.44 | | 0.00 | DESMPAL | | | 0.00 | | M2 | 577.35 | REFERENDO 2021 |
| 6579 | CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA TECNICA, Y JARDIN CENTRAL; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO. | JESUS MARIA | 100.00 | 06-jul-20 | 27-nov-20 | 93.69 | A | N/A | 31-dic-20 | 17,012,253.41 | DESMPAL | | | 17,012,253.41 | | 15,938,181.77 | DESMPAL | | | 15,938,181.77 | | M2 | 4700 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6580 | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO, ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, ACCESO, CASETA DE VIGILANCIA, OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, OFICINAS DE TRANSPORTES, BAÑOS PUBLICOS, COMEDOR, COCINA Y DIRECCION DE INSPECCION; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO. | JESUS MARIA | 100.00 | 06-jul-20 | 27-nov-20 | 100.00 | A | N/A | 08-ene-21 | 10,500,016.81 | DESMPAL | | | 10,500,016.81 | | 10,500,016.81 | DESMPAL | | | 10,500,016.81 | | M2 | 3267 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6580 | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO, ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO, ACCESO, CASETA DE VIGILANCIA, OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, OFICINAS DE TRANSPORTES, BAÑOS PUBLICOS, COMEDOR, COCINA Y DIRECCION DE INSPECCION; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO. | JESUS MARIA | 100.00 | 06-jul-20 | 27-nov-20 | 99.97 | A | N/A | 08-ene-21 | 7,549,983.19 | DESMPAL | | | 7,549,983.19 | | 7,547,366.68 | DESMPAL | | | 7,547,366.68 | | M2 | 3267 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6559 | REHABILITACION DE CANCHA, EL MIRADOR, EL MARQUES, QRO. | EL MIRADOR | 100.00 | 27-jul-20 | 24-sep-20 | 99.85 | A | 04-sep-20 | 28-oct-20 | 1,768,214.88 | DESMPAL | | | 1,768,214.88 | | 1,765,635.75 | DESMPAL | | | 1,765,635.75 | | M2 | 1262.5 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6560 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CANCHA DE FUTBOL; EL ROSARIO, EL MARQUES, QRO | EL ROSARIO | 100.00 | 22-jun-20 | 09-jul-20 | 99.31 | A | 07-ago-20 | 07-ago-20 | 691,133.21 | DESMPAL | | | 691,133.21 | | 686,334.38 | DESMPAL | | | 686,334.38 | | M2 | 6465.51 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6561 | PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS COMUNIDADES DE CALAMANDA, TIERRA BLANCA Y SALDARRIAGA, EL MARQUES, QRO. | CALAMANDA, TIERRA BLANCA Y SALDARRIAGA | 100.00 | 14-sep-20 | 30-sep-20 | 99.65 | A | N/A | 29-dic-20 | 3,578,228.80 | DESMPAL | | | 3,578,228.80 | | 3,565,724.09 | DESMPAL | | | 3,565,724.09 | | PZA | 3.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| 6562 | ESTUDIOS DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, PLAN DE MANEJO DE VEGETACION, ESTUDIOS HIDROLOGICOS, ESTUDIO VIAL, REPORTES SEMESTRAL, VARIAS COMUNIDADES, EL MARQUES, QRO. | VARIAS COMUNIDADES | 100.00 | 07-sep-20 | 15-dic-20 | 99.49 | A | N/A | 31-dic-20 | 1,400,769.60 | DESMPAL | | | 1,400,769.60 | | 1,393,653.29 | DESMPAL | | | 1,393,653.29 | | PZA | 1.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 328,319,998.99 | | 0.00 | 0.00 | 328,319,998.99 | 0.00 | 222,743,513.81 | | 0.00 | 0.00 | 222,743,513.81 | 0.00 | | | |
| 4501 | CONSTRUCCION DE BOULEVARD 1RA ETAPA; SAN VICENTE FERER, EL MARQUES, QRO | SAN VICENTE FERRER | 100.00 | 17-sep-19 | 23-nov-19 | 98.46 | A | 2019 | 02-mar-20 | 1,675,808.70 | ISN 208-2 | | 1,675,808.70 | | 1,650,023.83 | ISN 208-2 | | | 1,650,023.83 | | M2 | 286.00 | Recurso 2019, Ejercicio 2020 | |
| 4502 | REHABILITACION DE CAMINO A PRESA DEL CARMEN; PRESA DEL CARMEN, EL MARQUES, QRO | PRESA DEL CARMEN | 100.00 | 05-nov-19 | 29-feb-20 | 100.00 | A | 2019 | 02-mar-20 | 1,100,653.14 | ISN 2017 | | 1,100,653.14 | | 1,100,653.15 | ISN 2017 | | | 1,100,653.15 | | M2 | 8,970.00 | Recurso 2019, Ejercicio 2020 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 2,776,461.84 | | 0.00 | 2,776,461.84 | 0.00 | 0.00 | 2,750,676.98 | | 0.00 | 2,750,676.98 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4505 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES, LAS LAJITAS, EL MARQUES, QRO | LAS LAJITAS | 75.00 | 21-sep-20 | 23-ene-21 | - | A | 26-oct-20 | 2021 | 6,046,383.86 | INCENTIVOS DE COLABORACION | | 6,046,383.86 | | 0.00 | INCENTIVOS DE COLABORACION | | | 0.00 | | | M2 | 1,018.00 | REFERENDO 2021 |
| 4506 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES, LAS LAJITAS, EL MARQUES, QRO. | LAS LAJITAS | 80.00 | 21-sep-20 | 21-ene-21 | 8.95 | A | 26-oct-20 | 2021 | 7,673,901.20 | INCENTIVOS DE COLABORACION | | 7,673,901.20 | | 686,619.51 | INCENTIVOS DE COLABORACION | | | 686,619.51 | | M2 | 1,620.00 | REFERENDO 2021 | |

| Programa: | | Avance Físico Financiero | | | | | | | Inversión Aprobada | | | | | | Inversión Ejercida Acumulada | | | | | | Metas | | Observaciones | |
|---------------|--|--|--------|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------------------|---------|----------------|---------------|----------------|-------|------------------------------|-------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|-----------|------------------------------|---------------|
| Sub Programa: | | Físico | | | Financiero | | | | Inversión Aprobada | | | | | | Inversión Ejercida Acumulada | | | | | | Unidad de Medida | Aprobadas | | |
| No. De Obra | Descripción | Localidad | % | Fecha Inicio | Fecha Término | % | Fecha Inicio | Fecha Término | Total | Fondo | Fed | Est | Mpo | Otros | Total | Fondo | Fed | Est | Mpo | Otros | Unidad de Medida | Aprobadas | | |
| | | | | | | | | | 13,720,285.06 | | | 13,720,285.06 | 0.00 | 0.00 | 686,619.51 | | 0.00 | 686,619.51 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4507 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES, SILDARRIAGA, EL MARQUÉS, QRO. | SILDARRIAGA | 70.00 | 21-sep-20 | 21-ene-21 | - | A | 26-oct-20 | 2021 | PROCESO | 3,500,000.00 | ISN 2020 | | | 3,500,000.00 | | | 0.00 | ISN 2020 | | | M2 | 2,302.00 | REFRENDO 2021 |
| 4508 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ACCESO A SAN VICENTE FERRER 1RA ETAPA; SAN VICENTE FERRER, EL MARQUÉS, QRO. | SAN VICENTE FERRER | 35.00 | 30-nov-20 | 25-feb-21 | - | | | 2021 | PROCESO | 8,000,000.00 | ISN 2020 | | | 8,000,000.00 | | | 0.00 | ISN 2020 | | | M2 | 4,819.80 | REFRENDO 2021 |
| | | | | | | | | | 11,500,000.00 | | | 11,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 4001 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SAN ISIDRO; AMAZCALA, EL MARQUÉS, QRO | AMAZCALA | 100.00 | 10-ago-20 | 08-oct-20 | 99.86 | A | 28-sep-20 | 30-nov-20 | E1F | 2,978,543.53 | FISM | 2,978,543.53 | | 2,978,543.53 | | | 2,974,458.65 | | | ML | 665.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 4002 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL, RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS; EL COLORADO, EL MARQUÉS, QRO | EL COLORADO | 100.00 | 10-ago-20 | 05-nov-20 | 99.85 | A | 21-sep-20 | 15-dic-20 | E3F | 3,295,359.00 | FISM | 3,295,359.00 | | 3,290,557.86 | | | 3,290,557.86 | | | ML | 1,944.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 4003 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL Y RED DE AGUA POTABLE; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO | ATONGO | 100.00 | 03-ago-20 | 23-oct-20 | 99.93 | A | 21-sep-20 | 25-nov-20 | E2F | 6,216,401.80 | FISM | 6,216,401.80 | | 6,211,876.39 | | | 6,211,876.39 | | | ML | 806.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 4004 | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES; FRACCIONAMIENTO LA PRADERA, EL MARQUÉS, QRO. | FRACCIONAMIENTO LA PRADERA, EL MARQUÉS, QRO. | 100.00 | 10-ago-20 | 05-nov-20 | 99.82 | A | 29-sep-20 | 23-dic-20 | E3F | 14,582,005.91 | FISM | 14,582,005.91 | | 14,555,664.43 | | | 14,555,664.43 | | | M2 | 59,925.51 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 4005 | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS; EL COLORADO, EL MARQUÉS, QRO. | EL COLORADO | 100.00 | 08-dic-20 | 20-dic-20 | 99.75 | A | 24-dic-20 | 29-dic-20 | E1F | 1,473,007.50 | FISM | 1,473,007.50 | | 1,469,268.44 | | | 1,469,268.44 | | | M2 | 2,128.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 4006 | URBANIZACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR SAN FRANCISCO LA CAÑADA EL MARQUÉS, QRO. | LA CAÑADA | 100.00 | 27-ago-20 | 05-nov-20 | 90.62 | A | 16-oct-20 | 23-dic-20 | E3F | 776,716.06 | FISM | 776,716.06 | | 703,886.48 | | | 703,886.48 | | | M2 | 393.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 4007 | URBANIZACION DE CALLE PRIMERO DE MAYO, SANTA CRUZ; EL MARQUÉS, QRO. | SANTA CRUZ | 100.00 | 10-ago-20 | 05-nov-20 | 99.85 | A | 29-sep-20 | 23-dic-20 | E3F | 6,527,262.56 | FISM | 6,527,262.56 | | 6,517,766.40 | | | 6,517,766.40 | | | M2 | 4,162.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 4008 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR ADOLFO LARA Y NUÑEZ; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO. | ATONGO | 100.00 | 24-ago-20 | 03-dic-20 | 80.77 | A | 11-nov-20 | 31-dic-20 | E1F | 1,754,443.40 | FISM | 1,754,443.40 | | 1,417,041.18 | | | 1,417,041.18 | | | M2 | 84.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 4009 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO. | ATONGO | 100.00 | 24-ago-20 | 03-dic-20 | 94.49 | A | 11-nov-20 | 31-dic-20 | E2F | 1,774,090.76 | FISM | 1,774,090.76 | | 1,676,418.68 | | | 1,676,418.68 | | | M2 | 90.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 4010 | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO CAMPESINO"; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO. | CHICHIMEQUILLAS | 100.00 | 05-oct-20 | 19-nov-20 | 95.81 | A | 13-nov-20 | 22-dic-20 | E1F | 739,091.94 | FISM | 739,091.94 | | 708,093.77 | | | 708,093.77 | | | M2 | 50.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 4011 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR "WALT DISNEY"; JESUS MARIA, EL MARQUÉS, QRO. | JESUS MARIA | 100.00 | 10-ago-20 | 22-nov-20 | 96.38 | A | 16-oct-20 | 23-dic-20 | E2F | 1,295,131.54 | FISM | 1,295,131.54 | | 1,248,213.96 | | | 1,248,213.96 | | | M2 | 232.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| | | | | | | | | | 41,412,054.00 | | 41,412,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,773,246.24 | | 40,773,246.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 6001 | MEJORAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO EN LA CALLE SAN PABLO, EL ROSARIO, EL MARQUÉS, QRO | EL ROSARIO | 100.00 | 21-dic-19 | 25-may-20 | 100.00 | A | 28-feb-20 | 24-jun-20 | E4F | 3,825,231.36 | FAFEF | 3,825,231.36 | | 3,825,231.37 | | | 3,825,231.37 | | | M2 | 2,970.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6002 | URBANIZACION DE CALLE ANGEL SERRANO Y CALLES ALEDAÑAS, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO | CHICHIMEQUILLAS | 100.00 | 23-dic-19 | 31-may-20 | 100.00 | A | 05-mar-20 | 24-jun-20 | E3F | 6,159,897.39 | FAFEF | 6,159,897.39 | | 6,159,897.39 | | | 6,159,897.39 | | | M2 | 4,533.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6003 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AV. NUEVO LEON, SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO. | SAN ISIDRO MIRANDA | 100.00 | 20-jul-20 | 02-nov-20 | 99.80 | A | 21-ago-20 | 14-dic-20 | E4F | 6,932,182.79 | FAFEF | 6,932,182.79 | | 6,918,580.53 | | | 6,918,580.53 | | | M2 | 4,465.92 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6004 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AV. QUERETARO, SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO. | SAN ISIDRO MIRANDA | 100.00 | 20-jul-20 | 06-nov-20 | 99.91 | A | 21-ago-20 | 15-dic-20 | E4F | 12,307,948.45 | FAFEF | 12,307,948.45 | | 12,296,416.92 | | | 12,296,416.92 | | | M2 | 8,550.18 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6005 | URBANIZACION DE CALLE NAYARIT, OAXACA, PRIVADA OAXACA, PUEBLA, PRIVADA PUEBLA, GUERRERO, PRIVADA GUERRERO Y DISTRITO FEFERAL; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO. | SAN ISIDRO MIRANDA | 100.00 | 20-jul-20 | 08-nov-20 | 99.98 | A | 21-ago-20 | 15-dic-20 | E4F | 21,809,483.94 | FAFEF | 21,809,483.94 | | 21,804,265.54 | | | 21,804,265.54 | | | M2 | 14,809.69 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6006 | URBANIZACION DE AV. VENECIA, FLORENCIA Y MEDELLIN; SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUÉS, QRO. | SAN JOSE NAVAJAS | 100.00 | 20-jul-20 | 29-oct-20 | 99.98 | A | 20-ago-20 | 22-dic-20 | E4F | 10,638,844.32 | FAFEF | 10,638,844.32 | | 10,636,527.33 | | | 10,636,527.33 | | | M2 | 6,939.35 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6007 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CALLE ROMA Y VALLADOLID; SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUÉS, QRO. | SAN JOSE NAVAJAS | 100.00 | 20-jul-20 | 29-oct-20 | 99.82 | A | 21-ago-20 | 03-dic-20 | E4F | 5,555,391.16 | FAFEF | 5,555,391.16 | | 5,545,171.70 | | | 5,545,171.70 | | | M2 | 2,665.25 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6008 | URBANIZACION DE AV. DEPORTIVA Y CALLES ALEDAÑAS; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO. | ATONGO | 100.00 | 20-jul-20 | 12-nov-20 | 99.94 | A | 21-ago-20 | 22-dic-20 | E4F | 15,079,924.97 | FAFEF | 15,079,924.97 | | 15,070,135.79 | | | 15,070,135.79 | | | M2 | 9,281.90 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 6009 | URBANIZACION DE VARIAS CALLES; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO. | ATONGO | 100.00 | 20-jul-20 | 14-dic-20 | 99.94 | A | 21-ago-20 | 22-dic-20 | E4F | 17,955,939.25 | FAFEF | 17,955,939.25 | | 17,944,296.14 | | | 17,944,296.14 | | | M2 | 12,804.41 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| | | | | | | | | | 100,264,843.63 | | 100,264,843.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,200,522.71 | | 100,200,522.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 5001 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE UNIDAD OPERATIVA K9; LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO | LA GRIEGA | 100.00 | 06-nov-20 | 25-dic-20 | 99.75 | A | 10-dic-20 | 2021 | PROCESO | 8,249,585.98 | FORTAMUN | 8,249,585.98 | | 8,228,876.11 | | | 8,228,876.11 | | | M2 | 900.00 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| 5002 | CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA; TIERRA BLANCA, EL MARQUÉS, QRO | TIERRA BLANCA | 100.00 | 06-nov-20 | 25-dic-20 | 99.66 | A | 22-dic-20 | 2021 | PROCESO | 3,995,505.73 | FORTAMUN | 3,995,505.73 | | 3,981,977.76 | | | 3,981,977.76 | | | M2 | 103.20 | Recurso 2020, Ejercicio 2020 | |
| | | | | | | | | | 12,245,091.71 | | 12,245,091.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,210,853.87 | | 12,210,853.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | 596,322,714.38 | | 153,921,989.34 | 16,496,746.90 | 425,903,978.14 | 0.00 | 474,338,134.45 | | 153,184,622.82 | | 3,437,296.49 | 317,716,215.14 | 0.00 | | | |