

PERIODO:  
ENTIDAD:  
MUNICIPIO:

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
Querétaro  
El Marqués.

Programa:			Avance Físico Financiero						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Sub Programa:			Físico			Financiero			Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada								
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
100	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CENTENARIO DEL EJERCITO MEXICANO, EL MARQUES, QRO.	EL MARQUES	100.00	24-dic-18	13-feb-19	100.00	A	16-ene-19	28-jun-19	E3F			13,176,200.09		13,176,200.09	DESMPAL				13,176,200.09	LUMINARIAS	690.00	Recurso 2018, Ejercido 2019
101	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM. " JOSEFA VERGARA" SILDARRIAGA, EL MARQUES, QRO.	SILDARRIAGA	100.00	24-dic-18	21-mar-19	87.48	A	17-ene-19	06-may-19	E1F			747,685.24		654,044.52	DESMPAL				654,044.52	AULA	1.00	Recurso 2018, Ejercido 2019
102	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA "15 DE MAYO"; LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	100.00	24-dic-18	13-feb-19	99.49	A	17-ene-19	10-abr-19	E3F			1,346,561.32		1,339,643.72	DESMPAL				1,339,643.72	M2	1159.58	Recurso 2018, Ejercido 2019
103	URBANIZACION DE CALLES, SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUES, QRO.	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	100.00	24-dic-18	28-mar-19	100.00	SIN ANTICIPO	10-may-19	E1F				3,840,196.73		3,840,196.73	DESMPAL				3,840,196.73	M2	2585.69	Recurso 2018, Ejercido 2019
104	URBANIZACION DE CALLE PRIVADA EL FAROLITO; ATONGO, EL MARQUES, QRO	ATONGO	100.00	17-dic-18	14-feb-19	98.18	A	27-dic-18	20-feb-19	E2F			848,001.37		832,532.95	DESMPAL				832,532.95	M2	561.25	Recurso 2018, Ejercido 2019
105	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION ANIMAL MUNICIPAL, EL MARQUES, QRO	EL MARQUES	100.00	24-dic-18	21-mar-19	99.87	A	23-ene-19	11-jul-19	E4F			4,964,175.76		4,957,650.43	DESMPAL				4,957,650.43	CENTRO ANIMAL	1.00	Recurso 2018, Ejercido 2019
<b>SUBTOTAL</b>									<b>24,922,820.51</b>				<b>24,922,820.51</b>		<b>24,800,288.44</b>					<b>24,800,288.44</b>			
113	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA PROLONGACION CONSTITUYENTES 1RA ETAPA, EL MARQUES, QRO	EL MIRADOR	100.00	29-abr-19	30-may-19	100.00	A	08-may-19	19-jul-19	E1F			2,414,796.20		2,414,796.20	DESMPAL				2,414,796.20	LUMINARIAS	91	Recurso 2019, Ejercido 2019
114	REENCARPETADO DE AV SANTA MARIA, SANTA MARIA BEGOÑA, EL MARQUES, QRO	SANTA MARIA BEGOÑA	100.00	25-mar-19	07-abr-19	100.00	A	16-abr-19	09-may-19	E1F			1,844,478.36		1,844,478.36	DESMPAL				1,844,478.36	M2	8,035	Recurso 2019, Ejercido 2019
115	REENCARPETADO DE ACCESO A EX HACIENDA, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO	CHICHIMEQUILLAS	100.00	25-mar-19	07-abr-19	100.00	A	16-abr-19	09-may-19	E1F			3,169,555.61		3,169,555.61	DESMPAL				3,169,555.61	M2	12,158.40	Recurso 2019, Ejercido 2019
116	REPAVIMENTACION DE AVENIDA PROLONGACION CONSTITUYENTES 1RA ETAPA, EL MARQUES, QRO	EL MIRADOR	100.00	25-mar-19	21-abr-19	100.00	A	16-abr-19	02-may-19	E1F			4,510,073.77		4,510,073.77	DESMPAL				4,510,073.77	M2	16,450.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
117	MEJORAMIENTO DE CAMINO A LA LABORCILLA, LA LABORCILLA, EL MARQUES, QRO	LA LABORCILLA	100.00	18-abr-19	02/05/209	100.00	A	07-may-19	16-may-19	E1F			3,416,329.79		3,416,329.79	DESMPAL				3,416,329.79	M2	24,495.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
118	URBANIZACION DE CALLE RIO CORREGIDORA, LOS POCITOS, EL MARQUES, QRO	LOS POCITOS	100.00	08-abr-19	20-abr-19	100.00	A	12-abr-19	23-jul-19	E4F			5,499,645.61		5,499,645.61	DESMPAL				5,499,645.61	M2	1,782.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
119	REHABILITACION DE TORRENTERAS PLUVIALES EN CALLE RUBEN GALICIA, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO	CHICHIMEQUILLAS				-		CANCELADA					548,374.84		0.00	DESMPAL				0.00	PZA	4	Recurso 2019, Ejercido 2019
120	ADEME Y ZAMPEADO DE RIO QUERETARO ZONA NORTE, AMAZCALA, EL MARQUES, QRO	AMAZCALA	100.00	21-mar-19	10-jul-19	100.00	A	04-abr-19	28-ago-19	E4F			23,535,218.54		23,535,218.54	DESMPAL				23,535,218.54	M3	1,527.14	Recurso 2019, Ejercido 2019
121	URBANIZACION DE CALLE LATERAL AL RIO QUERETARO ZONA NORTE, AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.	AMAZCALA	100.00	13-may-19	25-jul-19	100.00	A	23-may-19	08-nov-19	E3F			3,308,937.00		3,308,937.00	DESMPAL				3,308,937.00	M2	2,938.31	Recurso 2019, Ejercido 2019
122	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO A LA COMUNIDAD ZONA NORTE, AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.	AMAZCALA	100.00	17-sep-19	31-ene-19	99.66	A	25-oct-19	16-dic-19	E1F			2,408,901.80		2,400,712.97	DESMPAL				2,400,712.97	PUENTE	1	Recurso 2019, Ejercido 2019
123	URBANIZACION DE CALLE RIO BRAVO, LOS POCITOS, EL MARQUES, QRO	LOS POCITOS	100.00	13-may-19	25-jul-19	100.00	A	23-may-19	23-ago-19	E4F			3,722,975.44		3,722,975.44	DESMPAL				3,722,975.44	M2	2,014.56	Recurso 2019, Ejercido 2019
124	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL PANTEON, LA CAÑADA, EL MARQUES, QRO.	LA CAÑADA	100.00	06-may-19	04-jul-19	100.00	A	23-may-19	08-nov-19	E4F			1,590,143.93		1,590,143.93	DESMPAL				1,590,143.93	NICHOS	531	Recurso 2019, Ejercido 2019
130	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO DE CENTRO DE SALUD A EL ACCESO A COL. SAN JOSE AMAZCALA, EL MARQUES, QRO	AMAZCALA	100.00	26-ago-19	26-sep-19	99.78	A	25-oct-19	19-jul-19	E1F			1,522,648.58		1,519,283.59	DESMPAL				1,519,283.59	ML	440	Recurso 2019, Ejercido 2019
131	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO BRAVO; LOS POCITOS, EL MARQUES, QRO	LOS POCITOS	100.00	26-ago-19	26-sep-19	99.32	A	25-oct-19	06-dic-19	E1F			1,133,743.92		1,126,044.03	DESMPAL				1,126,044.03	ML	430	Recurso 2019, Ejercido 2019
132	CONSTRUCCION DE ESC. SECUNDARIA DE NUEVA CREACION 1 RA ETAPA (INCLUYE TERMINACION DE EDIFICIO EXISTENTE CON ESTRUCTURA DE UZC); FRACCIONAMIENTO LOS HEROES, EL MARQUES, QRO.	SILDARRIAGA	100.00	01-jul-19	12-sep-19	100.00	A	17-jul-19	21-nov-19	E3F			8,338,402.76		8,338,402.76	DESMPAL				8,338,402.76	M2	2,242.10	Recurso 2019, Ejercido 2019
133	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CANCHA DE FUT FOL SOCCER; LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO.	LA GRIEGA	100.00	17-jun-19	15-ago-19	100.00	A	10-jul-19	19-sep-19	E2F			2,528,605.40		2,528,605.40	DESMPAL				2,528,605.40	M2	6,732.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
134	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CANCHA DE FUT FOL SOCCER; EL COLORADO, EL MARQUES, QRO.	EL COLORADO	100.00	17-jun-19	15-ago-19	100.00	A	25-jun-19	16-ago-19	E2F			4,494,013.47		4,494,013.47	DESMPAL				4,494,013.47	M2	5,760.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
169	TRABAJOS DE REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO	TIERRA BLANCA	100.00	19-ago-19	05-sep-19	100.00	A	04-oct-19	04-oct-19	E1F			590,703.82		590,703.82	DESMPAL				590,703.82	POZO	1	Recurso 2019, Ejercido 2019
170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO EN PROLONGACION CONSTITUYENTES; EL MARQUES, QRO	EL MIRADOR	100.00	19-nov-19	07-dic-19	93.81	SIN ANTICIPO	31-dic-19	E1F				203,974.72		191,349.32	DESMPAL				191,349.32	TRANSFORMADOR	1	Recurso 2019, Ejercido 2019
171	ADECUACION DE VIALIDAD EN GLORIETA; PROLONGACION CONSTITUYENTES, EL MARQUES, QRO	PROLONGACION CONSTITUYENTES	100.00	09-sep-19	26-sep-19	94.68	SIN ANTICIPO	31-dic-19	E1F				193,052.03		182,784.65	DESMPAL				182,784.65	M2	175	Recurso 2019, Ejercido 2019
172	REPAVIMENTACION DE ACCESO; FRACCIONAMIENTO HACIENDA L ACRUZ, EL MARQUES, QRO	FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA CRUZ	100.00	19-ago-19	05-sep-19	99.66	SIN ANTICIPO	31-dic-19	E1F				707,947.74		705,555.78	DESMPAL				705,555.78	M2	1,002.27	Recurso 2019, Ejercido 2019
173	CIRCUITO UNIVERSIDADES Y CALLE PUMA; FRACCIONAMIENTO LA PRADERA, EL MARQUES, QRO	FRACCIONAMIENTO LA PRADERA	100.00	19-ago-19	03-oct-19	100.00	SIN ANTICIPO	25-oct-19	E1F				1,005,536.89		1,005,536.89	DESMPAL				1,005,536.89	M2	506.63	Recurso 2019, Ejercido 2019
174	SEMAFORIZACION EN CARRETERA ESTATAL 200 EN ENTRONQUE DEL KILOMETRO 20+100.00; SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUES, QRO	SAN JOSE NAVAJAS	100.00	09-sep-19	10-oct-19	99.92	SIN ANTICIPO	31-dic-19	E1F				950,249.73		949,530.06	DESMPAL				949,530.06	SEMAFOROS	5	Recurso 2019, Ejercido 2019

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
ENTIDAD: Querétaro  
MUNICIPIO: El Marqués.

Programa:			Avance Físico Financiero						Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Sub Programa:			Físico			Financiero			Inversión Aprobada						Inversión Ejercida Acumulada						Unidad de Medida	Aprobadas	
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros			
175	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA VARIAS OBRAS EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EL MARQUÉS, QRO	VARIAS COMUNIDADES	100.00	19-ago-19	15-dic-19	79.60	SIN ANTICIPO	31-dic-19	E3F	2,217,024.48	DESMPAL			2,217,024.48	1,764,757.39	DESMPAL				1,764,757.39	SERVICIO RELACIONADO CON OBRA PUBLICA	1	Recurso 2019, Ejercido 2019
176	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ALOJAMIENTO ESPECIALIZADO PARA RESGUARDO Y ADOPCION DE CAAM; LA GRIEGA, EL AMBROQUES, QRO.	LA GRIEGA	100.00	17-sep-19	15-nov-19	98.06	A	25-oct-19	30-dic-19	E2F	1,800,000.00	DESMPAL		1,800,000.00	1,765,128.96	DESMPAL				1,765,128.96	CENTRO DE ALOJAMIENTO	1	Recurso 2019, Ejercido 2019
181	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, BARRIO DE SANTA MARIA DE GUADALUPE, LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.	LA CAÑADA	-	11-oct-19	15-dic-19	-	A	25-oct-19	Año 2020				12,395,696.28		0.00	DESMPAL				0.00	-	-	Recurso 2019, Ejercido 2019
187	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO A LA COMUNIDAD, GUADALUPE LA VENTA, EL MARQUÉS, QRO	GUADALUPE LA VENTA	-	02-oct-19	25-dic-19	-	A	27-dic-19	Año 2020				827,664.00		0.00	DESMPAL				0.00	LUMINARIAS	13	Recurso 2019, Ejercido 2019
188	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO, VARIAS CALLES; LOS POCITOS, EL MARQUÉS, QRO	LOS POCITOS	100.00	10-nov-19	25-dic-19	99.70	SIN ANTICIPO	31-dic-19	E1F	1,730,898.35	DESMPAL			1,730,898.35	1,725,664.05	DESMPAL				1,725,664.05	LUMINARIAS	20.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
189	URBANIZACION DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUÉS, QRO	SAN JOSE NAVAJAS	-	11-nov-19	24-dic-19	-	A	04-dic-19	Año 2020				8,214,000.00		0.00	DESMPAL				0.00	M2	13,991.14	Recurso 2019, Ejercido 2019
190	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD, SAN JOSE NAVAJAS, EL MARQUÉS, QRO	SAN JOSE NAVAJAS	70.00	11-nov-19	24-dic-19	34.61	A	29-nov-19	Año 2020	E1	3,215,092.29	DESMPAL		3,215,092.29	1,112,892.50	DESMPAL				1,112,892.50	ML GUARNICION M2 BANQUETA	3,887.96 3,443.36	Recurso 2019, Ejercido 2019
191	URBANIZACION DE VARIAS CALLES, SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUÉS, QRO	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	-	11-nov-19	24-dic-19	-	A	04-dic-19	Año 2020				2,878,269.85		0.00	DESMPAL				0.00	M2	1,313.80	Recurso 2019, Ejercido 2019
192	URBANIZACION DE LA AV. PEÑA DE LOS ARCOS, 2DA ETAPA; LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QRO	LAS LAJITAS	-	11-nov-19	24-dic-19	-	A	04-dic-19	Año 2020				2,720,070.83		0.00	DESMPAL				0.00	M2	1,020.60	Recurso 2019, Ejercido 2019
193	CONSTRUCCION DE ESC. SECUNDARIA DE NUEVA CREACION 1 RA ETAPA; FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL REFUGIO, EL MARQUÉS, QRO.	FRACC VILLAS DEL REFUGIO, EL MARQUÉS, QRO.	-	11-nov-19	15-mar-19	-	A	04-dic-19	Año 2020				12,236,279.43		0.00	DESMPAL				0.00	ESCUELA	1.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
194	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA CANCHA DE FUT BOL SOCCER, EL ROSARIO, EL MARQUÉS, QRO	EL ROSARIO	70.00	02-dic-19	25-dic-19	78.83	A	17-dic-19	Año 2020	E1	5,380,309.48	DESMPAL		5,380,309.48	4,241,434.63	DESMPAL				4,241,434.63	CANCHA	1.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
195	CONSTRUCCION DE ANILLO VIAL II TRAMO DE ECOCENTRO EXPOSITOR A PROLONGACION COSNTITUYENTES 1RA ETAPA, EL MARQUÉS, QRO	EL MARQUÉS	-	-	-	-	REPROGRAMADA 2019	-	-				20,584,874.49		0.00	DESMPAL				0.00	-	-	Recurso 2019, Ejercido 2019
197	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD, GUADALUPE LA VENTA, EL MARQUÉS, QRO	GUADALUPE LA VENTA	-	-	-	-	REPROGRAMADA 2019	-	-				1,900,000.00		0.00	DESMPAL				0.00	-	-	Recurso 2019, Ejercido 2019
198	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL ELEVADO ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA, LA PRADERA, EL MARQUÉS, QRO	LA PRADERA	-	-	-	-	REPROGRAMADA 2019	-	-				10,000,000.00		0.00	DESMPAL				0.00	-	-	Recurso 2019, Ejercido 2019
199	URBANIZACION DE CALLE INDEPENDENCIA 2DA ETAPA, SANTA CRUZ, EL MARQUÉS, QRO	SANTA CRUZ	-	-	-	-	REPROGRAMADA 2019	-	-				5,320,921.18		0.00	DESMPAL				0.00	-	-	Recurso 2019, Ejercido 2019
200	CONSTRUCCION DE ESC. SECUNDARIA DE NUEVA CREACION 1 RA ETAPA; SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUÉS, QRO.	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	-	-	-	-	REPROGRAMADA 2019	-	-				13,035,528.36		0.00	DESMPAL				0.00	-	-	Recurso 2019, Ejercido 2019
203	URBANIZACION PRIVADA SAN JOSE; ATONGO, EL MARQUÉS, QRO.	ATONGO	-	-	-	-	REPROGRAMADA 2019	-	-				600,000.00		0.00	DESMPAL				0.00	-	-	Recurso 2019, Ejercido 2019
204	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EL PIOJITO, LA CAÑADA, EL MARQUÉS, QRO.	LA CAÑADA	-	-	-	-	REPROGRAMADA 2019	-	-				1,579,038.01		0.00	DESMPAL				0.00	-	-	Recurso 2019, Ejercido 2019
<b>SUBTOTAL</b>													<b>184,273,976.98</b>		<b>184,273,976.98</b>					<b>87,654,554.52</b>			
106	MEJORAMIENTO DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DE EL MUNICIPIO DE EL MARQUÉS, QRO	EL MARQUÉS, QRO	100.00	19-nov-18	28-feb-19	100.00	A	07-dic-18	21-mar-19	E5F	21,669,003.07	FFI III	21,669,003.07		21,669,003.06	FFI III	21,669,003.06				M2	4604.11	Recurso 2018, Ejercido 2019
107	URBANIZACION DE VARIAS CALLES LA LABORCILLA, EL MARQUÉS, QRO	LA LABORCILLA, EL MARQUÉS, QRO	100.00	26-nov-18	28-feb-19	100.00	A	10-dic-18	21-mar-19	E2F	4,090,248.71	FFI III	4,090,248.71		4,090,248.71	FFI III	4,090,248.71				M2	3,349.29	Recurso 2018, Ejercido 2019
108	URBANIZACION DE LA AV. PEÑA DE LOS ARCOS, LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QRO	LAS LAJITAS, EL MARQUÉS, QRO	100.00	26-nov-18	28-feb-19	95.74	A	18-dic-18	21-mar-19	E3F	3,088,749.56	FFI III	3,088,749.56		2,957,220.89	FFI III	2,957,220.89				M2	2,497.16	Recurso 2018, Ejercido 2019
109	URBANIZACION DE CALLE LA PURISIMA SAN RAFAEL, EL MARQUÉS, QRO	SAN RAFAEL, EL MARQUÉS, QRO	100.00	26-nov-18	28-feb-19	94.72	A	19-dic-18	21-mar-19	E3F	2,790,236.50	FFI III	2,790,236.50		2,642,846.10	FFI III	2,642,846.10				M2	1,462.43	Recurso 2018, Ejercido 2019
<b>SUBTOTAL</b>													<b>31,638,237.84</b>		<b>31,638,237.84</b>					<b>31,359,318.76</b>			
135	MEJORAMIENTO DE VARIAS CALLES; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUÉS, QRO.	CHICHIMEQUILLAS	100.00	10-jun-19	03-oct-19	99.97	A	04-jun-19	18-dic-19	E6F	11,608,550.43	FAFET	11,608,550.43		11,604,610.25	FAFET	11,604,610.25				M2	10,676.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
136	REENCARPETADO DE CALLE SAN FRANCISCO, LA GRIEGA, EL MARQUÉS, QRO	LA GRIEGA	100.00	10-jun-19	25-jul-19	99.34	A	11-jul-19	24-oct-19	E2F	3,431,784.52	FAFET	3,431,784.52		3,409,148.63	FAFET	3,409,148.63				M2	8,103.77	Recurso 2019, Ejercido 2019
154	URBANIZACION DE VARIAS CALLES; GUADALUPE LA VENTA, EL MARQUÉS, QRO	GUADALUPE LA VENTA	100.00	24-jun-19	03-oct-19	90.13	A	23-jul-19	23-dic-19	E5F	6,500,000.00	FAFET	6,500,000.00		5,858,637.88	FAFET	5,858,637.88				M2	4,430.14	Recurso 2019, Ejercido 2019
155	URBANIZACION DE VARIAS CALLES; SANTA MARIA DE LOS BAÑOS, EL MARQUÉS, QRO	SANTA MARIA DE LOS BAÑOS	100.00	24-jun-19	03-oct-19	100.00	A	18-jul-19	13-dic-19	E3F	4,997,787.33	FAFET	4,997,787.33		4,997,787.31	FAFET	4,997,787.31				M2	3,879.61	Recurso 2019, Ejercido 2019
163	URBANIZACION DE VARIAS CALLES; SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO	SAN ISIDRO MIRANDA, EL MARQUÉS, QRO	100.00	22-jul-19	17-oct-19	99.95	A	16-ago-19	18-dic-19	E4F	12,500,000.00	FAFET	12,500,000.00		12,493,296.83	FAFET	12,493,296.83				M2	8,376.35	Recurso 2019, Ejercido 2019
<b>SUBTOTAL</b>													<b>39,038,122.28</b>		<b>39,038,122.28</b>					<b>38,363,480.90</b>			
137	MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO, CALLE SAN FRANCISCO; LA GRIEGA, EL MARQUÉS	LA GRIEGA	100.00	10-jun-19	22-ago-19	98.90	A	12-jul-19	27-dic-19	E4F	4,959,665.05	ISN	4,959,665.05		4,905,190.15	ISN				4,905,190.15	M2	3,696.50	Recurso 2019, Ejercido 2019
153	URBANIZACION DE VARIAS CALLES; SAN JOSÉ NAVAJAS, EL MARQUÉS, QRO	SAN JOSÉ NAVAJAS	100.00	24-jun-19	19-sep-19	99.30	A	18-jul-19	19-nov-19	E4F	6,000,000.00	ISN	6,000,000.00		5,958,193.75	ISN				5,958,193.75	M2	4,061.00	Recurso 2019, Ejercido 2019

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 ENTIDAD: Querétaro  
 MUNICIPIO: El Marqués.

Programa:		Avance Físico Financiero									Inversión Aprobada					Inversión Ejercida Acumulada						Metas		Observaciones
Sub Programa:		Físico			Financiero			Inversión Aprobada					Inversión Ejercida Acumulada						Metas					
No. De Obra	Descripción	Localidad	%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término		Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Total	Fondo	Fed	Est	Mpo	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
168	CONSTRUCCION DE BOULEVARD 1RA ETAPA; SAN VICENTE FERER, EL MARQUES, QRO	SAN VICENTE FERRER	100.00	17-sep-19	23-nov-19	58.03	A	31-oct-19	Año 2020	E1	4,000,000.00	ISN		4,000,000.00		2,321,345.23	ISN		2,321,345.23			M2	286.85	Recurso 2019, Ejercido 2019
185	REHABILITACION DE CAMINO A PRESA DEL CARMEN; PRESA DEL CARMEN, EL MARQUES, QRO	PRESA DEL CARMEN	90.00	05-nov-19	29/02/19	88.82	A	20-nov-19	Año 2020	E3	10,000,000.00	ISN		10,000,000.00		8,881,520.11	ISN		8,881,520.11			M2	8,970.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
196	MEJORAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO EN LA CALLE SAN PABLO, EL ROSARIO, EL MARQUES, QRO	EL ROSARIO	-			-			REPROGRAMADA 2019		3,834,381.64	ISN		3,834,381.64		0.00	ISN		0.00			-	-	Recurso 2019, Ejercido 2019
202	URBANIZACION DE CALLE ANGEL SERRANO Y CALLES ALEDAÑAS, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO	CHICHIMEQUILLAS	-			-			REPROGRAMADA 2019		6,165,618.36	ISN		6,165,618.36		0.00	ISN		0.00			-	-	Recurso 2019, Ejercido 2019
<b>SUBTOTAL</b>											<b>34,959,665.05</b>			<b>34,959,665.05</b>		<b>22,066,249.24</b>			<b>22,066,249.24</b>					
184	CONSTRUCCION DE JUZGADO CIVICO PRIMERA ETAPA, LA GRIEGA, EL MARQUES, QRO	LA GRIEGA	100.00	05-nov-19	27/12/2019	99.87	A	04-dic-19	Año 2020	E2F	9,500,000.00	FORTAMUN	9,500,000.00			9,487,214.36	FORTAMUN		9,487,214.36			JUZGADO	1.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
<b>SUBTOTAL</b>											<b>9,500,000.00</b>		<b>9,500,000.00</b>			<b>9,487,214.36</b>			<b>9,487,214.36</b>					
138	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA; JESUS MARIA, EL MARQUES, QRO.	JESUS MARIA	100.00	17-sep-19	08-nov-19	99.69	A	24-oct-19	26-dic-19	E1F	2,000,045.32	FISM	2,000,045.32			1,993,780.82	FISM		1,993,780.82			ML	1,200	Recurso 2019, Ejercido 2019
139	MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA; VARIAS COMUNIDADES, EL MARQUES, QRO.	VARIAS COMUNIDADES	100.00	30-sep-19	21-nov-19	96.07	A	18-oct-19	31-dic-19	E1F	3,219,013.95	FISM	3,219,013.95			3,092,424.63	FISM		3,092,424.63			ML	2000.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
140	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL; CALLE ANGEL SERRANO, CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO	CHICHIMEQUILLAS	100.00	27-may-19	04-ago-19	99.96	A	19-sep-19	20-dic-19	E4F	6,165,954.60	FISM	6,165,954.60			6,163,488.48	FISM		6,163,488.48			ML TUBERIA	631.66	Recurso 2019, Ejercido 2019
141	PLUVIAL EN CALLES ZONA DEL MESON Y CALLE SANTA CECILIA; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO	AMAZCALA	100.00	15-jul-19	26-sep-19	99.76	A	19-jul-19	20-dic-19	E3F	2,732,589.40	FISM	2,732,589.40			2,726,069.79	FISM		2,726,069.79			ML TUBERIA	1,237.95	Recurso 2019, Ejercido 2019
142	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE VARIAS CALLES; ATONGO, EL MARQUES, QRO	ATONGO	100.00	24-jun-19	29-ago-19	99.77	A	12-jul-19	25-dic-19	E2F	2,749,321.93	FISM	2,749,321.93			2,743,066.77	FISM		2,743,066.77			ML TUBERIA	875.50	Recurso 2019, Ejercido 2019
143	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO	CHICHIMEQUILLAS	100.00	23-sep-19	21-nov-19	99.77	A	18-oct-19	26-dic-19	E2F	1,579,429.56	FISM	1,579,429.56			1,575,840.44	FISM		1,575,840.44			ML TUBERIA	376.20	Recurso 2019, Ejercido 2019
144	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES; TIERRA BLANCA, EL MARQUES, QRO	TIERRA BLANCA	100.00	07-oct-19	28-nov-19	99.73	A	20-nov-19	16-dic-19	E1F	1,050,987.35	FISM	1,050,987.35			1,048,200.45	FISM		1,048,200.45			ML TUBERIA	466.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
145	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, VARIAS CALLES; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO	AMAZCALA	100.00	30-sep-19	21-nov-19	80.49	A	25-oct-19	20-dic-19	E2F	2,509,311.20	FISM	2,509,311.20			2,019,776.72	FISM		2,019,776.72			ML TUBERIA	983.90	Recurso 2019, Ejercido 2019
146	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COMUNIDAD; SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO	SANTA CRUZ	100.00	24-jun-19	29-ago-19	89.80	A	12-jul-19	26-dic-19	E4F	3,857,945.99	FISM	3,857,945.99			3,464,365.43	FISM		3,464,365.43			ML TUBERIA	2091.80	Recurso 2019, Ejercido 2019
147	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, VARIAS CALLES; ATONGO, EL MARQUES, QRO	ATONGO	100.00	19-ago-19	24-oct-19	99.66	A	20-sep-19	20-dic-19	E4F	1,293,491.51	FISM	1,293,491.51			1,289,096.46	FISM		1,289,096.46			ML TUBERIA	875.50	Recurso 2019, Ejercido 2019
148	MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, VARIAS CALLES; CHICHIMEQUILLAS, EL MARQUES, QRO	CHICHIMEQUILLAS	100.00	26-ago-19	31-oct-19	99.79	A	25-sep-19	20-dic-19	E2F	2,131,043.10	FISM	2,131,043.10			2,126,494.75	FISM		2,126,494.75			ML TUBERIA	2035.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
149	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO; VARIAS COMUNIDADES, EL MARQUES, QRO	VARIAS COMUNIDADES	100.00	05-ago-19	31-oct-19	97.86	A	30-ago-19	27-dic-19	E3F	1,033,103.10	FISM	1,033,103.10			1,010,973.49	FISM		1,010,973.49			PZA	4 BAÑOS Y 4 CUARTOS	Recurso 2019, Ejercido 2019
150	URBANIZACION DE VARIAS CALLES; AMAZCALA, EL MARQUES, QRO.	AMAZCALA	100.00	19-ago-19	30-nov-19	99.95	A	19-sep-19	20-dic-19	E4F	5,685,418.24	FISM	5,685,418.24			5,682,402.74	FISM		5,682,402.74			M2 PAVIMENTO	6074.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
186	URBANIZACION DE VARIAS CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA, SANTA CRUZ, EL MARQUES, QRO.	SANTA CRUZ	100.00	18-nov-19	18-dic-19	99.78	A	SIN ANTICIPO	20-dic-19	E1F	1,895,139.75	FISM	1,895,139.75			1,890,888.58	FISM		1,890,888.58			M2 PAVIMENTO	1313.00	Recurso 2019, Ejercido 2019
<b>SUBTOTAL</b>											<b>37,902,795.00</b>		<b>37,902,795.00</b>			<b>36,826,869.55</b>			<b>36,826,869.55</b>					
<b>TOTAL</b>											<b>362,235,617.66</b>		<b>118,079,155.12</b>	<b>34,959,665.05</b>	<b>209,196,797.49</b>	<b>0.00</b>	<b>250,557,955.77</b>	<b>116,036,883.57</b>	<b>22,066,249.24</b>	<b>112,454,822.96</b>	<b>0.00</b>			

C.P. Norma Patricia Hernández Barrera  
Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal

L.A.E Enrique Vega Carriles  
Presidente Municipal

Lic. María del Rosario León Gil  
Síndica Municipal